

Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения

МУП "Теплоцентральный"

(наименование регулирующей организации)

за 2022 год

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпущаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величин технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ж.Р. Менделеева	0	0	0	0	0,2023	0,2064			8316,2	4029,04

Руководитель ресурсоснабжающей организации

В.Н. Дейниченко

М.П. _____ Ф.И.О.

Исполнитель _____

ЭКОНОМИСТ (должность)

А.А. Лебедева Ф.И.О.

8 4217 242031

контакт: тел. с кодом города

mupc@inbox.ru

контакт: E-mail



Отчет об исполнении инвестиционной программы

МУП "Теплоцентральный"

(наименование руководимой организации)

в сфере теплоснабжения за 2022 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Примечание
		или факт	или факт	или факт	или факт	или факт	или факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:								
1.1	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей							
1.1.1								
1.1.2								
1.2	Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей							
2.1								
1.2.2								
1.3	Уменьшение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей							
1.3.1								
1.3.2								
1.4	Уменьшение мощности и пропускной способности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей							
1.4.1								
1.4.2								
Всего по группе 1								
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых								
2.1.1								
2.1.2								
Всего по группе 2								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								
3.1	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей							
3.1.1	Реконструкция участка внутриквартальной теплотрассы жилого микрорайона Менделеева	2022	не исполнено	2022	не исполнено	3879,748	0	часть работ выполнена при реализации инвестпрограммы в 2021 году
3.1.2	Реконструкция участка внутриквартальной теплотрассы жилого микрорайона Менделеева	2022	не исполнено	2022	не исполнено	3340,146	0	часть работ выполнена при реализации инвестпрограммы в 2021 году
3.1.3	Реконструкция участка внутриквартальной теплотрассы жилого микрорайона Менделеева	2022	не исполнено	2022	не исполнено	1193,996	0	часть работ выполнена при реализации инвестпрограммы в 2021 году
3.2	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей							
3.2.1								
3.2.2								
Всего по группе 3								
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической								
4.1.1								
4.1.2								
Всего по группе 4								
Группа 5. Вынос из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения								
5.1	Вынос из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей							
5.1.1								
5.1.2								
5.2	Вынос из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей							
5.2.1								
5.2.2								
Всего по группе 5								

Руководитель ресурснообеспечивающей организации

М.П.

Ф.И.О.

В.Н. Дейченко



В.Н. Дейченко