

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА**

**«Обеспечение коммунального обслуживания и развития коммунальной инфраструктуры»
за II квартал 2025 года**

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Миронова Анжелика Валерьевна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 008f719e6d48779912f88007fc46155034
Владелец: Миронова Анжелика Валерьевна
Действителен: с 16.05.2025 по 09.08.2026
Дата подписания: 08.07.2025

Дата утверждения отчета: 09.07.2025

1. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей ведомственного проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2025 года
			январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	окт.	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации			Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
							план	факт	план	факт	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Обеспечена модернизация коммунальной инфраструктуры, включая объекты теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами													
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры"	Штука	X			3	0	0	31.12.2025			Кондаков Станислав Витальевич - Заместитель министра - начальник управления		

1.1.K.1	Проводятся работы по разработке ПСД, строительно-монтажные работы		-	8	X	-	-	-	30.06.2025	30.06.2025	X	Кондаков Станислав Витальевич - Заместитель министра - начальник управления	Иной документ "отчет КАИП" МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 30.06.2025 № 6/н	Проводятся на СМР на объектах: Реконструкция сетей теплоснабжения в п. Высокогорный, Реконструкция сети водоснабжения в п. Монгохто, Реконструкция сетей водоснабжения в пос. Солнечный, Реконструкция сети водоотведения в г. Советская Гавань, Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в с. Бычиха. На объектах ("Реконструкция мусороперегрузочной станции "Южная", Создание объектов обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов вблизи г. Комсомольска-на-Амуре) ведется разработка ПСД
1.1.K.2	Проводятся работы по разработке ПСД, строительно-монтажные работы		X	X	-	-	-	-	30.09.2025	X	30.09.2025	Кондаков Станислав Витальевич - Заместитель министра - начальник управления		
1.2.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности "	Штука	X			20	0	0	31.12.2025			Кондаков Станислав Витальевич - Заместитель министра - начальник управления		
1.2.1.	Количество выполненных мероприятий	Единица	X			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Мероприятие (результат) "Выполнены работы по капитальному ремонту и (или) обеспечению функционирования объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в краевой государственной собственности"	Условная единица	X			1	0	0	31.12.2025			Власкина Татьяна Владимировна - Начальник управления		

1.3.1.	Количество субъектов/организаций, участвующих в программе благоустройства / ремонта	Единица	X			-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.	Мероприятие (результат) "Поставлена и установлена дизельная электростанция в Тугуро-Чумиканском муниципальном районе края (создание объекта краевой собственности)"	Единица	X	1	X	1	0	0	31.12.2024	30.06.2025	X	Кондаков Станислав Витальевич - Заместитель министра - начальник управления	Письмо служебное "служебное письмо" КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" от 29.11.2024 № 822	Ориентировочный срок доставки оборудования – февраль 2025 года, установка - 4 кв. 2025 г.
													Отчет "отчет" МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 30.06.2025 № 6/н	
1.4.1.	Объекты закупки товаров/работ/услуг (например: вычислительные машины, услуги по ремонту компьютерного оборудования, услуги по сопровождению и приобретению программного обеспечения и т.п.)	Единица	X	0	X	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по развитию системы обращения с твердыми коммунальными отходами"	Штука	X			1	0	0	31.12.2025			Федоров Сергей Иванович - Первый заместитель министра		
1.5.K.1	Обеспечен мониторинг реализации мероприятия		-	0	X	-	-	-	30.06.2025	30.06.2025	X	Касьянова Дарья Ильинична - Начальник отдела	Отчет "Отчет министерства жилищно-коммунального хозяйства края по исполнению контрольной точки в рамках государственной программы "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края" "	
													МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 30.06.2025 № 6/н	

1.5.K.2	Обеспечен мониторинг реализации мероприятия		X	X	-	-	-	-	30.09.2025	X	30.09.2025	Касянова Дарья Ильинична Начальник отдела		
---------	---	--	---	---	---	---	---	---	------------	---	------------	---	--	--

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Обеспечена модернизация коммунальной инфраструктуры, включая объекты теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами, всего:	1 533 683,56	1 896 495,76	1 857 495,76	805 854,27	68 264,93	3,60	
Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры" (всего), в том числе:	1 071 607,09	1 257 233,80	1 257 233,80	547 612,35	39 845,14	3,17	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	1 071 607,09	1 225 848,56	1 225 848,56	516 227,11	31 016,27	2,53	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	63 516,23	63 516,23	63 516,23	15 843,77	24,94	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	94 901,47	94 901,47	94 901,47	24 672,64	26,00	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности" (всего), в том числе:	169 456,43	250 472,32	250 472,32	250 472,32	24 076,41	9,61	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	169 456,43	169 456,43	169 456,43	169 456,43	14 318,73	8,45	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	169 456,43	169 456,43	169 456,43	14 318,73	8,45	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	250 472,32	250 472,32	250 472,32	24 076,41	9,61	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Выполнены работы по капитальному ремонту и (или) обеспечению функционирования объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в краевой государственной собственности" (всего), в том числе:	167 385,04	174 554,64	174 554,64	7 769,60	4 343,38	2,49	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	167 385,04	174 554,64	174 554,64	7 769,60	4 343,38	2,49	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по развитию системы обращения с твердыми коммунальными отходами" (всего), в том числе:	125 235,00	214 235,00	175 235,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	125 235,00	214 235,00	175 235,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:	1 533 683,56	1 896 495,76	1 857 495,76	805 854,27	68 264,93	3,60	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	1 533 683,56	1 784 094,63	1 745 094,63	693 453,14	49 678,38	2,78	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	232 972,66	232 972,66	232 972,66	30 162,50	12,95	

межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	345 373,79	345 373,79	345 373,79	48 749,05	14,11	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию ведомственного проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование ведомственного проекта	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Обеспечение коммунального обслуживания и развития коммунальной инфраструктуры (всего)	0,00	0,00	0,00		

5. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Обеспечена модернизация коммунальной инфраструктуры, включая объекты теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами												
1.1.	Мероприятие (результат) "Выполнены работы по капитальному ремонту и (или) обеспечению функционирования объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в краевой государственной собственности"												
	План												167 385,04
	Факт/прогноз												167 385,04
1.2.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по развитию системы обращения с твердыми коммунальными отходами"												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 235,00
	Факт/прогноз												

6. Информация о рисках ведомственного проекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Риски отсутствуют						