

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

"ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ"

681006 г. Комсомольск-на-Амуре
ул. Пугачева 84, Тел. 24-20-31
ИНН 2703004651

МИНИСТЕРСТВО
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
Хабаровского края

Р/счет: 40702810970050101930

БАНК: СБ РФ №4250 г. Комсомольск-на-Амуре

26.04.2022 г. № 273/04/2022

На _____ от _____

Пояснительная записка.

Муниципальное унитарное предприятие «Теплоцентраль» доводит до Вашего сведения информацию о причинах неисполнения части (2021 год) инвестиционной программы МУП «Теплоцентраль» по реконструкции теплотрасс на территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» Хабаровского края на 2021-2022 г. утвержденной распоряжением министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края от 30.10.2020 № 1528-р.

В результате распространения коронавирусной инфекции, предприятие столкнулось с проблемами ограничения предложений и ограничения спроса при проведении закупок для выполнения инвестиционной программы в рамках ее плана. По итогам 2021 года стоимость трубопрокатной продукции выросла на 60%, также от 20-50 % выросли тарифы на перевозку различными видами транспорта.

Для исполнения плана инвестиционной программы, нами проведены две закупки, на которые не подано ни одной заявки (копии протоколов закупки прилагаются).

В сложившейся ситуации, предприятием было принято решение для сокращения тепловых потерь заменить виды работ на иные, в частности замена тепловой изоляции на участках тепловых сетей на основании инвестиционной программы, включающей участок и 2022 года.

Данное решение было принято УЖКХ города Комсомольска-на-Амуре и занесено в техническое задание по подготовке объектов предприятия к отопительному периоду 2021-2022 годов постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре № 126 от 01.10.2021 г. «О ходе подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства на территории города Комсомольска-на-Амуре к отопительному периоду 2021-2022 годов».

Директор
МУП «Теплоцентраль»



В.Н. Дейниченко

Исп. А.Н. Белецкий, т. 8(4217) 24 20 31

Форма № 6.2-ИПТС

Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения

МУП "Теплоцентральный"

(наименование регулирующей организации)

за 2021 год

№ или	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прерываний подачи тепловой энергии, тепловых потерь и результатов технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	Количество прерываний подачи тепловой энергии, тепловых потерь и результатов технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	Описание величины технологических потерь тепловой энергии, тепловых потерь к материальной характеристике тепловой сети	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, тепловых потерь по тепловым сетям					
	2	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
1		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Система теплоснабжения в целом по предприятию	0	0	0	0	0,206	0,206	4.489/1,002	4.512/1,002	8316,2/20382,6	7988,5/20382,6

Руководитель ресурсоснабжающей организации

М.П.

Исполнитель: Главный инженер (подпись)

Ф.И.О.

А.Н. Бельский

8(4217)242031

контакт: тел. с кодом города

muric@inbox.ru

контакт: E-mail



(наименование перулирующей организации)

В сфере теплоснабжения за 2021 год

№ п/п	Наименование мероприятия	По началу реализации мероприятия		По окончании реализации мероприятия		Стоимость мероприятия, тыс. руб. (с НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях повышения потребности:								
1.1 Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей								
1.1.1								
1.1.2								
1.2 Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								
1.2.1								
1.2.2								
1.3 Увеличение производной способности существующих тепловых сетей и сетей подключения потребителей								
1.3.1								
1.3.2								
1.4 Увеличение мощности и пропускной способности существующих объектов центрального теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								
1.4.1								
1.4.2								
Всего по группе 1								
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых								
2.1.1								
2.1.2								
Всего по группе 2								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								
3.1 Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.1.1	Реконструкция участка внутриквартальной теплотрассы ж/двор Московского от ТК-36 до ТК-1а	2021	2021	2021	-	9497,668	67,2	В связи с отсутствием участником по договору для выполнения данных работ согласию инвестиционной программы, на днях участках произведены другие виды работ (замена тепловой изоляции котельных). Проведенная работа по обновлению принята решением прилагается.
3.1.2	Реконструкция участка внутриквартальной теплотрассы ж/двор Московского от ТК-4 - компрессор по ул. Жаркой	2021	2021	2021	-	1778,781	61,137	
3.1.3	Реконструкция участка внутриквартальной теплотрассы ж/двор Московского от ТК-10 до ТК-13	2021	2021	2021	-	1684,143	8,874	
Показательная величина по обоснованию принятия решения прилагается								
3.2.1								
3.2.2						12959,992	137,231	
Всего по группе 3								
Группа 4. Модернизация, расширение на снижение негативного воздействия на окружающую среду, улучшение экологических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения								
4.1.1								
4.1.2								
Всего по группе 4								
Группа 5. Выход из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов систем централизованного теплоснабжения								
5.1	Выход из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей							

ФМО

[illegible]