

Руководитель
регионального проекта —
Миронова Анжелика Валерьевна

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

" (G2-08) Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (Хабаровский край)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Отсутствие отклонений	Наличие отклонений	Наличие отклонений	16 441,25
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)										
1.1.		Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, убывающий	ФП	Процент	99.9	99.6	68.8	ГИИС "Электронный бюджет"	99.6	68.8	Подтверждающие документы: 1. "Форма предоставления данных об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, накоплении, размещении твердых коммунальных отходов и отходов после обработки твердых коммунальных отходов " Отчет Министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края от 29.03.2023г. №б/н, приложен файл. 2. "Форма предоставления данных об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, накоплении, размещении твердых коммунальных отходов и отходов после обработки твердых коммунальных отходов " Отчет Министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края от 29.03.2023г. №б/н, приложен файл. Форма

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											предоставления данных об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении, накоплении ТКО на территории Хабаровского края прилагается. Сведения, указанные в форме представлены на основании данных Приамурского межрегионального управления Росприроднадзора по форме № 2-ТП (отходы) за 2022 год.
2		Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов									
2.1.		Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, убывающий	ФП	Процент	60	38	0	ГИИС "Электронный бюджет"	38	0	Значение на конец года указано "0" в связи с тем, что ввод оборудования в эксплуатацию в 2022 году не осуществлялся.
2.2.		Доля разработанных электронных моделей, возрастающий	ФП	Процент	0	100	100	ГИИС "Электронный бюджет"	100	100	Подтверждающие документы: 1. "Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами Хабаровского края" Иное Правительство Хабаровского края от 24.12.2021г. №б/н, указана ссылка. 2. "Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами Хабаровского края" Постановление



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											Правительство Хабаровского края от 20.12.2016г. №477-пр, приложен файл. ППК "Российский экологический оператор" совместно с министерством ЖКХ Хабаровского края 24.12.2021 разработана электронная модель территориальной схемы обращения с отходами Хабаровского края.
2.3.		Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, возрастающий	ФП	Процент	0.1	0.4	5	ГИИС "Электронный бюджет"	0.4	5	Подтверждающие документы: 1. "Форма предоставления данных об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, накоплении, размещении твердых коммунальных отходов и отходов после обработки твердых коммунальных отходов " Отчет Министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края от 29.03.2023г. №б/н, приложен файл. 2. "Форма предоставления данных об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, накоплении, размещении твердых коммунальных отходов и отходов после



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											обработки твердых коммунальных отходов " Отчет Министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края от 29.03.2023г. №б/н, приложен файл. Форма предоставления данных об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении, накоплении ТКО на территории Хабаровского края прилагается. Сведения, указанные в форме представлены на основании данных Приамурского межрегионального управления Росприроднадзора по форме № 2-ТП (отходы) за 2022 год.
2.4.		Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, возрастающий	ФП	Процент	0.7	13.4	15.7	ГИИС "Электронный бюджет"	13.4	15.7	Подтверждающие документы: 1. "Форма предоставления данных об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, накоплении, размещении твердых коммунальных отходов и отходов после обработки твердых коммунальных отходов " Отчет Министерство жилищно-коммунального



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											хозяйства Хабаровского края от 29.03.2023г. №б/н, приложен файл. 2. "Форма предоставления данных об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, накоплении, размещении твердых коммунальных отходов и отходов после обработки твердых коммунальных отходов " Отчет Министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края от 29.03.2023г. №б/н, приложен файл. Форма предоставления данных об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении, накоплении ТКО на территории Хабаровского края прилагается. Сведения, указанные в форме представлены на основании данных Приамурского межрегионального управления Росприроднадзора по форме № 2-ТП (отходы) за 2022 год.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2022 году

[illegible]

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)														
1.1		Закуплены в субъектах Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов Значение: 366,0000 Дата: 31.12.2022	Штука	0	366	430	430			31.12.2022	31.12.2022	Миронова Анжелика Валерьевна - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо о предоставлении информации, Иное Справка о закупленных контейнерах	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении информации" Письмо министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края от 29.12.2022г. № 21002, приложен файл. 2. "Справка о закупленных контейнерах" Иное Министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края от 29.12.2022г. № б/н, приложен файл. Соглашение с Минприроды России о предоставлении субсидии на закупку контейнеров для раздельного накопления ТКО заключено 20.09.2022. Распоряжение



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Правительства края о распределении субсидии из краевого бюджета на закупку контейнеров для раздельного накопления ТКО утверждено 31.10.2022. Соглашения с муниципальными образованиями края, прошедшими отбор, заключены 15.11.2022. Администрацией города Хабаровска контракт с УФСИН на изготовление контейнеров заключен 21.11.2022, со сроком исполнения контракта 21.12.2022. Администрацией города Комсомольска-на-Амуре контракт с УФСИН заключен 24.11.2022, исполнение контракта – 20.12.2022. Администрацией города Хабаровска акт-приема передачи контейнеров для раздельного накопления ТКО подписан 20.12.2022, администрацией города Комсомольска-на-



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Амуре 19.12.2022 и 20.12.2022. Изготовлено 430 контейнеров для раздельного накопления ТКО (100 %). Отчет о достижении результата прилагается. Предоставлена информация : 430 из 366.
1.1.1		Заключены соглашения с муниципальными образованиями края на предоставление субсидий из краевого бюджета на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов								17.10.2022	06.12.2022	Миронова Анжелика Валерьевна - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету, Иное Справочная информация по мероприятию "Закуплены контейнеры для раздельного	Выполнено. Просрочка 50 дней. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету" Соглашение Министерство ЖКХ края от 15.11.2022г. № 08701000-1-2022-012, приложен файл. 2. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету" Соглашение Министерство ЖКХ края от 15.11.2022г. №



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															08709000-1-2022-010, приложен файл. 3. "Справочная информация по мероприятию "Закуплены контейнеры для раздельного накопления ТКО"" Иное Министерство ЖКХ края от 06.12.2022г. №б/н, приложен файл. Риск снят: Невозможность заключения соглашений с муниципальными образованиями края на предоставление субсидий из краевого бюджета на закупку контейнеров для раздельного накопления ТКО, Причина риска: Отсутствие подписанного до настоящего времени с Минприроды России дополнительного соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации.,



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Вероятность: 40%, ожидаемая дата наступления: 08.11.2022г. Принятые меры: 1. Направлено обращение в Минприроды России о причине незаключенных до настоящего времени соглашений с муниципальными образованиями края на предоставление субсидии на закупку контейнеров для раздельного накопления ТКО, срок исполнения 03.11.2022. Соглашения с муниципальными образованиями края на предоставление субсидии из краевого бюджета на закупку контейнеров для раздельного накопления ТКО заключены 15.11.2022 (справка от 06.12.2022 и соглашения прилагаются)
1.1. 2		Хабаровским краем сформирован отчет о								31.12.2022	29.12.2022	Миронова Анжелика	ГИИС "Электронн	Письмо О предоставле	Выполнено. Подтверждающие

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		достижении результата использования субсидии по закупке 366 контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов										Валерьевна - Министр	ый бюджет"	нии информации	документы: 1. "О предоставлении информации" Письмо Министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края от 29.12.2022г. № 21002, приложен файл. Отчет о достижении результата использования субсидии направлен в адрес Минприроды России письмом от 29.12.2022 № 21002
1.2		Закуплены в субъектах Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов Значение: 366,0000 Дата: 01.06.2023	Штука	0	366	430	430			01.06.2023	01.06.2023	Миронова Анжелика Валерьевна - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе. Существует риск: В работе. До настоящего времени Минприроды России не направлено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на закупку контейнеров для раздельного сбора ТКО, Причина риска: До настоящего времени Минприроды России не направлено соглашение о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															предоставлении субсидии из федерального бюджета на закупку контейнеров для раздельного сбора ТКО, Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 01.03.2023г. Принятые меры: 1. Направлена заявка о предоставлении субсидии из федерального бюджета на закупку контейнеров для раздельного накопления ТКО, которая признана прошедшей отбор, срок исполнения 27.06.2022. Предоставлена информация : 430 из 366.
1.2.1		Заключено с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации соглашение о предоставлении субсидии на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов в								31.12.2022	01.03.2023	Миронова Анжелика Валерьевна - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Просрочка 60 дней. Существует риск: Отсутствие заключенного соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на закупку контейнеров для раздельного сбора



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		2023 году													ТКО, Причина риска: До настоящего времени Минприроды России не направлено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на закупку контейнеров для раздельного сбора ТКО, Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 01.03.2023г. Принятые меры: 1. Направлена заявка о предоставлении субсидии из федерального бюджета на закупку контейнеров для раздельного накопления ТКО, которая признана прошедшей отбор, срок исполнения 27.06.2022. В работе. Минприроды России до настоящего времени не доведено соглашение о предоставлении субсидии
2.		Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов													

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
2.1		Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов Значение: 0,0400 Дата: 31.12.2022	Миллион тонн	0	0.04	0.04	0.04			31.12.2022	29.12.2022	Миронова Анжелика Валерьевна - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Документы, подтверждающие ввод оборудования в эксплуатацию, Отчет о достижении результата	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Документы, подтверждающие ввод оборудования в эксплуатацию" Иное Организации, осуществляющие деятельность по утилизации ТКО от 01.01.2021г. №6/н, приложен файл. 2. "о достижении результата" Отчет министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края от 29.12.2022г. № б/н, приложен файл. В 2019 году за счет частных инвестиций введены в эксплуатации мощности по утилизации ТКО следующих предприятий: ООО "Баск-Пластик" (мощностью 0,0002 млн. тонн/год), ООО "Фирма "Сталкер" (мощностью 0,00088 млн. тонн/год),



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ООО "Полимер-ДВ" (мощностью 0,0042 млн. тонн/год). Подтверждающие документы по вводу данных мощностей в эксплуатацию направлены в адрес ППК "Российский экологический оператор" 15.04.2020 № 12.3.54-5471 (прилагается), а также в адрес Минприроды России 03.07.2020 № 12.3.54-9643 (прилагается). В 2020 году за счет частных инвестиций введены в эксплуатации мощности по утилизации ТКО следующих предприятий: - участок по переработке пластиковых изделий и изготовления полимерной продукции (УФСИН) (мощностью 0,000072 млн. тонн/год). Акт ввода оборудования в эксплуатацию от 23.01.2020 прилагается;



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															- Объект по переработке макулатуры и производству картонной основы для линолеумной втулки (ООО "ДВ Сеньхе") (мощностью 0,024 млн. тонн/год). Комиссионный акт ввода мощностей в эксплуатацию от 01.10.2020 прилагается. - объект утилизации ООО "ТН-Пластики" (мощностью 0,01 млн. тонн). Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 07.12.2020 прилагается. Предоставлена информация : 0.04 из 0.04.
2.2		Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов Значение: 0,0848 Дата: 31.12.2021	Миллион тонн	0	0.0848	0.0679	0.0679			31.12.2021	01.01.2023	Миронова Анжелика Валерьевна - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Акт ввода оборудования в эксплуатацию	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Акт ввода оборудования в эксплуатацию" Иное Организации, осуществляющие деятельность по обработке ТКО от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															31.12.2022г. №б/н, приложен файл. Существует риск: Отсутствие риска, Причина риска: отсутствует техническая возможность для закрытия контрольной точки 31.12.2022, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.01.2023г. Принятые меры: 1. В соответствии с доп. соглашением от 02.12.2022 № 051-2019- G20052-1/6 (прилагается) значение результата по итогам 2022 года исполнено, срок исполнения 01.01.2023. В 2019 году за счет частных инвестиций введены в эксплуатацию мощности по обработке ТКОО ООО "ИНА-ДВ", мощностью 0,0548 млн. тонн/год (акт ввода объекта в эксплуатацию прилагается). В июне 2022 года ООО "Фирма



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															"Сталкер" обеспечил увеличение мощностей по обработке ТКО на 13 100 тонн/год (подтверждающие документы прилагаются). В соответствии с доп. соглашением от 02.12.2022 № 051-2019-G20052-1/6 значение результата на 2022 год составляет 0,0548, в связи с чем, результат по итогам года исполнен. Просрочка 366 дней. Предоставлена информация : 0.0679 из 0.0848.
2.3		Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов Значение: 0,0548 Дата: 31.12.2022	Миллион тонн	0	0.0548	0.0679	0.0679			31.12.2022	01.04.2023	Миронова Анжелика Валерьевна - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Акт ввода оборудования в эксплуатацию	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Акт ввода оборудования в эксплуатацию" Иное Организации, осуществляющие деятельность по обработке ТКО от 31.12.2022г. №6/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Существует риск: Отсутствие риска, Причина риска: отсутствует техническая возможность для закрытия контрольной точки 31.12.2022, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.01.2023г. Принятые меры: 1. соответствии с доп. соглашением от 02.12.2022 № 051-2019- G20052-1/6 (прилагается) значение результата по итогам 2022 года исполнено, срок исполнения 01.01.2023. В 2019 году за счет частных инвестиций введены в эксплуатацию мощности по обработке ТКОО ООО "ИНА-ДВ", мощностью 0,0548 млн. тонн/год (акт ввода объекта в эксплуатацию прилагается). В июне 2022 года ООО "Фирма "Сталкер" обеспечил увеличение мощностей



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															по обработке ТКО на 13 100 тонн/год (подтверждающие документы прилагаются). Просрочка 91 день. Предоставлена информация : 0.0679 из 0.0548.
2.3.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								01.06.2022	01.04.2023	Касьянова Дарья Ильинична - Начальник отдела	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Просрочка 304 дней. Существует риск: Отсутствие разработанной проектной документации в установленный срок, Причина риска: Подрядчиком в настоящее время проводится работу по устранению замечаний для направления проектной документации на строительство объекта захоронения и обработки ТКО на территории городского поселения "Город Амурск" на экологическую экспертизу,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Вероятность: 30%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2022г. Принятые меры: 1. В целях повторного направления проектной документации на экологическую экспертизу необходимо обеспечить предоставление земельного участка (для отведения талых вод), расположенного в на землях лесного фонда, в безвозмездное пользование. КГКУ "Служба заказчика ТЭК и ЖКХ края" заключен дополнительный контракт на разработку проектной документации лесного участка. Данная документация разработана и утверждена министерства лесного хозяйства 08.11.2022. КГКУ "Служба заказчика ТЭК и ЖКХ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															края" 23.11.2022 направлено заявление в министерство природных ресурсов края о предоставлении в пределах земель лесного фонда лесного участка в безвозмездное пользование., срок исполнения 23.11.2022. Подрядчиком в настоящее время проводится работу по устранению замечаний для направления проектной документации на строительство объекта захоронения и обработки ТКО на территории городского поселения "Город Амурск" на экологическую экспертизу,
2.3.2		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								01.09.2022	01.04.2023	Миронова Анжелика Валерьевна - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Просрочка 212 дней. Существует риск: Отсутствие разработанной проектной документации в установленный срок,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Причина риска: Подрядчиком в настоящее время проводится работу по устранению замечаний для направления проектной документации на строительство объекта захоронения и обработки ТКО на территории городского поселения "Город Амурск" на экологическую экспертизу, Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2022г. Принятые меры: 1. В целях повторного направления проектной документации на экологическую экспертизу необходимо обеспечить предоставление земельного участка (для отведения талых вод), расположенного в на землях лесного фонда, в безвозмездное



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															пользование. КГКУ "Служба заказчика ТЭК и ЖКХ края" заключен дополнительный контракт на разработку проектной документации лесного участка. Данная документация разработана и утверждена министерства лесного хозяйства 08.11.2022. КГКУ "Служба заказчика ТЭК и ЖКХ края" 23.11.2022 направлено заявление в министерство природных ресурсов края о предоставлении в пределах земель лесного фонда лесного участка в безвозмездное пользование., срок исполнения 23.11.2022. Отсутствие разработанной проектной документации в установленный срок
2.3.		Услуга оказана (работы										Миронова	ГИИС		В работе. Просрочка 91



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
3		выполнены)								31.12.2022	01.04.2023	Анжелика Валерьевна - Министр	"Электронный бюджет"		дней. Существует риск: Отсутствие проектной документации в установленные сроки, Причина риска: Подрядчиком в настоящее время проводится работу по устранению замечаний для направления проектной документации на строительство объекта захоронения и обработки ТКО на территории городского поселения "Город Амурск" на экологическую экспертизу, Вероятность: 80%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2022г. Принятые меры: 1. В целях повторного направления проектной документации на экологическую экспертизу необходимо обеспечить предоставление земельного участка (для



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															отведения талых вод), расположенного в на землях лесного фонда, в безвозмездное пользование. КГКУ "Служба заказчика ТЭК и ЖКХ края" заключен дополнительный контракт на разработку проектной документации лесного участка. Данная документация разработана и утверждена министерства лесного хозяйства 08.11.2022. КГКУ "Служба заказчика ТЭК и ЖКХ края" 23.11.2022 направлено заявление в министерство природных ресурсов края о предоставлении в пределах земель лесного фонда лесного участка в безвозмездное пользование., срок исполнения 23.11.2022. Отсутствие проектной документации в установленные сроки



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															
2.4		Введены в эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2022	Миллион тонн в год	0	0	0	0			31.12.2022	30.12.2022	Миронова Анжелика Валерьевна - Министр		Соглашение Дополнительное соглашение № 6 к Соглашению о реализации регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (Хабаровский край)» на территории Хабаровского края, Иное Запрос на изменение паспорта регионально го проекта	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение № 6 к Соглашению о реализации регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (Хабаровский край)» на территории Хабаровского края" Соглашение Министерство ЖКХ края и ППК "Российский экологический оператор" от 02.12.2022г. №051-2019-G20052-1/6, приложен файл. 2. "Запрос на изменение паспорта регионального проекта" Иное от 30.12.2022г. №, приложен файл. В соответствии с доп. соглашение от 02.12.2022 № 051-2019-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															G20052-1/6 значение результата на 2023 год установлено в размере "0" Предоставлена информация : 0 из 0.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(19) Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)							
1.1		(05) Закуплены в субъектах Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	16 173,30	16 441,26	16 441,25	16 441,25	16 441,25	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	16 173,30	16 441,26	16 441,25	16 441,25	16 441,25	100,00	бюджетные средства израсходованы в полном объеме
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	16 173,30	16 173,30	16 173,29	16 173,29	16 173,29	100,00	бюджетные средства израсходованы в полном объеме
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	16 173,30	16 173,30	16 173,29	16 173,29	16 173,29	100,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	16 173,30	16 441,26	16 441,25	16 441,25	16 441,25	100,00	бюджетные средства израсходованы в полном объеме

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			16 173,30	16 441,26	16 441,25	16 441,25	16 441,25	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			16 173,30	16 441,26	16 441,25	16 441,25	16 441,25	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			16 173,30	16 173,30	16 173,29	16 173,29	16 173,29	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			16 173,30	16 173,30	16 173,29	16 173,29	16 173,29	100,00	
бюджеты муниципальных образований			16 173,30	16 441,26	16 441,25	16 441,25	16 441,25	100,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

[illegible]