

Отчет об исполнении инвестиционной программы
МУП "Коммунальщик муниципального района имени Лазо"
 (наименование регулируемой организации)
 в сфере теплоснабжения за 2022 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия				Год окончания реализации мероприятия				Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:												
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей												
1.1.1												
1.1.2												
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей												
1.2.1												
1.2.2												
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей												
1.3.1												
1.3.2												
1.4. Увеличение мощности и пропускной способности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей												
1.4.1												
1.4.2												
Всего по группе 1.												
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых												
2.1.1												
2.1.2												
Всего по группе 2.												
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников												
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей												
3.1.1	Замена участков тепловой сети от жилого дома № 11 по ул. Советская до жилых домов № 13 и № 15 по ул. Советская, р.п. Мухом	2022	2022	2022	2022	2022	2022	261,93	261,93			
3.1.2												
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей												
3.2.2	Замена котлов марки КВм -2,5 КБ (3 шт.) на котлы марки КВр-1,6, КВр-1,1, КВр-1,74, КВм-2,32 в котельной п. Мухом	2022	2022	2022	2022	2022	2022	198,87	198,87			
3.2.3	Строительство газотеплового тракта: приобретение и монтаж запорной арматуры с диаметрами 4 шт	2022	2022	2022	2022	2022	2022	392,43	392,43			
3.2.4	Строительство газотеплового тракта: изготовление и монтаж газопроводов для 4 котлов	2022	2022	2022	2022	2022	2022	203,43	203,43			
3.2.5	Строительство газотеплового тракта: приобретение и монтаж дымоходной трубы с заливкой фундамента 28м2	2022	2022	2022	2022	2022	2022	892,77	892,77			
3.2.6	Утепление части здания котельной с монтажом временных конструкций площадью 250,5 м2	2022	2022	2022	2022	2022	2022	1043,99	1043,99			
Всего по группе 3.										2993,42	2993,42	

Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения									
4.1.1									
4.1.2									
Всего по группе 4.									
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения									
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей									
5.1.1									
5.1.2									
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей									
5.2.1									
5.2.2									
Всего по группе 5.									



Руководитель ресурсоснабжающей организации _____ Крашенина С.Г.
М.П. _____ Ф.И.О.

Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения
 МУП "Коммунальщик муниципального района имени Лазо"
 (наименование регулируемой организации)

за 2022 год

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прерываний подачи тепловой энергии, теплоснабжения в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прерываний подачи тепловой энергии, теплоснабжения в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоснабжения к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоснабжения по тепловым сетям	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Котельная р.п. Мухом	0	0	0	0	0,20801	0,22526	4,182,91	4,182,94	3300/2315,17	3143,99/2315,17

Руководитель ресурсоснабжающей организации
 М.П. Краюшкина С.Г.
 Исполнитель: Краюшкина С.Г.
 (должность)
 Контакт: тел. с кодом города 8(42154)21950
 Контакт: E-mail svetlana.kravuschkina@yandex.ru

