

Отчет об исполнении инвестиционной программы по реконструкции тепловых сетей и котельной с.Сусанино Сусанинского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края в 2022-2035 годах

Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергетическая компания "Уссури"


(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения за 2023 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:								
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей								
1.1.1								
1.1.2								
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								
1.2.1								
1.2.2								
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей								
1.3.1								
1.3.2								
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								
1.4.1								
1.4.2								
Всего по группе 1.								
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых								
2.1.1								
2.1.2								
Всего по группе 2.								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.1.1.	Мероприятия на 2023 год не запланированы	2023	2023	2023	2023	0,00	2 933,40	В течение 2023 года выполнялись мероприятия, предусмотренные инвестиционной программой на 2022 год.
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
3.2.1								
Всего по группе 3.								
						0,00	2 933,40	
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения								
4.1.1								
4.1.2								
Всего по группе 4.								
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения								
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей								
5.1.1								
5.1.2								
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
5.2.1								
5.2.2								
Всего по группе 5.								

Генеральный директор ООО "ТЭК "Уссури"

Исполнитель: начальник ПЭО Квашук Татьяна Сергеевна
тел. 8(800)200-18-67 (доб.218)
E-mail: economy@tek-ussury.ru



И.А. Кутузов

Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения по реконструкции тепловых сетей и котельной с.Сусанино Сусанинского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края в 2022-2035 года

Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергетическая компания "Усури"

(наименование регулируемой организации)

за 2023 год

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на 1 км тепловых сетей	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кг, у.т./Гкал)	Отношение величин технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2/тонн/м2)	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал/год/м3/год)					
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Угольная котельная с.Сусанино	0	0	0	0	200,37	306,49	2,16/1,22	2,16/1,22	205,69/116,28	205,69/116,28

Генеральный директор ООО "ТЭК "Усури"

Курузов И.А.

Исполнитель:

начальник ПЭО (должность)

Курузов Татьяна Сергеевна Ф.И.О.

8(800)200-18-67 (доб. 218)

контакт. тел. с кодом города

контакт. Е-mail

