

Отчет об исполнении инвестиционной программы

ООО "Шелеховский теплоэнергетический комплекс"


в сфере теплоснабжения за 2019 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Примечания
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:								
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей								
1.1.1.								
1.1.2.								
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								
1.2.1.								
1.2.2.								
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей								
1.3.1.								
1.3.2.								
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								
1.4.1.								
1.4.2.								
Всего по группе 1								
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых								
2.1.1.								
2.1.2.								

Всего по группе 2										
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников										
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей										
3.1.1.	Реконструкция теплоизоляции трубопровода п.Уктур	2019	2019	2019	2019	3704,96	3704,96			
3.1.2.										
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей										
3.2.1.	Реконструкция, замена котла на котельной п.Кенай	2019	2019	2019	2019	1111,5	1111,5			
3.2.2.										
Всего по группе 3										
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения										
4.1.1.										
4.1.2.										
Всего по группе 4										
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения										
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей										
5.1.1.										
5.1.2.										
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей										
5.2.1.										
5.2.2.										
Всего по группе 5										
Всего по программе						4816,46	4816,46			

Директор ООО "ШЕЛЭП"
М.П.

Т.В.Глазко



Отчет о достижении плановых показателей
надежности и энергетической эффективности объектов системы
централизованного теплоснабжения

ООО "Шелеховский теплоэнергетический комплекс"
за 2019 год

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений пдачи тепловой энергии,		Количество прекращений пдачи тепловой энергии,		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1.	Реконструкция теплоизоляции трубопровода п.Уктур	0	0	0	0	0,19285	0,19285	2,11/4,85	2,11/4,85	1201,47/2757,76	1201,47/2757,76
2.	Реконструкция, замена котла					0,25242	0,25242	4,36/2,03	4,36/2,03	207,91/96,84	207,91/96,84

Т.В. Глазко

/Т.В. Глазко

Руководитель ресурсоснабжающей организации

М.П.

Исполнитель /З.С. Баранова

З.С. Баранова

