

«Обеспечение коммунального обслуживания и развития коммунальной инфраструктуры»
за 2024 год

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Миронова Анжелика Валерьевна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 1f889a8bd670a060e06637d9b60b9e8f
Владелец: Миронова Анжелика Валерьевна
Действителен: с 12.03.2024 по 05.06.2025
Дата подписания: 13.02.2025

Дата утверждения паспорта: 13.02.2025

№ п/п	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам												На конец 2024 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

[illegible]

1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры"	Штука	11	11	X	11	0		31.12.2024	31.12.2024	X	Кондаков Станислав Витальевич - Заместитель министра - начальник управления	Отчет "Отчет по КАИП 2024" МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 14.01.2025 № 6/н. Отчет "Отчет о реализации Перечня КАИП за 2024 год " МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 14.01.2025 № 6/н	1. "Подключение микрорайона «Юбилейный» к городским сетям канализации" (тех. готов. – 100 %), подписан акт приема-передачи объекта 23.12.2024; 2. "Реконструкция сетей ВС в пос. Солнечный" (тех. гот. – 85 %); 3. "Реконструкция сети ВС в п. Монгохто" (тех. гот. – 22 %); 4. "Реконструкция сети ВО в г. Советская Гавань," (тех. гот. – 9 %); 5. "Реконструкция сетей ТС в п. Высокогорный" (тех. гот. – 60 %); 6. "Сеть теплоснабжения жилмассива Баудэ" (тех. гот. – 100 %); 7. "Модернизация системы ВО в г. Советская Гавань," (тех. гот. – 81 %); 8. "Модернизация системы ТС в рп. Заветы Ильича" (тех. гот. – 75 %); 9. "Система ВС в с. Троицкое" (тех. гот. – 100 %), акт по форме КС-11 подписан 23.12.2024; 10. "Строительство очистных сооружений хозяйственно- бытовых сточных вод в с. Бычиха, Хабаровского муниципального района Хабаровского края" (техническая готовность – 64,1 %); 11. "Реконструкция мусороперегрузочн ой станции "Южная" (24.05.2024 заключено концессионное соглашение, ведется разработка ПСД).
------	---	-------	----	----	---	----	---	--	------------	------------	---	---	--	--

1.1.K.1	Проводятся работы по разработке ПСД, строительно-монтажные работы		X	1	X	-	-	-	30.06.2024	30.06.2024	X	Кондаков Станислав Витальевич - Заместитель министра - начальник управления	Акт выполненных работ "Акт о приемке выполненных работ по объекту: Строительство объекта "Сеть теплоснабжения жилмассива Бяудэ городского поселения "Рабочий поселок Майский" Советско- Гаванского района (Акт от 27.06.2024 № 2); получено положительное заклучение КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ЗАКАЗНИКА ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО- ГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" от 27.06.2024 № 2. Иной документ "Положительное заклучение государственной экспертизы по объекту: Реконструкция сетей водоснабжения в пос. Солнечный" КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЕДИНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" от 14.06.2024 № 27-1- 1-2-029930-2024	Из 5-ти объектов строительство объекта "Сеть теплоснабжения жилмассива Бяудэ городского поселения "Рабочий поселок Майский" Советско- Гаванского района (Акт от 27.06.2024 № 2); получено положительное экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости на 1 объект - Реконструкция сетей водоснабжения в р.п. Солнечный. Производятся работы по разработке ПСД по 3-м объектам: - Реконструкция сети водоотведения (канализации) в г. Советская Гавань; - Реконструкция сетей водоснабжения в п. Монгохто Хабаровского края; - Реконструкция сетей теплоснабжения Высокогоренского городского поселения" Ванинского района;
---------	---	--	---	---	---	---	---	---	------------	------------	---	---	---	--

1.1.K.2	Проводятся работы по разработке ПСД, строительно-монтажные работы		X	-	X	-	-	-	30.09.2024	30.09.2024	X	Кондаков Станислав Витальевич - Заместитель министра - начальник управления	Заклучение "Положительное заклучение государственной экспертизы по объекту "Реконструкция сетей водоснабжения в п. Монгохто, Хабаровского края" КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЕДИНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" от 26.09.2024 № 27-1- 1-2-056489-2024. Акт приема- передачи "Акт о приемке выполненных работ по объекту: Строительство объекта "Сеть теплоснабжения жилмассива Бяудэ городского поселения "Рабочий поселок Майский" Советско- Гаванского района. КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" от 27.06.2024 № 2. Заклучение "Положительное заклучение государственной экспертизы по объекту: Реконструкция сетей водоснабжения в пос. Солнечный" КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЕДИНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" от 14.06.2024 № 27-1- 1-2-029930-2024	Из 5-ти объектов МКИ: завершено строительство объекта "Сеть теплоснабжения жилмассива Бяудэ городского поселения "Рабочий поселок Майский" Советско- Гаванского района (Акт от 27.06.2024 № 2); получены положительные заклучения государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости на 2 объекта – "Реконструкция сетей водоснабжения в р.п. Солнечный" и "Реконструкция сетей водоснабжения в п. Монгохто". Производятся работы по разработке ПСД по 2-м объектам: "Реконструкция сети водоотведения (канализации) в г. Советская Гавань"; "Реконструкция сетей теплоснабжения Высокогорненского городского поселения".
---------	---	--	---	---	---	---	---	---	------------	------------	---	---	---	---

1.1.К.3	Завершены работы по разработке ПСД, строительно-монтажные работы		-	-	X	-	-	-	25.12.2024	25.12.2024	X	Кондаков Станислав Витальевич - Заместитель министра - начальник управления	Акт выполненных работ "Акт о приемке выполненных работ" КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" от 27.06.2024 № 2. Иной документ "Заключение экспертизы" КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЕДИНАЯ АЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" от 14.06.2024 № 27-1-1-2-029930-2024. Акт выполненных работ "Акт приемки законченного строительством объекта" КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" от 23.12.2024 № 6/н. Акт выполненных работ "Акт приема-передачи объекта строительства" МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 23.12.2024 № 6/н	Реализованы все предусмотренные мероприятия
---------	--	--	---	---	---	---	---	---	------------	------------	---	---	---	---

[illegible]

1.2.K.1	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям края на текущий год		X	-	X	-	-	-	01.02.2024	16.01.2024	X	Власкина Татьяна Владимировна - Начальник управления	Распоряжение "О распределении субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходов обязательств муниципальных образований края по капитальному ремонту и обеспечению функционирования коммунальных объектов, находящихся в муниципальной собственности, на 2024 год" ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 16.01.2024 № 12-рп	
1.2.K.2	С муниципальными образованиями края заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам субсидии из краевого бюджета на текущий год		X	-	X	-	-	-	01.03.2024	15.02.2024	X	Власкина Татьяна Владимировна - Начальник управления	Соглашение "соглашение о предоставлении субсидии" МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 15.02.2024 № 1	

1.2.К.3	Муниципальными образованиями края представлены заявки на участие в отборе на очередной финансовый год	-	-	X	-	-	-	01.10.2024	30.09.2024	X	Кондаков Станислав Витальевич - Заместитель министра - начальник управления	Извещение "извещение о начале приема заявок для участия в отборе на предоставление субсидий из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края по капитальному ремонту и (или) обеспечению функционирования коммунальных объектов, находящихся в муниципальной собственности" МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГ О ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 22.07.2024 № б/н. Протокол "протокол по отбору мероприятий" МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГ О ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 15.10.2024 № 1	отбор состоялся. Протокол № 1 от 15.10.2024
---------	---	---	---	---	---	---	---	------------	------------	---	---	---	---

1.2.К.4	Проведен отбор заявок на участие в отборе муниципальных образований края на очередной финансовый год		-	-	X	-	-	-	15.10.2024	15.10.2024	X	Кондаков Станислав Витальевич - Заместитель министра - начальник управления	Протокол "заседания рабочей группы по рассмотрению заявок муниципальных образований края и принятия решений о допуске или об отказе в допуске муниципальных образований для участия в отборе для предоставления субсидий из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по капитальному ремонту и обеспечению функционирования коммунальных объектов, находящихся в муниципальной собственности, на 2025 год" МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 15.10.2024 № 1	Отбор проведен
---------	--	--	---	---	---	---	---	---	------------	------------	---	---	--	----------------

1.2.K.5	Проведен отбор мероприятий по заявкам муниципальных образований края на очередной финансовый год		-	-	X	-	-	-	15.11.2024	15.11.2024	X	Кондаков Станислав Витальевич - Заместитель министра - начальник управления	Протокол "заседания рабочей группы по отбору мероприятий муниципальных образований края для предоставления субсидий из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по капитальному ремонту и обеспечению функционирования коммунальных объектов, находящихся в муниципальной собственности, на 2025 год" МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГ О ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 15.11.2024 № 1	Отбор мероприятий проведен
1.2.K.6	Сформирован и утвержден Перечень мероприятий по капитальному ремонту и (или) обеспечению функционирования коммунальных объектов, находящихся в муниципальной собственности на очередной финансовый год		-	-	X	-	-	-	31.12.2024	31.12.2024	X	Кондаков Станислав Витальевич - Заместитель министра - начальник управления	Решение "ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ по капитальному ремонту и обеспечению функционирования коммунальных объектов, находящихся в муниципальной собственности на 2025 год " ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 17.12.2024 № 6/н	сформирован и утвержден перечень мероприятий на 2025 год

1.2.K.7	Реализовано мероприятие (поставлены/смонтированы) материалы и/или оборудование, блочно-модульная энергетическая установка, разработка схем теплоснабжения, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры с приобретением материалов		-	-	X	-	-	-	31.12.2024	31.12.2024	X	Кондаков Станислав Витальевич - Заместитель министра - начальник управления	Акт выполненных работ "Акт приемки-сдачи выполненных работ" АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 26.08.2024 № 6/н. Акт выполненных работ "Документ о приемке" АДМИНИСТРАЦИЯ АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 24.09.2024 № 8. Акт выполненных работ "Акт приема-передачи товара" АДМИНИСТРАЦИЯ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 24.09.2024 № 6/н. Акт выполненных работ "Документ о приемке" АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 11.04.2024 № 52. Акт выполненных работ "Документ о приемке" АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 28.06.2024 № 00018. Акт выполненных работ "Документ о приемке" АДМИНИСТРАЦИЯ ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 31.10.2024 № 336. Акт выполненных работ "Документ о приемке" АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 27.08.2024 № 4. Акт выполненных работ "Акт выполненных работ" АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 15.11.2024 № 1. Акт выполненных работ "Акт приема-передачи" АДМИНИСТРАЦИЯ ВЯЗЕМСКОГО	Реализованы все мероприятия (поставлены/смонтированы) материалы и/или оборудование, блочно-модульные энергетические установки, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры с приобретением материалов
---------	---	--	---	---	---	---	---	---	------------	------------	---	---	---	---

1.3.	Мероприятие (результат) "Выполнены работы по капитальному ремонту и (или) обеспечению функционирования объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в краевой государственной собственности"	Условная единица	1	1	X	1	0		31.12.2024	31.12.2024	X	Власкина Татьяна Владимировна - Начальник управления	Соглашение о предоставлении из краевого бюджета субсидии юридическому лицу на финансовое обеспечение затрат на выполнение работ по капитальному ремонту и (или) обеспечению функционирования объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в краевой собственности" МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 01.03.2024 № 1. Соглашение "Дополнительное соглашение о предоставлении из краевого бюджета субсидии юридическому лицу на финансовое обеспечение затрат на выполнение работ по капитальному ремонту и (или) обеспечению функционирования объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в краевой собственности" МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 20.06.2024 № 21. Соглашение "Соглашение о предоставлении из краевого бюджета субсидии юридическому лицу на финансовое обеспечение затрат на выполнение работ по капитальному ремонту и (или) обеспечению функционирования объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в краевой собственности" МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 31.05.2024 № 2. Соглашение "Дополнительное соглашение о предоставлении из краевого бюджета субсидии юридическому лицу на финансовое обеспечение затрат на выполнение работ по капитальному ремонту и (или) обеспечению	За 2024 год проведено 2 отбора юридических лиц для предоставления субсидии из КБ. По результатам отборов субсидия на финансовое обеспечение затрат предоставлена 1 ЮЛ (КГУП "РКС") в размере 105 746,34 тыс. рублей. Результатом предоставления субсидии является бесперебойная работа объектов коммунальной инфраструктуры в течение 12 месяцев, начиная с месяца, следующего за месяцем предоставления субсидии (срок предоставления отчета за 2024 год не наступил). По итогам предоставления субсидии в 2023 г. все показатели и результаты выполнены.
------	---	------------------	---	---	---	---	---	--	------------	------------	---	--	--	--

1.3.1.	Количество субъектов/организаций, участвующих в программе благоустройства / ремонта	Единица	X	1	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.K.1	Размещено объявление о проведении отбора		-	-	X	-	-	-	01.11.2024	01.07.2024	X	Власкина Татьяна Владимировна - Начальник управления	Иной документ "ссылка на сайт министерства (объявление о проведении отбора)" МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 19.03.2024 № 6/н Иной документ "ссылка на сайт министерства (объявление о проведении отбора)" МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 17.01.2024 № 6/н	
1.3.K.2	Осуществлен прием заявок от юридических лиц		-	-	X	-	-	-	08.11.2024	01.07.2024	X	Терещенко Дарья Николаевна - Начальник отдела	Иной документ "заявка" МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 26.01.2024 № 1. Иной документ "заявка" МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 12.04.2024 № 1	

1.3.K.3	Рассмотрены документы		-	-	X	-	-	-	08.11.2024	01.07.2024	X	Кондаков Станислав Витальевич - Заместитель министра - начальник управления	Иной документ "решение" МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГ О ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 23.05.2024 № 2.4-38-7588. Иной документ "решение" МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГ О ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 22.02.2024 № 2.4-38-2705	
1.3.K.4	Принято решение по результатам рассмотрения документов		-	-	X	-	-	-	15.11.2024	01.07.2024	X	Власкина Татьяна Владимировна - Начальник управления	Решение "решение" МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГ О ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 22.02.2024 № 2.4-38-2705. Решение "решение" МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГ О ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 23.05.2024 № 2.4-38-7588	
1.3.K.5	Информация по результатам отбора размещена на сайте министерства		-	-	X	-	-	-	02.12.2024	01.07.2024	X	Власкина Татьяна Владимировна - Начальник управления	Иной документ "ссылка на сайт министерства" МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГ О ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 29.02.2024 № 6/н. Иной документ "ссылка на сайт министерства" МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГ О ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 27.05.2024 № 6/н	

1.3.K.6	Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		-	-	X	-	-	-	27.12.2024	01.07.2024	X	Власкина Татьяна Владимировна - Начальник управления	Соглашение "СОГЛАШЕНИЕ о предоставлении из краевого бюджета субсидии юридическому лицу на финансовое обеспечение затрат на выполнение работ по капитальному ремонту и (или) обеспечению функционирования объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в краевой собственности" МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 01.03.2024 № 1. Соглашение "СОГЛАШЕНИЕ о предоставлении из краевого бюджета субсидии юридическому лицу на финансовое обеспечение затрат на выполнение работ по капитальному ремонту и (или) обеспечению функционирования объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в краевой собственности" МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 31.05.2024 № 2	
---------	--	--	---	---	---	---	---	---	------------	------------	---	--	---	--

1.4.	Мероприятие (результат) "Приобретена инсинераторная установка"	Штука	1	0	X	1	0		31.12.2024	31.12.2024	X	Руденко Наталья Владимировна - Начальник управления жилищного хозяйства министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края	Письмо служебное "О внесении изменений в сводную бюджетную роспись на 2024-2026 годы" МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 02.12.2024 № 2.4-33-17586	В связи с принятием решения о перераспределении бюджетных ассигнований, предусмотренных на приобретение инсинераторной установки, на иные мероприятия закупка осуществляться не будет.
1.4.1.	Количество приобретаемых товаров / оказываемых работ / услуг по видам	Штука	X	0	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.К.1	До КГКУ "Служба заказчика ТЭК и ЖКХ Хабаровского края" доведены лимиты бюджетных обязательств		X	-	X	-	-	-	31.01.2024	31.01.2024	X	Касьянова Дарья Ильинична - Начальник отдела	Бюджетная смета "Уведомление о бюджетных ассигнования краевого бюджета на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов" МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 23.11.2023 № 2	

1.4.K.2	Закупка включена в план закупок		X	-	X	-	-	-	01.06.2024	01.06.2024	X	Касьянова Дарья Ильинична - Начальник отдела	Протокол совещания по вопросу начала деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Вяземского муниципального района" МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 06.05.2024 № 6/н	В связи с принятием решения о перераспределении бюджетных ассигнований, предусмотренных на приобретение инсинераторной установки, на иные мероприятия (выделение дополнительной финансовой помощи администрации Вяземского муниципального района) на приобретение мультитлифтов и мусороперегрузочной станции), закупка осуществляться не будет.
1.4.K.3	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок		X	-	X	-	-	-	15.08.2024	15.08.2024	X	Касьянова Дарья Ильинична - Начальник отдела	Протокол совещания по вопросу начала деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Вяземского муниципального района" МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 06.05.2024 № 6/н	В связи с принятием решения о перераспределении бюджетных ассигнований, предусмотренных на приобретение инсинераторной установки, на иные мероприятия (выделение дополнительной финансовой помощи администрации Вяземского муниципального района) на приобретение мультитлифтов и мусороперегрузочной станции), закупка осуществляться не будет.

1.4.K.4	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту		-	-	X	-	-	-	15.10.2024	15.10.2024	X	Касьянова Дарья Ильинична - Начальник отдела	Письмо служебное "О внесении изменений в сводную бюджетную роспись на 2024-2026 годы" МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 02.12.2024 № 2.4-33-17586	В связи с принятием решения о перераспределении бюджетных ассигнований, предусмотренных на приобретение инсинераторной установки, на иные мероприятия закупка осуществляться не будет.
1.4.K.5	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг		-	-	X	-	-	-	01.11.2024	01.11.2024	X	Касьянова Дарья Ильинична - Начальник отдела	Письмо служебное "О внесении изменений в сводную бюджетную роспись на 2024-2026 годы" МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 02.12.2024 № 2.4-33-17586	В связи с принятием решения о перераспределении бюджетных ассигнований, предусмотренных на приобретение инсинераторной установки, на иные мероприятия закупка осуществляться не будет.
1.4.K.6	Инсинераторная установка передана по договору аренды эксплуатирующей организации		-	-	X	-	-	-	27.12.2024	27.12.2024	X	Касьянова Дарья Ильинична - Начальник отдела	Письмо служебное "О внесении изменений в сводную бюджетную роспись на 2024-2026 годы" МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 02.12.2024 № 2.4-33-17586	В связи с принятием решения о перераспределении бюджетных ассигнований, предусмотренных на приобретение инсинераторной установки, на иные мероприятия (выделение дополнительной финансовой помощи администрации Вяземского муниципального района) на приобретение мультитлифтов и мусороперегрузочной станции), закупка осуществляться не будет.

1.5.	Мероприятие (результат) "Поставлена и установлена дизельная электростанция в Тугуро-Чумиканском муниципальном районе края (создание объекта краевой собственности)"	Единица	1	0	X	1	0		31.12.2024	31.12.2024	X	Кондаков Станислав Витальевич - Заместитель министра - начальник управления	Письмо служебное "служебное письмо" КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕНН ОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГ О ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" от 29.11.2024 № 822	Ориентировочный срок доставки оборудования – февраль 2025 года
1.5.1.	Объекты закупки товаров/работ/услуг (например: вычислительные машины, услуги по ремонту компьютерного оборудования, услуги по сопровождению и приобретению программного обеспечения и т.п.)	Единица	X	0	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.K.1	Закупка включена в план закупок		X	-	X	-	-	-	30.08.2024	30.08.2024	X	Кондаков Станислав Витальевич - Заместитель министра - начальник управления	План-график закупок "План- график закупок" КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕНН ОГО ЗАКАЗА ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 30.09.2024 № закупок товаров, работ, услуг на 2024 финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов	

1.5.K.2	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок		X	-	X	-	-	-	30.09.2024	30.09.2024	X	Кондаков Станислав Витальевич - Заместитель министра - начальник управления	Государственный контракт "государственный контракт" КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕНН ОГО ЗАКАЗА ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 11.09.2024 № ЭА2/24. Государственный контракт "Государственный контракт " КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕНН ОГО ЗАКАЗА ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 13.08.2024 № ЭА 1/24	
---------	--	--	---	---	---	---	---	---	------------	------------	---	---	---	--

1.5.K.3	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту		-	-	X	-	-	-	30.11.2024	30.11.2024	X	Кондаков Станислав Витальевич - Заместитель министра - начальник управления	Счёт "счет на оплату" КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" от 03.12.2024 № 78. Счёт "счет на оплату" КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" от 15.08.2024 № 240057. Счёт "счет на оплату" КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" от 29.10.2024 № 240057_2. Платежное поручение (платежный документ) "платежное поручение" МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 19.09.2024 № 831118. Счёт "Счет на оплату" КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" от 11.09.2024 № 56	Поставка подстанции трансформаторной комплектной. Контракт от 10.09.2024 № ЭА 2/24 с ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС" На 31.01.2025 выплачено - 26 019 166,68 рублей, остаток 2 538 381,98 рублей. Контракт от 13.08.2024 № ЭА 1/24 с ООО «Русдирель» на поставку установок электрогенераторны х и блоков синхронизации. На 31.01.2025 выплачено - 54 562 315,28 рублей, остаток - 3 426 216,75 рублей. Заключен контракт от 03.12.2024 № ЗК3/24 с ООО «Механик» на поставку быстроавтоматичной модульной конструкции на сумму 1 805 000,00 рублей.
---------	---	--	---	---	---	---	---	---	------------	------------	---	---	---	--

1.5.К.4	Завершены работы по установке ДЭС		-	-	X	-	-	-	20.12.2024	20.12.2024	X	Кондаков Станислав Витальевич - Заместитель министра - начальник управления	Письмо служебное "письмо" КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" от 15.01.2025 № 17	Ориентировочный срок доставки, монтажа и ввода в эксплуатацию оборудования – февраль 2025 года (по контрактам – до 31.12.2024).
---------	-----------------------------------	--	---	---	---	---	---	---	------------	------------	---	---	--	--

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Обеспечена модернизация коммунальной инфраструктуры, включая объекты теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами, всего:	2 183 083,94	2 133 832,73	1 879 255,74	1 871 132,81	1 717 306,71	80,48	
Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры" (всего), в том числе:	1 806 132,56	1 775 365,86	1 520 788,87	1 512 668,86	1 366 612,36	76,98	Под фактическую потребность с учетом переноса сроков завершения мероприятий по программе МКИ на 2025 год
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	1 780 403,91	1 749 637,21	1 495 060,22	1 494 857,04	1 348 800,54	77,09	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	56 260,32	56 260,32	56 260,32	41 557,68	41 557,68	73,87	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	81 988,97	81 988,97	81 988,97	59 369,50	59 369,50	72,41	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности" (всего), в том числе:	172 401,64	164 366,53	164 366,53	164 366,53	164 366,53	100,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	119 590,05	114 074,28	114 074,28	114 074,28	114 074,28	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	119 590,05	114 074,28	114 074,28	114 074,28	114 074,28	100,00	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	172 401,64	164 366,53	164 366,53	164 366,53	164 366,53	100,00	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Выполнены работы по капитальному ремонту и (или) обеспечению функционирования объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в краевой государственной собственности" (всего), в том числе:	99 104,24	105 746,34	105 746,34	105 746,34	105 746,34	100,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	99 104,24	105 746,34	105 746,34	105 746,34	105 746,34	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Приобретена инсинераторная установка" (всего), в том числе:	5 445,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	5 445,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Поставлена и установлена дизельная электростанция в Тугуро-Чумиканском муниципальном районе края (создание объекта краевой собственности)" (всего), в том числе:	100 000,00	88 354,00	88 354,00	88 351,08	80 581,48	91,20	Низкое кассовое исполнение связано с нарушением подрядной организацией сроков поставки оборудования
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	100 000,00	88 354,00	88 354,00	88 351,08	80 581,48	91,20	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:	2 183 083,94	2 133 832,73	1 879 255,74	1 871 132,81	1 717 306,71	80,48	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	2 104 543,70	2 057 811,83	1 803 234,84	1 803 028,74	1 649 202,64	80,14	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	175 850,37	170 334,60	170 334,60	155 631,96	155 631,96	91,37	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	254 390,61	246 355,50	246 355,50	223 736,03	223 736,03	90,82	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		

Наименование ведомственного проекта	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Обеспечение коммунального обслуживания и развития коммунальной инфраструктуры (всего)	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

