

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА

«Обеспечение функционирования и развития жилищного фонда и отдельных объектов благоустройства»
за II квартал 2025 года

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Миронова Анжелика Валерьевна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 008f7f9e6d48779912fc8007fc46155034
Владелец: Миронова Анжелика Валерьевна
Действителен: с 16.05.2025 по 09.08.2026
Дата подписания: 07.07.2025

Дата утверждения отчета: 08.07.2025

1. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2. Сведения о помесечном достижении показателей ведомственного проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации			Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
							план	факт	план	факт	прогноз			
1.	Обеспечено улучшение технического состояния жилищного фонда	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.	Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по содержанию государственного имущества"	Условная единица	X			1	0	0	31.12.2025			Лосев Павел Владимирович - Начальник отдела по управлению государственным жилищным фондом		

1.1.K.1	Обеспечено содержание государственного имущества		-	-	X	-	-	-	30.06.2025	30.06.2025	X	Лосев Павел Владимирович - Начальник отдела по управлению государственным жилищным фондом	Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг "информация КГКУ "Государственный жилищный фонд края"" КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" от 30.06.2025 № 6/н	рисков нет
1.1.K.2	Обеспечено содержание государственного имущества		X	X	-	-	-	-	30.09.2025	X	30.09.2025	Лосев Павел Владимирович - Начальник отдела по управлению государственным жилищным фондом		
1.2.	Мероприятие (результат) "Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям из краевого бюджета в целях финансового обеспечения затрат на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, предоставлены"	Условная единица	X			1	0	0	31.12.2025			Пуховец Роман Анатольевич - Заведующий сектором капитального ремонта МКД		
1.2.K.1	Размещены условия проведения отбора		X	-	X	-	-	-	01.08.2025	30.04.2025	X	Пуховец Роман Анатольевич - Заведующий сектором капитального ремонта МКД	Извещение "Объявление об отборе" МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 25.03.2025 № 6/н	
1.2.K.2	Выполнен прием документов от участников отбора		X	-	X	-	-	-	01.09.2025	30.04.2025	X	Пуховец Роман Анатольевич - Заведующий сектором капитального ремонта МКД	Иной документ "Заявка о предоставлении субсидии" МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 03.04.2025 № 6/н	

1.3.	Мероприятие (результат) "Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям из краевого бюджета в целях финансового обеспечения затрат на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, предоставлены"	Условная единица	X	X	1	1	0	0	31.12.2024	X	10.10.2025	Власкина Татьяна Владимировна - Начальник управления		
1.4.	Мероприятие (результат) "Обеспечено предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям из краевого бюджета в целях финансового обеспечения затрат для проведения капитального ремонта общего имущества в малоэтажных многоквартирных домах расположенных на территории Хабаровского края (при наличии финансирования из краевого бюджета)"	Условная единица	X	X	0	0	0	0	31.12.2025	X	31.12.2025	Пуховец Роман Анатольевич - Заведующий сектором капитального ремонта МКД		срок не наступил
1.5.	Мероприятие (результат) "Обеспечено предоставление краевой государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Хабаровского края, а также иных межбюджетных трансфертов на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в ходе оказания и (или) выполнения которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (при условии выделения финансирования из краевого бюджета)"	Условная единица	X	X	0	0	0	0	31.12.2025	X	31.12.2025	Пуховец Роман Анатольевич - Заведующий сектором капитального ремонта МКД		срок не наступил
1.6.	Мероприятие (результат) "Обеспечено предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий из краевого бюджета в целях финансового обеспечения затрат на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах, находившихся в краевой государственной собственности на дату приватизации первого жилого помещения в них, в которых на указанную дату требовалось проведение капитального ремонта (при наличии финансирования из краевого бюджета)"	Условная единица	X	X	0	0	0	0	31.12.2025	X	31.12.2025	Пуховец Роман Анатольевич - Заведующий сектором капитального ремонта МКД		срок не наступил

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Обеспечено улучшение технического состояния жилищного фонда, всего:	52 972,47	52 952,60	52 952,60	36 198,27	30 674,50	57,93	
Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по содержанию государственного имущества" (всего), в том числе:	33 572,40	33 552,53	33 552,53	16 798,27	11 274,50	33,60	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	33 572,40	33 552,53	33 552,53	16 798,27	11 274,50	33,60	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		

Мероприятие (результат) "Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям из краевого бюджета в целях финансового обеспечения затрат на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, предоставлены " (всего), в том числе:	19 400,07	19 400,07	19 400,07	19 400,00	19 400,00	100,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	19 400,07	19 400,07	19 400,07	19 400,00	19 400,00	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:	52 972,47	52 952,60	52 952,60	36 198,27	30 674,50	57,93	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	52 972,47	52 952,60	52 952,60	36 198,27	30 674,50	57,93	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию ведомственного проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование ведомственного проекта	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Обеспечение функционирования и развития жилищного фонда и отдельных объектов благоустройства (всего)	0,00	0,00	0,00		

5. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)										Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)	
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.		ноя.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Обеспечено улучшение технического состояния жилищного фонда												
1.1.	Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по содержанию государственного имущества"												
	План				8 393,10			16 786,20				25 179,30	33 572,40
	Факт/прогноз				8 393,10			11 274,50					33 572,40
1.2.	Мероприятие (результат) "Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям из краевого бюджета в целях финансового обеспечения затрат на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, предоставлены"												
	План												19 400,07
	Факт/прогноз							19 400,00					

6. Информация о рисках ведомственного проекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8
Риски отсутствуют							