

**Ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации
региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в
части достижения целевых показателей (часть I)**

Субъект Российской Федерации

Хабаровский край

Составлен по состоянию на

01.05.2016г.

Площадь аварийного жилищного фонда	На контроле по распоряжению Правительства РФ №1743-р		тыс. м2	1	40,49
	Целевой показатель текущего года		тыс. м2	2	7,51
	Целевой показатель на дату отчета		тыс. м2	3	0,38
	Отклонение от реализации целевого показателя предыдущего периода		тыс. м2	4	-1,18
	Расселенная в отчетном периоде		тыс. м2	5	1,14
	Достижение целевого показателя текущего года с учетом достижения показателя предыдущего периода		%	6	0,0
	Достижение целевого показателя на дату отчета с учетом достижения показателя предыдущего периода		%	7	0,0
	В стадии оформления		тыс. м2	8	0,00
Численность переселяемых граждан	На контроле по распоряжению Правительства РФ №1743-р		тыс. чел.	9	2,52
	Целевой показатель текущего года		тыс. чел.	10	0,47
	Целевой показатель на дату отчета		тыс. чел.	11	0,02
	Отклонение от реализации целевого показателя предыдущего периода		тыс. чел.	12	-0,12
	Переселено отчетном периоде		тыс. чел.	13	0,05
	Достижение целевого показателя текущего года с учетом достижения показателя предыдущего периода		%	14	0,0
	Достижение целевого показателя на дату отчета с учетом достижения показателя предыдущего периода		%	15	0,0
	В стадии оформления		тыс. чел.	16	0,00
Доля лимита текущего года, в отношении которого приостановлено финансирование			%	17	17,61
Заключение контрактов	на мероприятия, не завершенные в прошлых отчетных периодах	план	тыс. м2	18	3,29
		факт	тыс. м2	19	1,14
	на мероприятия, реализация которых должна начаться в текущем отчетном периоде	план	тыс. м2	20	9,07
		факт	тыс. м2	21	1,53
	Выполнение		%	22	21,6

Реализация контрактов (в том числе этапы строительной готовности строящихся домов и (или) домов, в которых приобретаются жилые помещения (у застройщика)) на мероприятия, реализация которых должна начаться в текущем отчетном периоде	Контракт на выкуп жилых помещений у собственников		тыс. м2	23	0,00
	Контракт на покупку жилых помещений на вторичном рынке		тыс. м2	24	0,00
	Этапы строительной готовности строящихся и (или) домов, в которых приобретаются жилые помещения	Не получено разрешение на строительство	тыс. м2	25	0,00
		Получено разрешение на строительство	тыс. м2	26	1,19
		Завершен нулевой цикл (фундамент)	тыс. м2	27	0,34
		Завершены основные строительные работы	тыс. м2	28	0,00
		Введено в эксплуатацию	тыс. м2	29	0,00
		Оформлено	тыс. м2	30	1,14
	Договоры развития застроенных территорий и другие способы переселения		тыс. м2	31	0,00
	Выполнение		%	32	52,5
	Итоговый показатель выполнения программ		%	33	26,2

Министр жилищно-коммунального хозяйства
Хабаровского края



Д.В. Тюрин