

Ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части достижения целевых показателей (часть 1)

	тыс.кв.м	тыс.человек
На контроле по распоряжению №1743-р	40,49	2,52
Реализовано всего по состоянию на отчетную дату:	25,85	1,54
Осталось реализовать	14,64	0,98

Субъект Российской Федерации

Хабаровский край

Составлен по состоянию на

01.10.2016

				площадь аварийного жилищного фонда		численность расселяемых граждан			
Расселение аварийного жилищного фонда	Целевой показатель текущего года	1	тыс. м2/ тыс.чел.	7,51	0,47				
	Отклонения от реализации целевого показателя предыдущего периода	2	тыс. м2/ тыс.чел.	-1,18	-0,12				
	Реализовано в текущем году	3	тыс. м2/ тыс.чел.	2,59	0,15				
	Достижение целевого показателя текущего года с учетом достижения показателя предыдущего периода	4	%	18,8	6,8				
	В стадии оформления	5	тыс. м2/ тыс.чел.	3,12	0,20				
				всего	1 месяц квартала	2 месяц квартала	3 месяц квартала		
План реализации мероприятий по переселению в отчетном периоде в части площади аварийного жилищного фонда	1 квартал текущего года	6	тыс. м2	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 квартал текущего года	7	тыс. м2	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 квартал текущего года	8	тыс. м2	2,59	2,59	0,00	0,00		
	4 квартал текущего года	9	тыс. м2	7,46	2,34	4,20	0,93		
	1 квартал следующего года	10	тыс. м2	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прогнозное достижение целевого показателя текущего года				11	%	118,2	x	x	x
				на мероприятия, не завершённые в прошлых отчетных периодах		на мероприятия, реализация которых должна начаться в текущем году			
Заключение контрактов	Коэффициент превышения предоставляемой площади над расселяемой площадью	12	%	101,1					
	Заключено контрактов всего	13	тыс. м2	9,70		7,54			
	в т.ч. со сроком завершения мероприятий в текущем году	14	тыс. м2	9,70		1,53			
	Процент обеспеченности выполнения целевого показателя текущего года заключенными контрактами	15	%	100,0					
	Процент обеспеченности выполнения целевого показателя следующего года заключенными контрактами	16	%	98,0					
				заключено контрактов		из них оформлено в собственность муниципалитета			
Реализация контрактов (в том числе этапы строительной готовности строящихся домов и (или) домов, в которых приобретаются жилые помещения (у застройщика))	Договоры развития застроенных территорий и другие способы переселения, не предусмотренные Федеральным законом №185-ФЗ		17	тыс. м2	0,00		0,00		
	Контракт на закуп жилых помещений у собственников		18	тыс. м2	0,00		0,00		
	Контракт на покупку жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком		19	тыс. м2	0,79		0,75		
	Контракт на покупку жилых помещений у застройщика в доме, введенном в эксплуатацию		20	тыс. м2	0,00		0,00		
	Контракты на строительство и (или) на приобретение жилых помещений у застройщика в доме, не введенном в эксплуатацию, в т.ч.		21	тыс. м2	10,44		2,59		
	по этапам строительной готовности строящихся и (или) домов, в которых приобретаются жилые помещения	не получено разрешение на строительство		22	тыс. м2	0,00		x	
		получено разрешение на строительство		23	тыс. м2	0,00		x	
		завершен нулевой цикл (фундамент)		24	тыс. м2	2,46		x	
		завершены основные строительные работы		25	тыс. м2	3,06		x	
		введено в эксплуатацию		26	тыс. м2	4,93		x	
	Выполнение		27	%	92,7				
Итоговый показатель выполнения программ				28	%	70,7			