

Отчет об исполнении инвестиционной программы

ООО "Вигор ДВ"

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения за 2020 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:								
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей								
1.1.1								
1.1.2								
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								
1.2.1								
1.2.2								
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей								
1.3.1								
1.3.2								
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								
1.4.1								
1.4.2								
Всего по группе 1.								
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых								
2.1.1								
2.1.2								
Всего по группе 2.								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.1.1								
3.1.2								
3.1.3								
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
	Реконструкция котельной (замена частотного преобразователя) Е1-7011-100Н, мощностью 75 кВт на двигатель дымососа котла №1	2020	2020	2020	2020	181,56	274,09	выполнение 100%
3.2.1								
3.2.2								
Всего по группе 3.						181,56	274,09	
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения								
4.1.1								
4.1.2								
Всего по группе 4.								
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения								
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей								
5.1.1								
5.1.2								
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
5.2.1								
5.2.2								
Всего по группе 5.								

Руководитель ресурсоснабжающей организации

М.П.

Ф.И.О.

Б.И. Гибий



Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованной теплоснабжения

Общество с ограниченной ответственностью "Вигор ДВ"

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения за 2020 год.

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей,		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 км/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоснабителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Центральная котельная	-	-	-	-	0,19844	0,2363	0,043	0,035	5417,88	5417,88
	Итого	-	-	-	-	0,19844	0,2363	0,035	0,035	5417,88	5417,88



Генеральный директор
М.П. 17274015243
Исполнитель: Гибий Б.И.
Ф.И.О.

Главный экономист
Носова М.П.
Ф.И.О.

8 (42153) 3-17-99
контакт

posovamp122@mail.ru
эл. почта

Общество с ограниченной ответственностью

«Вигор ДВ»

682950, Хабаровский край, Вяземский район

г Вяземский, ул Козюкова, 9а

Тел./факс. (42153) 3-18-56

ИНН 2711003235, КПП 271101001

ОГРН 1172724015243

И.о. министра

А.В. Мироновой

№ 52
« Од » Од 20 21 г

**Пояснительная записка
к инвестиционной программе на 2020 – 2021 годы.**

Общество с ограниченной ответственностью «Вигор ДВ» доводит до Вашего сведения о том, что в разработанной и утвержденной инвестиционной программе от 12.08.2019 года за № 1223-р было запланировано на приобретение частотного преобразователя 181,56 тыс. рублей, фактически было потрачено 274,09 тыс. рублей.

Инвестиционная программа была разработана в 2019 году, приобретен частотный преобразователь в июне 2020 года. За это время произошло повышение цены на этот продукт, что и привело к перерасходу заявленной суммы. Разница в сумме составила 92,53 тыс. рублей. Оплата произведена за счет собственных средств предприятия.

Генеральный директор ООО «Вигор ДВ»

 Б.И. Гибий