

**Отчет об исполнении инвестиционной программы
МУП "Коммунальщик муниципального района имени Лазо"**
(наименование ресурсоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения за **2021** год

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:								
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей								
1.1.1								
1.1.2								
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								
1.2.1								
1.2.2								
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей								
1.3.1								
1.3.2								
1.4. Увеличение мощности и пропускной способности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								
1.4.1								
1.4.2								
Всего по группе 1.								
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых								
2.1.1								
2.1.2								
Всего по группе 2.								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.1.1								
3.1.2								
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
3.2.1	Остекление здания котельной с. Черняево	2021	2021	2021	2021	95,973	95,973	
3.2.2	Замена отопительного котла № 2 КВр-0,8 в котельной с. Черняево	2021	2021	2021	2021	83,652	0	Поконтинентальная прилагается
3.2.3	Приобретение и монтаж гидравмуккумуляторного бака V=2м3 в котельной с. Черняево	2021	2021	2021	2021	370,847	14,516	Поконтинентальная прилагается
Всего по группе 3.								
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения								
4.1.1								
4.1.2								
Всего по группе 4.								
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения								
5.1.1	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей							
5.1.2								
5.2.1	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей							
5.2.2								
Всего по группе 5.								



Руководитель ресурсоснабжающей организации

[Signature]

Краюшкина С.Г.
Ф.И.О.

МУП "Коммунальный район имени Лазо"

(наименование регулируемой организации)

3а 2021 год[illegible]

Руководитель ресурснообеспечивающей организации

Краюшкіна С.Г.

Кр

Ф.И.О.

Исполнитель: * Эксп. 7/30

ЭКОНОМИСТ

Краюшкина С.Г.

(должность)

Ф.И.Ф.

$$\underline{8(42154)21950}$$

контакт. тел. с кодом города

swetlana.krayuschkina@yandex.ru

контакт. E-mail



Муниципальное унитарное предприятие
«Коммунальщик муниципального района имени Лазо»

Юридический адрес: Хабаровский край, район имени Лазо, поселок Переяславка, улица Центральная, 19,

Почтовый адрес: 682965, Хабаровский край, район имени Лазо, поселок Переяславка, улица Центральная, 19, тел/факс: 8-(42154) 21-2-87 ИНН 2713018420, КПП 271301001, БИК 040813838, расчетный счет 40702810100220005104, к/сч 30101810700000000838, в дополнительном офисе № 2 р.п.

Переяславка Дальневосточного филиала ПАО «МТС-Банк»

E-mail: mu_tcp@lazo.khv.ru, ok-mu_tcp@lazo.khv.ru.

№ 11 от «13» января 2022 г. на № _____ от «__» _____ 202_ г.

Председателю комитета по
ценам и тарифам Правительства
Хабаровского края
А.Л. Орлову

Уважаемый Александр Леонидович!

Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальщик муниципального района имени Лазо» по вопросу исполнения инвестиционной программы по развитию системы теплоснабжения с. Черняево Черняевского сельского поселения муниципального района имени Лазо Хабаровского края в 2021-2022 г. г. поясняет, что работы, предусмотренные на 2021 год по замене котла № 2 марки КВр-0,8 предприятием не исполнены в связи с тем, что вышеуказанный котел не был закуплен администрацией муниципального района имени Лазо.

Гидроаккумуляторный бак объемом 2 м³ предприятием не приобретался, а был демонтирован в не функционирующей котельной и установлен для подпитки системы теплоснабжения в котельной с. Черняво. В результате затраты по исполнению данного мероприятия инвестиционной программы снизились на 356,331 тыс. руб.

И.о. директора
МУП «Коммунальщик»



С.Г.Краюшкина



копия верна!
И.о. директора
МУП «Коммунальщик»
Краюшкина С.Г.