

Государственная программа Хабаровского края
"Формирование современной городской среды"

Ответственный исполнитель:
Министерство жилищно-коммунального хозяйства края

ОТЧЕТ
о ходе реализации государственной программы
за 2020 год

"23" марта 2020 года
(дата составления отчета)

Министр жилищно-
коммунального хозяйства
Хабаровского края



Д.В. Тюрин

Исполнитель:
Анисимова Светлана Сергеевна –
старший инспектор отдела реализации
приоритетного государственного
проекта по формированию современной
городской среды,
тел. 32 40 77 (3095),
e-mail: ssanisimova@adm.khv.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о ходе реализации мероприятий
государственной программы Хабаровского края
"Формирование современной городской среды"
за 2020 год

В целях создания условий для системного повышения качества и комфорта городской среды для жителей края, повышения уровня благоустройства территорий муниципальных образований края, разработана и утверждена постановлением Правительства Хабаровского края от 31.08.2017 № 356-пр государственная программа Хабаровского края "Формирование современной городской среды" (далее – Программа).

Для достижения целей Программы необходимо решение следующих задач:

- благоустройство общественных территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды в муниципальных образованиях края;
- вовлечение граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях края, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, в решение вопросов развития городской среды;
- разработка и реализация перечня мероприятий по цифровизации городского хозяйства края;
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципальных образований.

I. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы

В 2020 году к достижению предусмотрено 12 показателей (индикаторов).

По состоянию на 22 марта 2021 г. выполнено 8 показателей (в том числе 4 показателя считаются перевыполненными), не выполнено 4 показателя по объективным причинам.

Не выполнены по объективным причинам следующие показатели:

4.1. Среднее значение индекса качества городской среды по Хабаровскому краю.

4.2. Прирост среднего значения индекса качества городской среды по Хабаровскому краю по отношению к 2018 году.

4.3. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50 процентов).

4.4. Количество городов с благоприятной городской средой.

Обоснование: показатели рассчитываются Минстроем России в апреле в году, следующем за годом выполнения мероприятия, в соответствии с

Методикой оценки индекса качества городской среды, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 23.03.2019 № 510-р.

Перевыполнены следующие показатели:

1.2. Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий, представленных в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации для включения в Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству.

Обоснование: В соответствии с абзацем пятым подпункта 6.1.2 пункта 6.1 раздела 6 соглашения от 19 декабря 2019 г. № 069-09-2020-030 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Хабаровского края на поддержку государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации и муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", заключенного между Правительством Хабаровского края (далее также – край) и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - Минстрой России) краю необходимо представить не менее 2 лучших муниципальных практик (проектов) по благоустройству общественных территорий, по результатам отбора в адрес Минстроя России направлено 9 лучших муниципальных практик (проектов).

4.5. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % (план – 12 %, факт – 13,11%).

Обоснование: Показатель установлен федеральным проектом "Формирование комфортной городской среды". Увеличение показателя (индикатора) произошло в связи с проведением органами местного самоуправления края информационно-разъяснительных работ в сети Интернет, в СМИ, на официальных сайтах администраций муниципальных районов, а также организацией проведения процедуры рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих первоочередному благоустройству.

4.6. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), нарастающим итогом, начиная с 2019 г. (план 255 общественных территорий, факт – 258 общественная территория).

Обоснование: Увеличение показателя (индикатора) произошло в связи с направлением экономии сложившейся при проведении конкурентных процедур на благоустройство 3 дополнительных общественных территорий.

5.1. Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту и ре-

монту дворовых территорий с использованием субсидий (план – 100 дворовых территорий, факт – 104 дворовые территории).

Обоснование: Увеличение показателя (индикатора) произошло в связи с направлением экономии сложившейся при проведении конкурентных процедур на ремонт 4 дополнительных дворовых территорий.

II. Сведения о степени выполнения мероприятий Программы

С учетом доведенных объемов финансирования в 2020 году запланировано к реализации 10 мероприятий.

Основное мероприятие "Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды":

1) разработка нормативных правовых актов Хабаровского края и органов местного самоуправления Хабаровского края по формированию современной городской среды.

В 2020 году актуализирована государственная программа Хабаровского края "Формирование современной городской среды", утвержденная постановлением Правительства края от 31.08.2017 № 356-пр (постановления Правительства края от 31.03.2020 № 122-пр, от 30.04.2020 № 183-пр, от 01.12.2020 № 514-пр).

Муниципальные программы муниципальных образований края – участников регионального проекта также актуализируются ежегодно, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих первоочередному благоустройству.

Паспорт регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" утвержден Губернатором края 12.12.2018, последние изменения в паспорт регионального проекта в ГИИС "Электронный бюджет" внесены 03.02.2021.

2) Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по реализации муниципальных программ формирования современной городской среды на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

С 2019 года проект "Формирование комфортной городской среды" реализуется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", в котором остался только показатель по благоустройству общественных пространств (без благоустройства дворовых территорий). На реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий субсидия из федерального бюджета бюджету Хабаровского края не предоставлена.

Вместе с тем на реализацию Плана социального развития центров экономического роста Хабаровского края (далее - План) из федерального бюджета предоставлена субсидия городу Комсомольску-на-Амуре на благоустройство 50 дворовых территорий. В рамках выполнения мероприятий Плана на благоустройство 50 дворовых территорий в 2020 году в городе Комсомольске-на-Амуре направлено 125,348 млн. рублей, в том числе:

- 124,095 млн. рублей – средства федерального бюджета;
- 1,253 млн. рублей – средства муниципального бюджета.

Работы завершены на всех 50 территориях (100 %).

2) Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по реализации муниципальных программ формирования современной городской среды на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в которых находятся учреждения краевой формы собственности.

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий (приложение № 16 к ГП Формирование современной городской среды", утвержденными постановлением Правительства края от 31.08.2017 № 356-пр), распоряжением Правительства Хабаровского края от 25.07.2020 № 764-рп "О распределении субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по реализации муниципальных программ формирования современной городской среды на мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, в которых находятся краевые государственные учреждения, на 2020 год" и соглашениями с администрациями муниципальных образований края в бюджет 4 муниципальных образований края направлено средств краевого бюджетов в сумме 16,07 млн. рублей или 96,55 процентов от годовых бюджетных ассигнований (план – 16, 65 млн. рублей).

В 2020 году в 4 муниципальных образованиях края планировалось и фактически благоустроено 6 дворовых территорий (100 % от плана).

В связи с отсутствием заявок для участия в отборе на представление субсидии, нераспределенный остаток средств составил 0,57 млн. рублей.

Основное мероприятие "Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)":

Мероприятие не планируется к выполнению по причине отсутствия финансирования из федерального и краевого бюджетов, в Законе Хабаровского края от 04 декабря 2019 г. № 32 "О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" расходы на указанное мероприятие не предусмотрены.

Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Формирование комфортной городской среды":

1) поддержка муниципальных программ по формированию современной городской среды.

В 2020 году на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по реализации муниципальных программ формирования современной городской среды на благоустройство общественных территорий направлено 396,11 млн. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 357,55 млн. рублей;
- средства краевого бюджета – 11,05 млн. рублей;

- средства местных бюджетов – 27,51 млн. рублей.

На данные средства планировалось благоустроить 118 общественных территорий в 54 муниципальных образованиях края. В связи со сложившейся при проведении конкурентных процедур экономии денежных средств муниципальными образованиями края принято решение об увеличении количества общественных территорий, благоустраиваемых в 2020 году, на 3 единицы.

Таким образом, на территории Хабаровского края, в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" благоустроена 121 общественная территория (102 % от плана). Перевыполнен план по г. Вяземский (план 7, факт 8), р.п. Майский (план 1, факт 2), Корфовскому городскому поселению (план 3, факт 4).

2) организация и проведение общественных обсуждений с целью вовлечения граждан в принятие решений по вопросам развития городской среды.

Осенью 2019 года муниципальными образованиями края – участниками регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" 2020 года проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды (в том числе в форме рейтингового голосования). Соответствующие изменения в муниципальные программы муниципальных образований края внесены до конца 2019 года.

В 2020 году в срок до 31 августа в целях определения перечня территорий, которые будут благоустроены в 2021 году в 53 поселений края проведено рейтинговое голосование и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды.

3) разработка и реализация перечня мероприятий по цифровизации городского хозяйства края.

Мероприятия по цифровизации городского хозяйства включены в паспорт регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" и реализуются на территории городских округов с 2019 года.

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к многоквартирным домам в населенных пунктах края":

1) предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края на мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий (приложение № 15 к ГП "Формирование современной городской среды", утвержденными постановлением Правительства края от 31.08.2017 № 356-пр), распоряжением Правительства Хабаровского края от 04.06.2020 № 595-

рп "О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на 2020 год" и соглашениями с администрациями муниципальных образований края в бюджеты 41 муниципального образования края направлены средства краевого бюджета в сумме 99,70 млн. рублей или 99,70 процентов от годовых бюджетных ассигнований (план – 100,00 млн. рублей). Выполнено благоустройство 104 дворовых территорий, в том числе 13 проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (104 % от плана).

III. Сведения об использовании бюджетных ассигнований краевого бюджета и иных средств на реализацию государственной программы, в том числе данные о профинансированных расходах, фактическом освоении полученных средств и причины не освоения в полном объеме бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию Программы

В 2020 году на реализацию Программы предусмотрено 705,54 млн. рублей, в том числе:

- 614,52 млн. рублей – средства краевого бюджета,
из них – 486,66 млн. рублей – средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета;
- 91,02 млн. рублей – средства бюджетов муниципальных образований края.

По состоянию на 31.12.2020 кассовое исполнение реализации Программы составило 699,35 млн. рублей (99,12 % от предусмотренного плана), в том числе:

- 608,47 млн. рублей – средства краевого бюджета,
из них – 481,64 – средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета;
- 90,88 млн. рублей – средства бюджетов муниципальных образований края.

IV. Результаты интегральной оценки эффективности Программы

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ края, утвержденным постановлением Правительства края от 20 сентября 2013 г. № 283-пр (далее – Порядок), проведена интегральная оценка эффективности реализации программы в 2020 году.

1. Оценка степени достижения цели и решения задач программы:

$$\begin{aligned}
 \text{ДИ} &= \frac{(\Phi_1/\Pi_1 + \Phi_2/\Pi_2 + \dots + \Phi_K/\Pi_K)}{8} = \\
 &= \frac{\frac{100}{100} + \frac{9}{2} + \frac{50}{50} + \frac{6}{6} + \frac{13,11}{12} + \frac{258}{255} + \frac{104}{100} + \frac{100}{100}}{8} = 1,0;
 \end{aligned}$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов краевого бюджета:

$$\text{БЛ} = \frac{0}{\text{Л}} = \frac{608,469}{614,517} = 0,99;$$

В связи с тем, что $\text{БЛ} < 1$ за счет экономии бюджетных средств при выполнении всех мероприятий и показателей (индикаторов), $\text{БЛ} = 1,0$.

3. Оценка степени реализации мероприятий программы:

$$\text{СС}_M = \frac{M_B}{M} = \frac{7}{7} = 1,0;$$

4. Интегральная оценка эффективности реализации программы:

$$\begin{aligned}
 O_{\text{и}} &= 0,6 \times \text{ДИ} + 0,25 \times \text{БЛ} + 0,15 \times \text{СС}_M = \\
 &= 0,6 \times 1 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 1 = 1,0;
 \end{aligned}$$

Таким образом, расчет эффективности показывает, что Программа эффективна.

V. Предложения по дальнейшей реализации Программы, необходимости внесения в неё изменений

По результатам интегральной оценки эффективности Программа признана эффективной, в связи с чем ее реализацию необходимо продолжить и в последующие годы.

Также в 2021 году в целях эффективного управления реализацией Программы в нее требуется внести изменения в части корректировки значений отдельных показателей, перевыполненных по итогам 2020 года.

Министр



Д.В. Тюрин

СВЕДЕНИЯ						
о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы "Формирование современной городской среды" за 2020 год						
(наименование программы)						
№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			Предшествующий год (факт)	отчетный год		
1	2	3	4	5	6	7
1. Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды						
1.1.	Доля общественных территорий, на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства, в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии на плановый период	процентов	100,00	100,00	100,00	Дизайн-проекты утверждены в году, предшествующему году предоставления субсидии, т.е. в 2019 году
1.2.	Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий, представленных в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации для включения в Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	единиц	5,00	2,00	9,00	Во исполнение абзаца пятого подпункта 6.1.2 пункта 6.1 раздела 6 соглашения от 19 декабря 2019 г. № 069-09-2020-030 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Хабаровского края на поддержку государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации и муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", заключенного между Правительством Хабаровского края (далее также – край) и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 октября 2019 г. № 627/пр "О ежегодном конкурсе по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству, реализованных в субъектах Российской Федерации" Правительством края направлено 9 лучших муниципальных практик (проектов) по благоустройству общественных территорий.
2. Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды						
2.1.	Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий	штук	89,00	0,00	0,00	Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в 2020 году не планируется
2.2.	Доля дворовых территорий, на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства, в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии на плановый период	процентов	100,00	0,00	0,00	Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в 2020 году не планируется
2.3.	Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий в муниципальных образованиях, включенных в план социального развития центров экономического роста Хабаровского края	единиц	0,00	50,00	50,00	
2.4.	Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, в которых находятся учреждения краевой формы собственности	единиц	0,00	6,00	6,00	
3. Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), городских скверов						
3.1.	Количество реализованных проектов благоустройства мест массового отдыха населения (городских парков)	штук	х	х	х	Реализация мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков) в 2020 году не планируется
3.2.	Доля парков, на которые утверждены дизайн-проекты и перечень мероприятий по благоустройству, в общем количестве парков, подлежащих благоустройству в году предоставления субсидии с использованием субсидии	процентов	х	х	х	Реализация мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков) в 2020 году не планируется
3.3.	Доля благоустроенных парков в общем количестве парков, подлежащих благоустройству в году предоставления субсидии с использованием субсидии	процентов	х	х	х	Реализация мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков) в 2020 году не планируется
4. Реализация регионального проекта Хабаровского края "Формирование комфортной городской среды"						
4.1.	Среднее значение индекса качества городской среды по Хабаровскому краю	у.е.	163,00	168,00	0,00	показатель рассчитывается Минстроем России в апреле в году, следующем за годом выполнения мероприятия, в соответствии с Методикой оценки индекса качества городской среды, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 23.03.2019 № 510-р

4.2.	Прирост среднего значения индекса качества городской среды по Хабаровскому краю по отношению к 2018 году	процентов	2,00	5,00	0,00	показатель рассчитывается Минстроем России в апреле в году, следующем за годом выполнения мероприятия, в соответствии с Методикой оценки индекса качества городской среды, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 23.03.2019 № 510-р
4.3.	Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50 процентов)	процентов	x	29,00	0,00	показатель рассчитывается Минстроем России в апреле в году, следующем за годом выполнения мероприятия, в соответствии с Методикой оценки индекса качества городской среды, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 23.03.2019 № 510-р
4.4.	Количество городов с благоприятной городской средой	единиц	x	2,00	0,00	показатель рассчитывается Минстроем России в апреле в году, следующем за годом выполнения мероприятия, в соответствии с Методикой оценки индекса качества городской среды, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 23.03.2019 № 510-р
4.5.	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в	процентов	11,00	12,00	13,11	Увеличение показателя (индикатора) произошло в связи с проведением органами местного самоуправления края информационно-разъяснительных работ в сети Интернет, в СМИ, на официальных сайтах администраций муниципальных районов, а также организацией проведения процедуры рейтингового
4.6.	Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), нарастающим итогом, начиная с 2019 г.	единиц	137,00	255	258,00	В связи со сложившейся при проведении конкурентных процедур экономией денежных средств муниципальными образованиями края принято решение об увеличении количества общественных территорий, благоустраиваемых в 2020 году, на 3 единицы.
5.	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к многоквартирным домам в населенных пунктах края					
5.1.	Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий с использованием субсидий	процентов	0,00	100,00	104,00	Выполнено благоустройство 104 дворовых территорий (104% от плана)
5.2.	Доля отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту и ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с использованием субсидий	процентов	0,00	100,00	100,00	Выполнено благоустройство 13 проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (100% от плана)

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий государственной программы Хабаровского края "Формирование современной городской среды" за 2020 год

(наименование программы)

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Результат реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия *	Степень реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (выполнено в полном объеме/частично/ невыполнено)		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия; меры, направленные на нейтрализацию/ снижение негативных последствий выполнения мероприятия не в полном объеме/ невыполнения мероприятия
				запланированные	достигнутые	
1	Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды	3	4	5	6	7
1.		министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию), организации (собственники (граждане)) (по жилщино-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию), организации (собственники (граждане)) (по	актуализация государственной программы края; утверждение (актуализация) муниципальными образованиями, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, муниципальных программ формирования современной городской среды; разработка (актуализация) и утверждение паспорта регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" в рамках реализации Национального проекта "Жилье и городская среда"			
1.1.	Разработка нормативных правовых актов Хабаровского края и органов местного самоуправления Хабаровского края по формированию современной городской среды	министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию), организации (собственники (граждане)) (по	актуализация государственной программы края; утверждение (актуализация) муниципальными образованиями, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, муниципальных программ формирования современной городской среды; разработка (актуализация) и утверждение паспорта регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" в рамках реализации Национального проекта "Жилье и городская среда"		выполнено	
1.2.	Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов обязательств муниципальных образований края по реализации муниципальных программ формирования современной городской среды на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.	министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию), собственники (граждане)	Проведение работ по благоустройству дворовых территорий в 2020 году с использованием субсидий (в случае предоставления субсидий)		выполнено	
1.3.	Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов обязательств муниципальных образований края по реализации муниципальных программ формирования современной городской среды на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в которых находится учреждения краевой формы собственности	министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию), собственники (граждане)	Проведение работ по благоустройству дворовых территорий в 2020 году с использованием субсидий (в случае предоставления субсидий)		выполнено	

Результат реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия *					Степень реализации подпрограммы, основного мероприятия (выполнено в полном объеме/частично/невыполнено)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия; меры, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий выполнения мероприятия не в полном объеме/невыполнения мероприятия
№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	запланированные	достигнутые		
1	2	3	4	5	6	7
2.	Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)	министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию)				
2.1.	Организация выбора органами местного самоуправления муниципальных образований края парка, подлежащего благоустройству в году предоставления субсидии, и перечня работ по благоустройству (при наличии нескольких парков на территории города, входящих в территорию)	министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию)	Реализация мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков) в 2020 году не планируется	Мероприятие не планируется к выполнению по причине отсутствия финансирования из федерального и краевого бюджетов, в Законе Хабаровского края от 04 декабря 2019 г. № 32 "О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" расходы на указанное мероприятие не предусмотрены.		
2.2.	Организация утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований края дизайн-проектов обустройства парков и перечня мероприятий по благоустройству, подлежащих реализации в году предоставления субсидии	министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию)	Реализация мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков) в 2020 году не планируется	Мероприятие не планируется к выполнению по причине отсутствия финансирования из федерального и краевого бюджетов, в Законе Хабаровского края от 04 декабря 2019 г. № 32 "О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" расходы на указанное мероприятие не предусмотрены.		
2.3.	Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края поддержке обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)	министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию)	Реализация мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков) в 2020 году не планируется	Мероприятие не планируется к выполнению по причине отсутствия финансирования из федерального и краевого бюджетов, в Законе Хабаровского края от 04 декабря 2019 г. № 32 "О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" расходы на указанное мероприятие не предусмотрены.		
3.	Реализация регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"	министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию), собственники (граждане)				
3.1.	Поддержка муниципальных программ по формированию современной городской среды	министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию), собственники (граждане)	Проведение работ по благоустройству общественных территорий в 2020 году	Общий бюджет в 2020 году составил 396,11 млн. рублей, в том числе: - средства федерального бюджета – 357,55 млн. рублей; - средства краевого бюджета – 11,05 млн. рублей; - средства местных бюджетов – 27,51 млн. рублей. Участники регионального проекта в 2020 году 34 муниципальных образования края, план – 118 общественных пространств, благоустроена 121 территория (102 % от плана). Перевыполнен план по г. Вяземский (план 7, факт 8), р.п. Майский (план 1, факт 2), Корфовскому городскому поселению (план 3, факт 4).	выполнено	
3.2.	Организация и проведение общественных обсуждений с целью вовлечения граждан в принятие решений по вопросам развития городской среды	министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию), граждане, организации (по согласованию)	министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию), граждане, организации (по согласованию)	проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды в муниципальных образованиях Хабаровского края, в том числе по результатам рейтингового голосования	выполнено	

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Результат реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ⁴		Степень реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (выполнено в полном объеме/выполнено частично/ не выполнено)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия; меры, направленные на нейтрализацию/ снижение негативных последствий мероприятия не в полном объеме/ частично/ не выполнено мероприятия
			запланированные	достигнутые		
1	2	3	4	5	6	7
3.3.	Разработка и реализация перечня мероприятий по цифровизации городского хозяйства края	министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию)	Разработка и включение мероприятий по цифровизации в паспорт регионального проекта "Умный город" и реализация включенных мероприятий	Мероприятия по цифровизации городского хозяйства включены в паспорт регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" и реализуются на территории городских округов с 2019 года.	выполнено	
4.	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к многоквартирным домам в населенных пунктах края	министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию), собственники (граждане)				
4.1.	Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходов бюджета муниципальных образований края на мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к многоквартирным домам	министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию), собственники (граждане)	Проведение работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий в 2020 году с использованием субсидии (в случае предоставления субсидии)	Бюджет мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям населенных пунктов в соответствии с постановлением Правительства края от 04.06.2020 № 595-рп составил 1 00,00 млн. рублей. Согласно постановлению получателем субсидии стало 41 поселение края, выполнено благоустройство 104 дворовых территорий (104% от плана).	выполнено	

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований краевого бюджета на реализацию государственной программы "Формирование современной городской среды" за 2020 год

[illegible]

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объем бюджетных ассигнований (млн.)			Профинансировано (млн. рублей)	Кассовые расходы (млн. рублей)	Заклучено государственных контрактов за отчетный период (млн. рублей)	Заклучено	
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено в законе о краевом бюджете (на отчетную дату)	предусмотрено сводной бюджетной росписью (на отчетную дату)				единиц	объем принятых обязательств (млн. рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	территорий многоквартирных домов муниципальных образований края, включенных в план социального развития центров экономического роста Хабаровского края	Министерство жилищно-коммунального хозяйства края	124,096	124,096	124,096	124,096	124,096			
		Соисполнитель	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.3.	Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края на мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, в которых находятся учреждения краевой формы собственности	Всего	33,387	16,646	16,646	16,072	16,072			
		в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
		Министерство жилищно-коммунального хозяйства края	33,387	16,646	16,646	16,072	16,072			0,000
		Соисполнитель	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			-
2.	Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)	всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000
		в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			-
		министерство жилищно-коммунального хозяйства края	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000
		соисполнитель	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			-
3.	Реализация регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"	всего	373,775	373,775	373,775	368,604	368,604			0,000
		в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета	362,562	362,562	362,562	357,546	357,546			
		министерство жилищно-коммунального хозяйства края	373,775	373,775	373,775	368,604	368,604			
		соисполнитель	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
4.	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к многоквартирным домам в населенных пунктах края	Всего	100,000	100,000	100,000	99,697	99,697	0,000	0,000	
		в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	
		министерство жилищно-коммунального хозяйства края	100,0000	100,000	100,000	99,697	99,697	0	0	
		соисполнитель	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	
						0,000	0,000			0,000

к Порядку принятия решений о разработке государственных программ Хабаровского края, их формирования и реализации

ИНФОРМАЦИЯ
о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств
за 2020 год

(млн. руб.)

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов		Профинансировано	Кассовые расходы	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Государственная программа Хабаровского края "Формирование современной городской среды"	Всего	714,809	705,534	699,349	699,349	100,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Краевой бюджет	631,257	614,517	608,469	608,469	100,000
		в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета (далее - средства федерального бюджета)	486,657	486,658	481,642	481,642	100,000
		из них направленные на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства, межбюджетные трансферты, предоставляемые на конкурсной основе	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		бюджеты муниципальных образований	83,552	91,018	90,880	90,880	100,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.	Поддержка муниципальных программ по формированию современной городской среды	всего	161,736	150,014	149,440	149,440	100,000
		краевой бюджет	157,482	140,742	140,168	140,168	100,000
		в том числе средства федерального бюджета	124,096	124,096	124,096	124,096	100,000
		бюджеты муниципальных образований края	4,253	9,272	9,272	9,272	100,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.	Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по реализации муниципальных программ формирования современной городской среды	всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		в том числе средства федерального бюджета	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		бюджеты муниципальных образований края	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.	Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по реализации муниципальных программ формирования современной городской среды на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	всего	125,349	125,349	125,349	125,349	100,000
		краевой бюджет	124,096	124,096	124,096	124,096	100,000
		в том числе средства федерального бюджета	124,096	124,096	124,096	124,096	100,000
		бюджеты муниципальных образований края	1,253	1,253	1,253	1,253	100,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.1.	Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по реализации муниципальных программ формирования современной городской среды на благоустройство дворовых территорий многоквартирных	всего	125,349	125,349	125,349	125,349	100,000
		краевой бюджет	124,096	124,096	124,096	124,096	100,000
		в том числе средства федерального бюджета	124,096	124,096	124,096	124,096	100,000
		бюджеты муниципальных образований края	1,253	1,253	1,253	1,253	100,000

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов		Профинансировано	Кассовые расходы	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
	домов муниципальных образований края, включенных в план социального развития	внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.	Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края на мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, в которых находятся учреждения краевой формы собственности	всего	36,387	24,665	24,091	24,091	0,000
		краевой бюджет	33,387	16,646	16,072	16,072	0,000
		в том числе средства федерального бюджета	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		бюджеты муниципальных образований края*	3,000	8,019	8,019	8,019	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)	всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		в том числе средства федерального бюджета	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		бюджеты муниципальных образований края	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Реализация регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"	всего	398,837	401,284	396,113	396,113	100,000
		краевой бюджет	373,775	373,775	368,604	368,604	100,000
		в том числе средства федерального бюджета	362,562	362,562	357,546	357,546	100,000
		бюджеты муниципальных образований края	25,062	27,509	27,509	27,509	100,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к многоквартирным домам в населенных пунктах края	всего	154,236	154,236	153,796	153,796	100,000
		краевой бюджет	100,000	100,000	99,697	99,697	100,000
		в том числе средства федерального бюджета	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		бюджеты муниципальных образований края *	54,236	54,236	54,099	54,099	100,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

* указано прогнозно, в соответствии с программой