

Государственная программа Хабаровского края
"Формирование современной городской среды"

Ответственный исполнитель:

Министерство жилищно-коммунального хозяйства края

ОТЧЕТ

о ходе реализации государственной программы

за 2023 год

"8" апреля 2024 года

(дата составления отчета)

Министр жилищно-
коммунального хозяйства
Хабаровского края



А.В. Миронова

Исполнитель:
Ахмедзянова Екатерина Алексеевна,
Ведущий инспектор отдела по
формированию комфортной городской
среды, тел. 32-40-77 (3051),
e-mail: eaakhmedzyanova@khv.gov.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о ходе реализации мероприятий
государственной программы Хабаровского края
"Формирование современной городской среды"
за 2023 год

В целях создания условий для системного повышения качества и комфорта городской среды для жителей края, повышения уровня благоустройства территорий муниципальных образований края, разработана и утверждена постановлением Правительства Хабаровского края от 31.08.2017 № 356-пр государственная программа Хабаровского края "Формирование современной городской среды" (далее – Программа).

Для достижения целей Программы необходимо решение следующих задач:

- благоустройство общественных территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды в муниципальных образованиях края;
- вовлечение граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях края, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, в решение вопросов развития городской среды;
- разработка и реализация перечня мероприятий по цифровизации городского хозяйства края;
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципальных образований.

I. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы

Перевыполнены следующие показатели:

1.1. Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий, представленных в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации для включения в Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству.

Обоснование: в соответствии с соглашением с Минстроем России от 27 декабря 2022 г. № 069-09-2023-510 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Хабаровского края на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" Правительством края направлено 3 лучшие муниципальные практики (проекты) по благоустройству общественных территорий (приказ Минстроя России от 16 октября 2019 г. № 627/пр "О ежегодном конкурсе по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству, реализованных в субъектах Российской Федерации").

1.2. Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий в муниципальных образованиях, включенных в план социального развития центров экономического роста Хабаровского края.

Обоснование: в 2023 году за счет экономии средств в г. Хабаровске (2 дворовые территории) и г. Бикине (1 дворовая территория) реализовано три дополнительных дворовых территорий.

1.3. Количество благоустроенных общественных территорий, нарастающим итогом.

Обоснование: в 2023 году участниками проекта были 49 муниципальных образований края.

План – 81 общественная территория.

Факт – 90 общественных территорий.

За счет экономии реализованы дополнительные территории:

- рп. Чегдомын (3 общественных территории);
- г. Комсомольск-на-Амуре (1 общественная территория);
- г. Амурск (1 общественная территория);
- рп. Эльбан (1 общественная территория);
- рп. Новый Ургал (1 общественная территория);
- п. Дормидонтовка (1 общественная территория);
- с. Хурба (1 общественная территория).

1.4. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды.

Обоснование: увеличение объема закупок оборудования, связано с дополнительными территориями, благоустраиваемыми в 2023 г. за счет экономии средств.

Не выполнены следующие показатели:

1.1. Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий.

1.2. Доля дворовых территорий, на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства, в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии на планируемый период

Обоснование: в соответствии с Законом Хабаровского края от 28.09.2023 г. № 422 "О внесении изменений в Закон Хабаровского края "О краевом бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" средства на 2023 год не предусмотрены.

II. Сведения о степени выполнения мероприятий Программы

С учетом доведенных объемов финансирования в 2023 году запланировано к реализации 6 мероприятий.

Основное мероприятие "Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды":

1) разработка нормативных правовых актов Хабаровского края и органов местного самоуправления Хабаровского края по формированию современной городской среды.

В 2023 году актуализирована государственная программа Хабаровского края "Формирование современной городской среды", утвержденная постановлением Правительства края от 31.08.2017 № 356-пр (постановления Правительства края от 30 марта 2023 г. № 147-пр, от 23.08.2023 № 386-пр, от 27.10.2023 № 492-пр, от 27 октября 2023 г. № 492-пр).

Муниципальные программы муниципальных образований края – участников регионального проекта также актуализируются ежегодно, в том числе по итогам проведения онлайн голосования по отбору общественных территорий, подлежащих первоочередному благоустройству.

2) Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по реализации муниципальных программ формирования современной городской среды на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

В соответствии с Законом Хабаровского края от 28.09.2023 г. № 422 "О внесении изменений в Закон Хабаровского края "О краевом бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" средства на 2023 год на благоустройство дворовых территорий по минимальному перечню работ не предусмотрены.

Иные межбюджетные трансферы на 2023 г. 582 141,62 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 562 000,00 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 20 141,622 тыс. рублей).

Участники – 9 муниципальных образований края.

План – 80 дворовых территорий.

Факт – 83 дворовые территории.

Увеличение планового показателя количества дворовых территорий обусловлено направлением экономии средств иного межбюджетного трансферта на 3 дополнительных дворовых территорий в г. Хабаровска, г. Бикин.

На 01.12.2023 все работы завершены.

Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Формирование комфортной городской среды":

1) Реализация программ формирования современной городской среды (субсидии бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по реализации муниципальных программ формирования современной городской среды).

Участниками проекта в 2023 г. стали 49 муниципальных образований края. План – 81 общественная территория, факт – 90 общественных территорий.

Общий бюджет 369,791 млн. рублей, в т.ч.:

- ФБ – 336,179 млн. рублей,

- КБ – 10,397 млн. рублей,

- МБ – 23,215 млн. рублей.

Контракты заключены на все территории. По состоянию на 01.12.2023 работы завершены на 90 территориях. Увеличение показателя за счет направления экономии средств по результатам конкурентных процедур на 9 дополнительных территориях.

2) Организация и проведение общественных обсуждений с целью вовлечения граждан в принятие решений по вопросам развития городской среды.

Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды в муниципальных образованиях Хабаровского края, в том числе по результатам Всероссийского онлайн голосования на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru, проведенного в период с 15 апреля по 31 мая 2023 года.

3) Разработка и реализация перечня мероприятий по цифровизации городского хозяйства края.

Мероприятия по цифровизации городского хозяйства включены в паспорт регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" и реализуются на территории городских округов с 2019 года.

В г. Комсомольске-на-Амуре в 2023 году на общественных территориях, подлежащих благоустройству, продолжены мероприятия по подключению сетей освещения общественных пространств к автоматизированной системе управления уличного освещения (АСУ ГОРСВЕТ) и устройству видеонаблюдения.

4) Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований края на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Победитель 5 Всероссийского конкурса (реализация 2022 – 2023 годы) – проект г. Советская Гавань – "Площадь Победы с обустройством парка им. Императора Николая".

Общая стоимость проекта составляет 116,95 млн. рублей, ФБ – 70,00 млн. рублей, КБ – 33,60 млн. рублей, МБ – 13,35 млн. рублей. Работы завершены.

Победители 7 Всероссийского конкурса (реализация 2023 – 2024 годы):

- Благоустройство придворцовой площади "Икар над Амуром" - иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета 90,00 млн. рублей.

Стоимость проекта по разработанной документации с экспертизой составила 152 789,42 тыс. рублей.

21.07.2023 - заключен контракт на СМР с ООО "Люкс-Совгавань".

Техническая готовность – 38 %.

Видеонаблюдение подключено. Баннер установлен.

- "Парк культуры и отдыха в г. Бикин" иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета 80,00 млн. рублей.

Стоимость проекта по разработанной документации составила 84,36 млн. рублей.

13.06.2023 - заключен контракт на СМР с ООО "Океан Энерго".

Техническая готовность – 53 %.

Видеонаблюдение подключено. Баннер установлен.

I Конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в субъектах ДФО (реализация 2023 – 2024 гг.)

Победители – 4 МО, общая сумма гранта составит 450,00 млн. руб.:

- ПГТ Чегдомын Верхнебуреинский МР – иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета 150,00 млн. рублей.

Стоимость проекта по результатам экспертизы 176,526 млн. рублей.

27.07.2023 соглашение с МБУ Районный дом культуры заключено. Заключен контракт с подрядной организацией "УК "Экопром" 09.10.2023.

Техническая готовность – 5 %.

Видеонаблюдение подключено. Баннер установлен.

- ГП Город Николаевск-на-Амуре Николаевского МР – иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета 150,00 млн. рублей.

Реализация проекта осуществляется МКУ "Служба заказчика городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре".

Стоимость проекта согласно рабочей документации 150,0 млн. рублей (ФБ).

Договор с подрядной организацией ООО "ФОРПОСТ" заключен 08.08.2023. Работы начались, информационный баннер установлен. Видеонаблюдение подключено. Техническая готовность – 7 %.

- ПГТ Заветы Ильича Советско-Гаванского МР – иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета 100,00 млн. руб.

Контракт с подрядной организацией заключен с ИП Ханахян О.А. 12.10.2023. Видеонаблюдение подключено.

Техническая готовность – 2 %.

- Село Тополево Хабаровского МР – иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета 50,00 млн. руб.

Стоимость проекта 50,094 млн. рублей (ФБ – 50,0 млн. рублей, МБ – 0,94 млн. рублей).

Контракт на СМР заключен 03.08.2023 с "ООО СК Сатха". Работы ведутся. Видеонаблюдение подключено. Баннер установлен.

Техническая готовность – 45 %.

Соглашения с МО на продление работ на 2024 год заключены.

II Конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в субъектах ДФО (до 20.06.2023)

Победителями признаны 6 проектов Хабаровского края, на общую сумму 450 млн. рублей:

- проект "Зона отдыха, спорта и развлечений рп. Солнечный" – 150 млн. рублей;

- проект "Спорткомплекс "За Спорт – За Жизнь" с благоустройством стадиона "Железнодорожник" рп. Новый Ургал – 50 млн. рублей;

- проект "Парк культуры и отдыха рп. Хор" – 100 млн. рублей;
- проект "Сквер "Звездный" г. Амурск – 50 млн. рублей;
- проект "Сквер воинам-интернационалистам по ул. Карпатской" рп. Ванино – 50 млн. рублей;
- проект "Парк спорта и отдыха" рп. Корфовский – 50 млн. рублей.

III. Сведения об использовании бюджетных ассигнований краевого бюджета и иных средств на реализацию государственной программы, в том числе данные о профинансированных расходах, фактическом освоении полученных средств и причины не освоения в полном объеме бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию Программы

В 2023 году на реализацию Программы предусмотрено 1 588,965 млн. рублей, в том числе:

- 1 518,179 млн. рублей – средства федерального бюджета,
- 1 545,377 млн. рублей – средства краевого бюджета
- 52,788 млн. рублей – средства бюджетов муниципальных образований края.

По состоянию на 01.01.2024 кассовое исполнение реализации Программы составило 1 598,165 млн. рублей (100,6 % от предусмотренного плана).

IV. Результаты интегральной оценки эффективности Программы

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ края, утвержденным постановлением Правительства края от 20 сентября 2013 г. № 283-пр (далее-Порядок), проведена интегральная оценка эффективности реализации программы в 2023 году.

1. Оценка степени достижения цели и решения задач программы:

$$ДИ = \frac{(\frac{\Phi_1}{\Pi_1} + \frac{\Phi_2}{\Pi_2} + \frac{\Phi_K}{\Pi_K})}{10} = \frac{\frac{3}{2} + \frac{83}{80} + \frac{194}{194} + \frac{18}{18} + \frac{57}{57} + \frac{4}{4} + \frac{25}{25} + \frac{657}{560} + \frac{100}{90} + \frac{1}{1}}{10} = 1$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов краевого бюджета:

$$БЛ = \frac{0}{Л} = \frac{15445,377}{15445,377} = 1$$

3. Оценка степени реализации мероприятий программы:

$$СС_м = \frac{М_в}{М} = \frac{6}{6} = 1$$

4. Интегральная оценка эффективности реализации программы:


$$\begin{aligned} O_{\Pi} &= 0,6 * ДИ + 0,25 * БЛ + 0,15 * СС_м = \\ &= 0,6 * 1 + 0,25 * 1 + 0,15 * 1 = 1 \end{aligned}$$

Таким образом, расчет эффективности показывает, что Программа эффективна.

V. Предложения по дальнейшей реализации Программы, необходимости внесения в нее изменений

По результатам интегральной оценки эффективности Программа признана эффективной, в связи с чем ее реализацию необходимо продолжить и в последующие годы.

Министр жилищно-коммунального хозяйства края



А.В. Миронова

СВЕДЕНИЯ									
о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы "Формирование современной городской среды" за 2023 года									
(наименование программы)									
№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)		Процент выполнения показателя (индикатора)		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)		
			Предшествующий год (факт)	отчетный год		показателя (индикатора)			
				план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды								
1.1.	Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий, представленных в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации для включения в Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	единиц	3,00	2,00	3,00	150,00	В соответствии с соглашением с Министерством России от 27 декабря 2022 г. № 069-09-2023-510 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Хабаровского края на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" Правительством края направлено 3 лучшие муниципальные практики (проекты) по благоустройству общественных территорий (приказ Министра России от 16 октября 2019 г. № 627/пр "О ежегодном конкурсе по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству, реализованных в субъектах Российской Федерации")		
2.	Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды								
2.1.	Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий	штук	0	5	0	0	В соответствии с Законом Хабаровского края от 28.09.2023 г. № 422 "О внесении изменений в Закон Хабаровского края "О краевом бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" средства на 2023 год не предусмотрены.		
2.2.	Доля дворовых территорий, на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства, в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии на планируемый период	процентов	0	100	0	0	В соответствии с Законом Хабаровского края от 28.09.2023 г. № 422 "О внесении изменений в Закон Хабаровского края "О краевом бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" средства на 2023 год не предусмотрены.		
2.3.	Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий в муниципальных образованиях, включенных в план социального развития центров экономического роста Хабаровского края	единиц	160,00	80,00	83,00	103,75	В 2023 году за счет экономии средств в г. Хабаровске (2 дворовые территории) и г. Бикини (1 дворовая территория) реализовано три дополнительных дворовых территорий		
3.	Реализация регионального проекта Хабаровского края "Формирование комфортной городской среды"								
3.1.	Индекс качества городской среды по Хабаровскому краю	баллов	187,00	194,00	194,00	100,00			
3.2.	Прирост среднего значения индекса качества городской среды по Хабаровскому краю по отношению к 2019 году	процентов	14,00	18,00	18,00	100,00			
3.3.	Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50 процентов)	процентов	43,00	57,00	57,00	100,00			
3.4.	Количество городов с благоприятной городской средой	единиц	3,00	4,00	4,00	100,00			
3.5.	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %	процентов	22,69	25,00	25,00	100,00			

3.6.	Количество благоустроенных общественных территорий, нарастающим итогом	единиц	481,00	560,00	657,00	117,32	В 2023 году участниками проекта были 49 муниципальных образований края. План – 81 общественная территория. Факт – 90 общественных территорий. За счет экономии реализованы дополнительные территории: - рп. Чегдомын (3 общественных территорий); - г. Комсомольск-на-Амуре (1 общественная территория); - г. Амурск (1 общественная территория); - рп. Эльбан (1 общественная территория); - рп. Новый Ургал (1 общественная территория); - п. Дормидонтова (1 общественная территория); - с. Хурба (1 общественная территория).
3.7.	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупленного при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды	процентов	100,00	90,00	100,00	111,11	
3.8.	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях, не менее ед. нарастающим итогом	единиц	0,00	1,00	1,00	100,00	

«Формирование современной городской среды»
за 2023 год
(наименование программы)

наименование программы)							
№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Отметки об исполнении, статусе, участии	Срок реализации	Описание деятельности	засилованные	доставленные	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия, меры, принимаемые на негативных последствиях выполнения мероприятия не в полном объеме/частично/не выполнено
1	Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды	Министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию), граждане, организации (по согласованию)	2018-2025	проведение работ по благоустройству дворовых территорий с использованием субсидий, проведение работ по благоустройству общественных территорий с использованием субсидий, учреждение (для актуализации) муниципальных программ формирования современной городской среды	5	6	8
1.1.	Разработка перчаточных пунктов акций Хабаровского края и органов местного самоуправления Хабаровского края по формированию современной городской среды	Министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию), граждане, организации (по согласованию)	2018-2025	актуализация государственных программ края, учреждение (актуализация) муниципальных образований края, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, муниципальных программ формирования современной городской среды; разработка (актуализация) и утверждение паспортов регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" в рамках реализации национального проекта "Жизнь и городская среда"			
1.2.	Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходов обязательств муниципальных образований края по реализации муниципальных программ формирования современной городской среды на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	Министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию)	2018-2019, 2021-2025	проведение работ по благоустройству дворовых территорий с использованием субсидий			
2.	Реализация регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"	Министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию), граждане, организации (по согласованию)	2019-2025	создание условий для кардинального повышения комфортности городской среды Хабаровского края, повышение качества городской среды, сокращение количества городов с неблагоприятной средой в два раза; создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды в крае, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды			
2.1.	Реализация программ формирования современной городской среды (субсидий) бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходов обязательств муниципальных образований края по реализации муниципальных программ формирования современной городской среды	Министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию), граждане, организации (по согласованию)	2019-2025	проведение работ по благоустройству общественных территорий с использованием субсидий			

Результат реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия *						
№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, исполнитель, участник	Срок реализации	запланированные	достижимые	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия; меры, принимаемые на устранение негативных последствий реализации мероприятия, осуществление мероприятий не в полном объеме/частично/полностью
					7	
2.2.	Организация и проведение общественных обсуждений с целью вовлечения граждан и принятия решений по вопросам развития городской среды	министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию), граждане, организации (по согласованию)	2019-2025	проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов и муниципальных программ формирования современной городской среды в муниципальных образованиях Хабаровского края, в том числе по результатам рейтингового голосования	По итогам 2023 года для граждан, принявших участие в решении вопросов благоустройства, составила 25 % (из запланированных 25%). С целью определения территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации регионального проекта в 2023 году, на территории края проведено Всероссийское онлайн голосование в единой федеральной платформе. Участие в онлайн голосовании в Хабаровском крае приняли 113 742 человек и 50 муниципальных образований края. Еще одной активной инициативой формой участия граждан в решении вопросов благоустройства является трудовое участие граждан. Основные виды работ: - высадка зеленых насаждений, - покосы малых архитектурных форм, - уборка строительного мусора и др. Также, организуясь на общественные собрания, все объекты благоустройства сданы с привлечением широкой общественности: жителей благоустроенной территории, местных лидеров общественного мнения, журналистов и блогеров. Формат открытия общественных пространств проходит в виде праздничных концертных программ, спортивных мероприятий, различных молодежных социальных акций и т.д.	8
2.3.	Разработка и реализация проектов мероприятий по цифровизации городского хозяйства края	министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию)	2019-2025	исполнение мероприятий по цифровизации в муниципальных программах по формированию современной городской среды и их реализации при благоустройстве территорий	В г. Хабаровске продолжается работа: - по внедрению систем автоматического контроля за передвижением и работой коммунальной, дорожной и иной специализированной техники с использованием систем навигации; - за эффективностью использования техники (расчет логистических маршрутов), а также за оптимизированным отключением техники от маршрута; - по обустройству депозитарных переездов аудио оповещения, по подключению территорий города к системе "Безопасный город". В г. Комсомольске-на-Амуре в 2023 году на общественных территориях, подлежащих благоустройству, продолжены мероприятия по подключению сетей освещения общественных пространств к автоматизированной системе управления уличного освещения (АСУ ГОРСВЕТ) и устройству видеонаблюдения.	выполнено
2.4.	Привлечение средств межбюджетных трансфертов бюджетов муниципальных образований края на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию)	2022-2024	проведение работ по благоустройству общественных территорий муниципального образования, предосторожных проектов, создания комфортной городской среды, содержащих описание в текстовой и графической формах функций одной или нескольких взаимосвязанных общественных территорий муниципального образования края, комплекса мероприятий по их благоустройству, а также описание проектного развития общественной территории муниципального образования края, направленных в том числе на улучшение архитектурного облика муниципального образования края, создание пешеходных и туристических маршрутов, условий для рекреации и занятий спортом, повышение уровня санитарно-гигиенического и экологического благоустройства жителей и малых городов и исторических поселений края	Победитель 5 Всероссийского конкурса (реализация 2022 – 2023 года) – проект г. Советска Галин – "Площадь Победы с благоустройством парка им. Ивана Яковлева". Общая стоимость проекта составляет 16,95 млн. рублей, 9ФБ – 70,00 млн. рублей, КБ – 33,60 млн. рублей, МР – 13,35 млн. рублей. Техническая готовность – 100 %. Работы завершены. Победитель 7 Всероссийского конкурса (реализация 2023 – 2024 года): - Благоустройство придорожной полосы "Икар над Амуром" - новый межбюджетный трансферт из федерального бюджета 90,00 млн. рублей. Стоимость проекта по разработкой документации с экспертизой составила 152 789,42 тыс. рублей. 21.07.2023 - заключен контракт по СМР с ООО "Леве-Солнцалев". Техническая готовность – 38 %. Внебюджетное подключение. Бюджет установлен. - "Парк культуры и отдыха г.г. Ванин" - новый межбюджетный трансферт из федерального бюджета 80,00 млн. рублей. Стоимость проекта по разработкой документации составила 84,36 млн. рублей. 13.06.2023 - заключен контракт по СМР с ООО "Океан Энерго". Техническая готовность – 53 %. Внебюджетное подключение. Бюджет установлен. I Конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в субъектах ДФО (реализация 2023 – 2024 гг.) Победители – 4 МО, общая сумма гранта составил 450,00 млн. руб.: - ПГТ Черномор Верхоуральский МР – новый межбюджетный трансферт из федерального бюджета 150,00 млн. рублей. Стоимость проекта по результатам экспертизы 176,526 млн. рублей. 27.07.2023 соглашение с МБУ Районный дом культуры заключено. Заключен контракт с подрядной организацией "УК "Экопром" 09.10.2023. Техническая готовность – 5 %. Внебюджетное подключение. Бюджет установлен. - ПГТ Город Николаевск-на-Амуре Николаевский МР – новый межбюджетный трансферт из федерального бюджета 150,00 млн. рублей. Реализация проекта осуществляется МБУ "Служба заказчика городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре". Стоимость проекта согласно рабочей документации 150,0 млн. рублей (9ФБ). Договор с подрядной организацией ООО "ФОРТИОС" заключен 08.08.2023. Работы начались, информационный бланш установлен. Внебюджетное подключение. Техническая готовность – 7 %. - ПГТ Звезда Ильяна Советско-Гаванского МР – новый межбюджетный трансферт из федерального бюджета 100,00 млн. руб. Контракт с подрядной организацией заключен с ИП Ханыкин О.А. 12.10.2023. Внебюджетное подключение. Техническая готовность – 2 %. - Село Тополево Хабаровского МР – новый межбюджетный трансферт из федерального бюджета 50,00 млн. руб. Стоимость проекта 50,094 млн. рублей (9ФБ – 30,0 млн. рублей, МР – 0,94 млн. рублей). Контракт по СМР заключен 03.08.2023 с "ООО СК Ситга". Работы ведутся. Внебюджетное подключение. Бюджет установлен. Техническая готовность – 45 %. II Конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в субъектах ДФО (до 20.06.2023) Победителями признаны 6 проектов Хабаровского края, на общую сумму 450 млн. рублей: - проект "Зона отдыха, спорта и размещения рт. Солнечный" – 150 млн. рублей; - проект "Спортплощадка "За Спорт – За Жити" с благоустройством стадиона "Железнодорожник" рт. Новая Урла – 50 млн. рублей; - проект "Парк культуры и отдыха рт. Хор" – 100 млн. рублей; - проект "Смарт "Звездный" г. Амурск – 50 млн. рублей; - проект "Смарт юмшан-интерактивностям по ул. Карпатской" рт. Ванино – 50 млн. рублей; - проект "Парк спорта и отдыха" рт. Корфовский – 30 млн. рублей.	выполнено

к Порядку принятия решений о разработке
государственных программ Хабаровского края, их
формирования и реализации

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований краевого бюджета на реализацию государственной программы "Формирование современной городской среды"
за 2023 год

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объем бюджетных ассигнований (млн. рублей)				Профинансировано (млн. рублей)	Касовые расходы (млн. рублей)	Заклучено государственных контрактов за отчетный период (млн. рублей)	Заклучено	
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено в законе о краевом бюджете (на отчетную дату)	предусмотрено сводной бюджетной росписью (на отчетную дату)	единиц				объем принятых обязательств (млн. рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Всего	378,376	1 545,377	1 545,377	1 545,377	1 545,377				
	Программа "Формирование современной городской среды"	в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета	336,179	1 518,179	1 518,179	1 518,179	1 518,179				
		Министерство жилищно-коммунального хозяйства края	378,376	1 545,377	1 545,377	1 545,377	1 545,377				
		Соисполнитель	0,000								
		Всего	14,999								
I.	Поддержка муниципальных программ по формированию современной городской среды	в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета	0,000	562,000	562,000	562,000	562,000				
		Министерство жилищно-коммунального хозяйства края	14,999	562,000	562,000	562,000	562,000				
		Соисполнитель	0,000								
		Всего	14,999								

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объем бюджетных ассигнований (млн. рублей)				Профинансировано (млн. рублей)	Кассовые расходы (млн. рублей)	Заклучено государственных контрактов за отчетный период (млн. рублей)	Заклучено	
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено в законе о краевом бюджете (на отчетную дату)	предусмотрено сводной бюджетной росписью (на отчетную дату)	единиц				объем принятых обязательств (млн. рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		министерство жилищно-коммунального хозяйства края	363,377	983,377	983,377	983,377	983,377				
		всего	346,577	346,577	346,577	346,577	346,577				
2.1.	Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по реализации муниципальных программ формирования современной городской среды на мероприятия по благоустройству общественных территорий	в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета	336,179	336,179	336,179	336,179	336,179				
		министерство жилищно-коммунального хозяйства края	346,577	346,577	346,577	346,577	346,577				
		Всего	16,800	636,800	636,800	636,800	636,800	636,800			
2.2.	Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований края на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета		620,000	620,000	620,000	620,000				
		министерство жилищно-коммунального хозяйства края	16,800	636,800	636,800	636,800	636,800	636,800			
		соисполнитель	0,000								

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств
за 2023 год

(млн. руб.)

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов		Профинансировано	Кассовые расходы	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Государственная программа Хабаровского края "Формирование современной городской среды"	Всего	402,496	1 588,965	1 598,165	1 598,165	1 598,165
		федеральный бюджет	336,179	1 518,179	1 518,179	1 518,179	1 518,179
		Краевой бюджет	378,376	1 545,377	1 545,377	1 545,377	1 545,377
		в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета (далее - средства федерального бюджета)	336,179	1 518,179	1 518,179	1 518,179	1 518,179
		из них направленные на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства, межбюджетные трансферты, предоставляемые на конкурсной основе	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		бюджеты муниципальных образований	24,120	52,788	52,788	52,788	52,788
		внебюджетные средства					
1.	Поддержка муниципальных программ по формированию современной городской среды	всего	14,999	582,141	582,141	582,141	582,141
		краевой бюджет	14,999	562,000	562,000	562,000	562,000
		в том числе средства федерального бюджета	0,000	562,000	562,000	562,000	562,000
		бюджеты муниципальных образований края	0,000	20,141	20,141	20,141	20,141
		внебюджетные средства					
1.1.	Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по реализации муниципальных программ формирования современной городской среды на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	всего	14,999	0,000	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	14,999	0,000	0,000	0,000	0,000
		в том числе средства федерального бюджета	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		бюджеты муниципальных образований края	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства					
1.1.1.	Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по реализации муниципальных программ формирования современной городской среды на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований края, включенных в план социального развития	всего	0,000	582,141	582,141	582,141	582,141
		краевой бюджет	0,000	562,000	562,000	562,000	562,000
		в том числе средства федерального бюджета	0,000	562,000	562,000	562,000	562,000
		бюджеты муниципальных образований края	0,000	20,141	20,141	20,141	20,141
		внебюджетные средства					
2.	Реализация регионального проекта Хабаровского края "Формирование комфортной городской среды"	всего	387,497	1 006,824	1 016,024	1 016,024	1 016,024
		краевой бюджет	363,377	983,377	983,377	983,377	983,377
		в том числе средства федерального бюджета	336,179	956,179	956,179	956,179	956,179
		бюджеты муниципальных образований края	24,120	32,647	32,647	32,647	32,647
		внебюджетные средства					
2.1.	Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по реализации муниципальных программ формирования современной городской среды на мероприятия по благоустройству общественных территорий	всего	370,697	370,024	370,024	370,024	370,024
		краевой бюджет	346,577	346,577	346,577	346,577	346,577
		в том числе средства федерального бюджета	336,179	336,179	336,179	336,179	336,179
		бюджеты муниципальных образований края	24,120	23,447	23,447	23,447	23,447
		внебюджетные средства					
	Предоставление иных межбюджетных трансфертов	всего	16,800	636,800	646,000	646,000	646,000
		краевой бюджет	16,800	636,800	636,800	636,800	636,800
		в том числе средства федерального бюджета	0,000	620,000	620,000	620,000	620,000

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов		Профинансировано	Кассовые расходы	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотренно по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5		7	8
2.2	на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	бюджеты муниципальных образований края	0,000	9,200	9,200	9,200	9,200
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000