

П А С П О Р Т
регионального проекта

Формирование комфортной городской среды (Хабаровский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Формирование комфортной городской среды (Хабаровский край)			
Краткое наименование регионального проекта	ФКГС	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Тюрин Д.В.	Заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по природным ресурсам и сельскому хозяйству		
Руководитель регионального проекта	Миронова А.В.	Министр		
Администратор регионального проекта	Пьянкова Е.А.	Заместитель начальника управления жилищного хозяйства - начальник отдела реализации приоритетного государственного проекта по формированию современной городской среды		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Формирование современной городской среды"	
		Направление (подпрограмма)	Государственная программа Хабаровского края "Формирование современной городской среды"	
	2	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Формирование современной городской среды"	
		Направление (подпрограмма)	Государственная программа Хабаровского края "Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств															
1.1.	Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)	ФП	Процент	14,0000	2020	0,0000	14,0000	29,0000	43,0000	43,0000	57,0000	57,0000	-	-	ЕМИСС	
1.2.	Количество благоустроенных общественных территорий	ФП	Единица	137,0000	2020	0,0000	137,0000	255,0000	352,0000	451,0000	560,0000	649,0000	-	-	ЕМИСС	
1.3.	Количество городов с благоприятной городской средой	ФП	Единица	1,0000	2020	0,0000	1,0000	2,0000	3,0000	3,0000	4,0000	4,0000	-	-	ЕМИСС	
1.4.	Индекс качества городской среды	ФП	Балл	164,0000	2020	0,0000	164,0000	171,0000	178,0000	187,0000	194,0000	203,0000	-	-	ЕМИСС	
2	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды															
2.1.	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках	ФП	Процент	0,0000	2021	0,0000	0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	-	-	ЕМИСС	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
	реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %															
2.2.	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	4,0000	9,0000	14,0000	18,0000	24,0000	-	-	ЕМИСС	
2.3.	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %	ФП	Процент	9,7000	2020	0,0000	9,7000	12,0000	15,0000	20,0000	25,0000	30,0000	-	-	ЕМИСС	
2.4.	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим	ФП	Единица	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	-	-	ГИИС "Электронный бюджет"	

[illegible]

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств														
1.1.	Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)	ФП	Процент	43,00 00	43,00 00	43,00 00	43,00 00	43,00 00	43,00 00	43,00 00	43,00 00	43,00 00	43,00 00	43,00 00	57,0000
1.2.	Количество благоустроенных общественных территорий	ФП	Единица	481,0 000	481,0 000	481,0 000	481,0 000	481,0 000	490,0 000	520,0 000	530,0 000	540,0 000	550,0 000	560,0 000	560,0000
1.3.	Количество городов с благоприятной городской средой	ФП	Единица	3,000 0	3,000 0	3,000 0	3,000 0	3,000 0	3,000 0	3,000 0	3,000 0	3,000 0	3,000 0	3,000 0	4,0000
1.4.	Индекс качества городской среды	ФП	Балл	178,0 000	178,0 000	178,0 000	178,0 000	187,0 000	187,0 000	187,0 000	187,0 000	187,0 000	187,0 000	187,0 000	194,0000
2	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды														
2.1.	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %	ФП	Процент	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	85,00 00	90,00 00	90,0000
2.2.	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %	ФП	Процент	9,000 0	9,000 0	9,000 0	9,000 0	14,00 00	14,00 00	14,00 00	14,00 00	14,00 00	14,00 00	14,00 00	18,0000
2.3.	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от	ФП	Процент	0,000 0	0,000 0	5,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	10,00 00	10,00 00	12,00 00	15,00 00	20,00 00	25,0000

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств																
1.1	Правительством Хабаровского края подготовлена заявка на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, предусматривающего в том числе, реализацию отдельных мероприятий по восстановлению и развитию исторических территорий муниципальных образований Российской Федерации	-	Условная единица	-	2019	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	-	-	Направлена заявка для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и (или) исторических поселениях, предусматривающего в том числе, реализацию отдельных мероприятий по восстановлению и развитию исторических территорий муниципальных образований Российской Федерации	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
2	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды																
2.1	В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	-	-	В Хабаровском крае создан и действует региональный центр компетенций по вопросам городской среды	Оказание услуг (выполнение работ)	
2.2	В субъектах Российской Федерации актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и	-	Условная единица	0,0000	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	1,0 000	1,0 000	-	-	Актуализированы государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды	Утверждение документа	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году																
2.3	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом. Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2020	-	-	-	-	0,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	Реализация проекта в 2022- 2023 гг. на территории муниципального образования - победителя конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых	Благоуст ройство территор ии, ремонт объектов недвижи мого имущест ва	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей.		
3	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств																
3.1	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды. Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2019	-	226 ,00 00	344 ,00 00	441 ,00 00	540 ,00 00	1 3 20, 000 0	1 4 09, 000 0	-	-	Благоустроено 710 общественных территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды в муниципальных образованиях Хабаровского края в период 2019 - 2024 гг., в том числе: - в 2019 году - 226 дворовых и общественных терр иторий; - в 2020 году - 118	Благоуст ройство территор ии, ремонт объектов недвижи мого имущест ва	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															общественных территорий; - в 2021 году - 105 общественных территории; - в 2022 году - 91 общественная территория; - в 2023 году - 81 общественная территория; - в 2024 году - 89 общественных территорий		
4	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды																
4.1	Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"	-	Процен т	0,0000	2019	-	-	12, 000 0	15, 000 0	20, 000 0	25, 000 0	30, 000 0	-	-	В Хабаровском крае проведены мероприятия по вовлечению граждан старше 14 лет в решение вопросов развития городской среды, достигнут показатель	Проведе ние массовых меропри ятий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
															регионального проекта "Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %"		
4.2	Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного	-	Условн ая единиц а	0,0000	-	-	-	0,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	Улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения	Обеспече ние реализац ии федераль	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"															современных технологий	ного проекта (результ та федераль ного проекта)

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств							
1.1	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	434 157,05	401 283,89	374 397,95	374 277,20	370 390,51	382 840,83	2 337 347,43
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	434 157,05	401 283,89	374 397,95	374 277,20	370 390,51	382 840,83	2 337 347,43
1.1.1.1.	бюджет субъекта	405 223,72	373 775,06	355 223,72	344 539,75	346 576,60	382 840,83	2 208 179,68
1.1.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	405 223,72	373 775,06	355 223,72	344 539,75	346 576,60	382 840,83	2 208 179,68
1.1.1.1.1.4.	местным бюджетам	405 223,72	373 775,06	355 223,72	344 539,75	346 576,60	382 840,83	2 208 179,68
1.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	434 157,05	401 283,89	374 397,95	374 277,20	370 390,51	382 840,83	2 337 347,43
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды							
2.1	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших	0,00	0,00	0,00	90 950,00	16 800,00	20 000,00	127 750,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств												
1.1.	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	0,00	0,00	0,00	7 600,00	13 600,00	43 600,00	95 000,00	145 000,00	205 000,00	266 105,00	346 576,60	346 576,60
2	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды												
2.1.	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	7 600,00	13 600,00	43 600,00	95 000,00	145 000,00	205 000,00	266 105,00	363 376,60	363 376,60

7. Дополнительная информация

В соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта от 26.01.2023 № 069-2019-F20038-1/14:

1. Результат "Мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения" на 2022 год скорректирован и составляет 1320 ед., в том числе в 2019 году - 223 ед. (137 - общественных территорий, 86 - дворовых территорий), в 2020 году - 281 ед. (121 общественная территория, 160 - дворовых территорий), в 2021 году - 481 ед. (130 - общественных территорий, 351 - дворовая территория), в 2022 году - 251 ед. (91 - общественная территория, 160 - дворовых территорий).
2. Результат "В субъектах Российской Федерации актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году" в 2022 году - "1".

Дополнительная потребность в средствах федерального бюджета на реализацию регионального проекта на мероприятия по благоустройству общественных территорий в период с 2023 по 2024 годы составляет 4 390,00 млн. рублей, на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в период с 2023 по 2024 годы составляет 10 800,00 млн. рублей.

В соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта от 26.01.2023 № 069-2019-F20038-1/14 показатель "Количество благоустроенных общественных территорий" (нарастающим итогом) на 2021 год скорректирован и составляет 360 ед., на 2022 год - 479 ед.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
ФКГС

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств								
1.1	Результат "Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Миронова А.В.	Благоустроено 710 общественных территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды в муниципальных образованиях Хабаровского края в период 2019 - 2024 гг., в том числе: - в 2019 году - 226 дворовых и общественных территорий; - в 2020 году - 118 общественных территорий; - в 2021 году - 105 общественных территории; - в 2022 году - 91 общественная территория; - в 2023 году - 81 общественная территория; - в 2024 году - 89 общественных территорий	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.1	Контрольная точка "В 2019 году выполнены мероприятия по благоустройству 137 общественных территорий"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Миронова А.В.	Прочий тип документа Мероприятия по благоустройству территорий завершены	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.2	Контрольная точка "Контроль реализации мероприятий по благоустройству 137 общественных территорий"	-	31.12.2019	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Миронова А.В.	Отчет Органами местного самоуправления края представлены отчеты о ходе реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.3	Контрольная точка "В 2020 году выполнены мероприятия по благоустройству 118 общественных территорий"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	09	Миронова А.В.	Мероприятия по благоустройству территорий завершены	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.1.4	Контрольная точка "Заключено соглашение "О предоставлении субсидии в 2021 - 2023 гг. из федерального бюджета бюджету Хабаровского края на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды""	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Миронова А.В.	Соглашение С Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации заключено соглашение "О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Хабаровского края на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.5	Контрольная точка "Контроль реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий" 118	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Миронова А.В.	Органами местного самоуправления края представлены отчеты о ходе реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Подготовлен	-	15.01.2021	Взаимо	Взаимо	Миронова А.В.	Отчет Министерством	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отчет Хабаровского края о ходе реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий за 2020 год"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края представлен отчет о ходе реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий за 2020 год		"Электронный бюджет"
1.1.7	Контрольная точка "Заключено с органами местного самоуправления края соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по реализации муниципальных программ формирования современной городской среды"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Миронова А.В.	Соглашение С органами местного самоуправления края заключены соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по реализации муниципальных программ формирования современной городской среды	-	-
1.1.8	Контрольная точка "Утверждено распределение субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на софинансирование	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Миронова А.В.	Распоряжение Распоряжением Правительства Хабаровского края утверждено распределение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	расходных обязательств муниципальных образований края по реализации программ современной городской среды"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по реализации муниципальных программ формирования современной городской среды		
1.1.9	Контрольная точка "Проведены конкурсные процедуры в целях отбора подрядных организаций на выполнение работ по благоустройству территорий"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Миронова А.В.	Прочий тип документа Осуществлено планирование закупок в целях реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий	-	-
1.1.10	Контрольная точка "Подготовлен отчет о ходе реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий за I квартал 2021 года"	-	10.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Миронова А.В.	Отчет Органами местного самоуправления края представлены отчеты о ходе реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий за I квартал 2021 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.1.11	Контрольная точка "Подготовлен отчет о ходе реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий за II квартал 2021 года"	-	10.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Миронова А.В.	Отчет Органами местного самоуправления края представлены отчеты о ходе реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий за II квартал 2021 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.12	Контрольная точка "Подготовлен отчет о ходе реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий за III квартал 2021 года"	-	10.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Миронова А.В.	Отчет Органами местного самоуправления края представлены отчеты о ходе реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий за III квартал 2021 года	-	-
1.1.13	Контрольная точка "В 2021 году выполнены мероприятия по благоустройству 97	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными	10	Миронова А.В.	Прочий тип документа Мероприятия по благоустройству	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общественных территорий", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует			территорий завершены		
1.1.14	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тюрин Д.В.		-	-
1.1.15	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Миронова А.В.	Соглашение С Правительством Хабаровского края заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Хабаровского края на поддержку государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации и	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"		
1.1.16	Контрольная точка "Представлены отчеты муниципальных образований - участников проекта за I квартал 2022 года"	-	20.04.2022	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Миронова А.В.	Отчет Представлены отчеты муниципальных образований - участников проекта за I квартал 2022 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.17	Контрольная точка "Представлены отчеты муниципальных образований - участников проекта за II квартал 2022 года"	-	20.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	09	Миронова А.В.	Отчет Представлены отчеты ОМС о реализации проекта за 2 квартал 2022 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.18	Контрольная точка "Представлены отчеты муниципальных образований - участников проекта за III квартал 2022 года"	-	20.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Миронова А.В.	Отчет Представлены отчеты муниципальных образований - участников проекта за III квартал 2022 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.19	Контрольная точка "Между министерством жилищно-коммунального хозяйства края и органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий на 2023 год"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Миронова А.В.	Прочий тип документа Информационная справка о заключенных соглашениях между министерством ЖКХ и ОМС (реестр соглашений)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.20	Контрольная точка "Утверждено распоряжение Правительства Хабаровского края о распределении субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на мероприятия по благоустройству"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Миронова А.В.	Распоряжение Распоряжение Правительства Хабаровского края о распределении субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общественных территорий на 2023 год"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		образований на мероприятия по благоустройству общественных территорий на 2023 год		
1.1.21	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Единица	-	20.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	09	Пьянкова Е.А.	Справка министерства жилищно-коммунального хозяйства края по достижению значения результата за I квартал 2023 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.22	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Единица	-	20.07.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пьянкова Е.А.	Справка министерства жилищно-коммунального хозяйства края по достижению значения результата за II квартал 2023 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.23	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации	-	20.10.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Пьянкова Е.А.	Справка министерства жилищно-коммунального	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Единица			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		хозяйства края по достижению значения результата за III квартал 2023 года		й бюджет"
1.1.24	Контрольная точка "Утверждено распоряжение Правительства Хабаровского края о распределении субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на мероприятия по благоустройству общественных территорий ", значение: 0.0000, Единица	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пьянкова Е.А.	Распоряжение Правительства Хабаровского края о распределении субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на мероприятия по благоустройству общественных территорий на 2024 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.25	Контрольная точка "Завершено благоустройство общественных территорий, запланированных на текущий год", значение: 0.0000, Единица	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пьянкова Е.А.	Справка министерства жилищно-коммунального хозяйства края о завершении благоустройства общественных территорий в 2023 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.26	Контрольная точка "Завершено благоустройство общественных территорий, запланированных на текущий год", значение: 0.0000, Единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пьянкова Е.А.	Справка министерства жилищно-коммунального хозяйства края о завершении благоустройства общественных территорий в 2024 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2	Результат "Правительством Хабаровского края подготовлена заявка на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, предусматривающего в том числе, реализацию отдельных мероприятий по восстановлению и развитию исторических территорий муниципальных образований Российской Федерации"	01.01.2019	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Миронова А.В.	Направлена заявка для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и (или) исторических поселениях, предусматривающего в том числе, реализацию отдельных мероприятий по восстановлению и развитию исторических территорий муниципальных образований Российской Федерации	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.1	Контрольная точка	-	31.03.2019	Взаимо	Взаимо	Миронова А.В.	Письмо за подписью	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Правительством Хабаровского края подготовлена и направлена заявка на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (и.о. Председателя Правительства Хабаровского края) о направлении в Федеральную конкурсную комиссию заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды		
1.2.2	Контрольная точка "Правительством Хабаровского края подготовлена и направлена заявка на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях"	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Миронова А.В.	Письмо за подписью высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (и.о. Председателя Правительства Хабаровского края) о направлении в Федеральную конкурсную комиссию заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды	-	-
1.2.3	Контрольная точка "Правительством Хабаровского края подготовлена и направлена"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Миронова А.В.	Исходящее письмо Письмо за подписью высшего должностного лица	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заявка на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		субъекта Российской Федерации (и.о. Председателя Правительства Хабаровского края) о направлении в Федеральную конкурсную комиссию заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды		
1.2.4	Контрольная точка "Правительством Хабаровского края подготовлена и направлена заявка на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (реализация проектов предусмотрена в 2022 - 2023 годах)"	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Миронова А.В.	Исходящее письмо Письмо за подписью высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (и.о. Председателя Правительства Хабаровского края) о направлении в Федеральную конкурсную комиссию заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.5	Контрольная точка "Правительством Хабаровского	-	01.09.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Миронова А.В.	Исходящее письмо Письмо за подписью высшего	-	ГИИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	края подготовлена и направлена заявка на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (реализация проектов предусмотрена в 2023 - 2024 годах)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		должностного лица субъекта Российской Федерации (и.о. Председателя Правительства Хабаровского края) о направлении в Федеральную конкурсную комиссию заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды		й бюджет"
2	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды								
2.1	Результат "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом"	16.09.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Миронова А.В.	Реализация проекта в 2022-2023 гг. на территории муниципального образования - победителя конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом,	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							самореализации людей.		
2.1.1	Контрольная точка "Министерством жилищно-коммунального хозяйства края в Минстрой России представлен отчет о выполнении согласованного Минстроем России и высшим должностным лицом Хабаровского края графика выполнения мероприятий муниципальным образованием - победителем конкурса", значение: 1.0000	-	20.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Миронова А.В.	Отчет Министерством жилищно-коммунального хозяйства края в Минстрой России представлен отчет о выполнении согласованного Минстроем России и высшим должностным лицом Хабаровского края графика выполнения мероприятий муниципальным образованием - победителем конкурса. Формат отчета утверждается Минстроем России.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.2	Контрольная точка "В Минстрой России предоставлен контракт на выполнение работ по реализации проекта", значение: 1.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Миронова А.В.	Прочий тип документа В Минстрой России предоставлен контракт на выполнение работ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.3	Контрольная точка	-	20.07.2022	Взаимо	Взаимо	Миронова А.В.	Отчет Министерством	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Министерством жилищно-коммунального хозяйства края в Минстрой России представлен отчет о выполнении согласованного Минстроем России и высшим должностным лицом Хабаровского края графика выполнения мероприятий муниципальным образованием - победителем конкурса", значение: 1.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		жилищно-коммунального хозяйства края в Минстрой России представлен отчет о выполнении согласованного Минстроем России и высшим должностным лицом Хабаровского края графика выполнения мероприятий муниципальным образованием - победителем конкурса. Форма отчета утверждается Минстроем России.		"Электронный бюджет"
2.1.4	Контрольная точка "Министерством жилищно-коммунального хозяйства края в Минстрой России представлен отчет о выполнении согласованного Минстроем России и высшим должностным лицом Хабаровского края графика выполнения мероприятий муниципальным образованием - победителем конкурса", значение: 1.0000	-	20.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Миронова А.В.	Отчет Министерством жилищно-коммунального хозяйства края в Минстрой России представлен отчет о выполнении согласованного Минстроем России и высшим должностным лицом Хабаровского края графика выполнения мероприятий муниципальным образованием - победителем конкурса. Форма отчета утверждается Минстроем России.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.5	Контрольная точка "Между		31.12.2022	09	Взаимо	Пьянкова Е.А.	Соглашение Заключение	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Минстроем России и субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Единица	-			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		соглашения или дополнительного соглашения на 2023 год		"Электронный бюджет"
2.1.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	20.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пьянкова Е.А.	Отчет министерства жилищно-коммунального хозяйства края в Минстрой России о выполнении согласованного Минстроем России и высшим должностным лицом Хабаровского края графика выполнения мероприятий муниципальным образованием - победителем конкурса за I квартал 2023 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Единица	-	20.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Пьянкова Е.А.	Отчет министерства жилищно-коммунального хозяйства края в Минстрой России о выполнении согласованного Минстроем России и высшим должностным лицом	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		Хабаровского края графика выполнения мероприятий муниципальным образованием - победителем конкурса за II квартал 2023 года		
2.1.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Единица	-	20.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пьянкова Е.А.	Отчет министерства жилищно-коммунального хозяйства края в Минстрой России о выполнении согласованного Минстроем России и высшим должностным лицом Хабаровского края графика выполнения мероприятий муниципальным образованием - победителем конкурса за III квартал 2023 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.9	Контрольная точка "Проект реализован"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пьянкова Е.А.	Исходящее письмо министерства жилищно-коммунального хозяйства края о завершении реализации проекта в Минстрой России	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2	Результат "Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды""	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Миронова А.В.	В Хабаровском крае проведены мероприятия по вовлечению граждан старше 14 лет в решение вопросов развития городской среды, достигнут показатель регионального проекта "Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %"	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Миронова А.В.	Прочий тип документа В Хабаровском крае проведено рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для благоустройства (на год, следующий за отчетным)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
2.2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Миронова А.В.	Отчет Отчет о вовлечении граждан в реализацию регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.3	Контрольная точка "Министерством жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края совместно с органами местного самоуправления проведено онлайн голосование по выбору общественных территорий, подлежащих первоочередному благоустройству в 2023 году", Процент	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пьянкова Е.А.	Протокол Протокол краевой межведомственной комиссии под председательством Губернатора Хабаровского края или протокол рабочей группы по организации и проведению онлайн голосования в 2022 году под председательством министра жилищно-коммунального хозяйства края.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Процент	-	31.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами	Пьянкова Е.А.	Отчет Отчет о вовлечении граждан в реализацию регионального проекта "Формирование	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	20.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пьянкова Е.А.	Отчет министерства жилищно-коммунального хозяйства края о вовлечении граждан в реализацию проекта (через размещение в личном кабинете субъекта) за II квартал 2023 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	20.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пьянкова Е.А.	Отчет министерства жилищно-коммунального хозяйства края о вовлечении граждан в реализацию проекта (через размещение в личном кабинете субъекта) за III квартал 2023 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Процент	-	29.12.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Пьянкова Е.А.	Отчет министерства жилищно-коммунального хозяйства края о вовлечении граждан в реализацию регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
2.2.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Процент	-	31.12.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пьянкова Е.А.	Отчет министерства жилищно-коммунального хозяйства края о вовлечении граждан в реализацию регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3	Результат "В субъектах Российской Федерации актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году"	01.01.2019	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Миронова А.В.	Актуализированы государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды	Нет	Информация ОМС
2.3.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.03.2019	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Миронова А.В.	Разработаны проекты нормативных правовых актов органов местного	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		самоуправления о внесении изменений в муниципальные программы формирования современной городской среды		
2.3.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Миронова А.В.	Подписаны нормативные правовые акты органов местного самоуправления о внесении изменений в муниципальные программы формирования современной городской среды	-	-
2.3.3	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Миронова А.В.	Нормативные правовые акты органов местного самоуправления о внесении изменений в муниципальные программы формирования современной городской среды опубликованы	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.4	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Миронова А.В.	Разработаны проекты нормативных правовых актов органов местного самоуправления о внесении изменений в муниципальные программы формирования современной городской среды	-	-
2.3.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Миронова А.В.	Подписаны нормативные правовые акты органов местного самоуправления о внесении изменений в муниципальные программы формирования современной городской среды	-	-
2.3.6	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.03.2020	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Миронова А.В.	Нормативные правовые акты органов местного самоуправления о внесении изменений в муниципальные программы формирования современной городской среды	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точкам и отсутствует		опубликованы		
2.3.7	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.10.2021	02	03	Миронова А.В.	Прочий тип документа Разработаны проекты нормативных правовых актов органов местного самоуправления о внесении изменений в муниципальные программы формирования современной городской среды	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.8	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.10.2021	01	01	Миронова А.В.	Постановление Подписаны нормативные правовые акты органов местного самоуправления о внесении изменений в муниципальные программы формирования современной городской среды	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.9	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.11.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Миронова А.В.	Постановление Нормативные правовые акты органов местного самоуправления о внесении изменений в муниципальные программы формирования современной городской среды	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует		опубликованы		
2.3.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Единица	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пьянкова Е.А.	Отчет министерства жилищно-коммунального хозяйства края об актуализации государственной (муниципальных) программ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Единица	-	15.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пьянкова Е.А.	Отчет министерства жилищно-коммунального хозяйства края об актуализации государственной (муниципальных) программ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.12	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000, Единица	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Пьянкова Е.А.	Постановление Правительства края о внесении изменений в государственную	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.4.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.02.2021	01	03	Миронова А.В.	Исходящее письмо В Минстрой России от Хабаровского края направлена информация о создании и функционировании РЦК	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.03.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Миронова А.В.	Отчет Отчет о создании и функционировании РЦК в Хабаровском крае	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Миронова А.В.	Исходящее письмо В Минстрой России от Хабаровского края направлена информация о создании и функционировании РЦК	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.4	Контрольная точка "Услуга	-	01.03.2022	02	Взаимо	Миронова А.В.	Отчет Отчет о создании и	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000				связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		функционировании РЦК в Хабаровском крае		"Электронный бюджет"
2.5	Результат "Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город""	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Миронова А.В.	Улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	06	Кондаков С.В.	Справка Обеспечен мониторинг исполнения паспорта ведомственного проекта Хабаровского края цифровизации городского хозяйства "Умный город" (в 2021 году реализованы мероприятия, предусмотренные	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000			отсутствует			паспортом ведомственного проекта)		
2.5.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кондаков С.В.	Прочий тип документа В Хабаровском крае функционирует цифровая платформа вовлечения граждан в решение вопросов городского развития	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Кондаков С.В.	Справка Обеспечен мониторинг исполнения паспорта ведомственного проекта Хабаровского края цифровизации городского хозяйства "Умный город" (в 2022 году реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"								
2.5.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	03	07	Кондаков С.В.	Справка В Хабаровском крае функционирует цифровая платформа вовлечения граждан в решение вопросов городского развития	-	ГИИС "Электронная бюджет"
2.5.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения на территории края мероприятий по цифровизации городского хозяйства "Умный город""	-	20.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кондаков С.В.	Отчет министерства жилищно-коммунального хозяйства края о выполнении мероприятий по цифровизации городского хозяйства ОМС	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	20.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Кондаков С.В.	Отчет министерства жилищно-коммунального хозяйства края о выполнении мероприятий по цифровизации городского хозяйства в ОМС	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.5.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	20.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кондаков С.В.	Отчет министерства жилищно-коммунального хозяйства края о выполнении мероприятий по цифровизации городского хозяйства в ОМС	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения на территории края мероприятий по цифровизации городского хозяйства "Умный город""	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кондаков С.В.	Отчет министерства жилищно-коммунального хозяйства края о выполнении мероприятий по цифровизации городского хозяйства в ОМС	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения на территории края мероприятий по цифровизации городского хозяйства"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Кондаков С.В.	Отчет министерства жилищно-коммунального хозяйства края о выполнении мероприятий	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	хозяйства "Умный город"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		по цифровизации городского хозяйства в ОМС		

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Миронова А. В.	Министр	Тюрин Д. В.	10
2	Администратор регионального проекта	Пьянкова Е. А.	Заместитель начальника управления жилищного хозяйства - начальник отдела реализации приоритетного государственного проекта по формированию современной городской среды	Миронова А. В.	15
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Миронова А. В.	Министр	Тюрин Д. В.	10
4	Администратор	Пьянкова Е. А.	Заместитель начальника управления жилищного хозяйства - начальник отдела реализации приоритетного государственного проекта по формированию современной городской среды	Миронова А. В.	15
Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Миронова А. В.	Министр	Тюрин Д. В.	10
6	Участник регионального проекта	Пьянкова Е. А.	Заместитель начальника управления жилищного хозяйства - начальник отдела реализации приоритетного государственного проекта по формированию современной	Миронова А. В.	15

			городской среды		
Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Миронова А. В.	Министр	Тюрин Д. В.	10
8	Участник регионального проекта	Пьянкова Е. А.	Заместитель начальника управления жилищного хозяйства - начальник отдела реализации приоритетного государственного проекта по формированию современной городской среды	Миронова А. В.	15
Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Миронова А. В.	Министр	Тюрин Д. В.	10
10	Участник регионального проекта	Пьянкова Е. А.	Заместитель начальника управления жилищного хозяйства - начальник отдела реализации приоритетного государственного проекта по формированию современной городской среды	Миронова А. В.	15
В субъектах Российской Федерации актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Миронова А. В.	Министр	Тюрин Д. В.	10
12	Участник регионального проекта	Пьянкова Е. А.	Заместитель начальника управления жилищного хозяйства - начальник отдела	Миронова А. В.	15

			реализации приоритетного государственного проекта по формированию современной городской среды		
В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Тюрин Д. В.	Министр жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края	Дегтярев М. В.	1
Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Миронова А. В.	Министр	Тюрин Д. В.	10
15	Участник регионального проекта	Кондаков С. В.	Заместитель министра - начальник управления	Миронова А. В.	10
Правительством Хабаровского края подготовлена заявка на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, предусматривающего в том числе, реализацию отдельных мероприятий по восстановлению и развитию исторических территорий муниципальных образований Российской Федерации					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Миронова А. В.	Министр	Тюрин Д. В.	10
17	Участник регионального проекта	Пьянкова Е. А.	Заместитель начальника управления жилищного хозяйства - начальник отдела реализации приоритетного государственного проекта по формированию современной городской среды	Миронова А. В.	15