

и.о. министра
жилищно-коммунального хозяйства
Хабаровского края
Кондаков С.В.

(подпись)

04.04.2019

УТВЕРЖДЕН
протоколом проектного комитета
от 03 апреля 2019 г. № 1

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.04.2019

"Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами"

Хабаровский край

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
-	-	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым не выявлено	-	-

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
Дальневосточный федеральный округ												
Хабаровский край												
Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %												
1.	Прогнозные сведения	Основной. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов в Хабаровском крае	Возрастающий	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0%	В работе, риски недостижения показателя по итогам года отсутствуют. Показатель рассчитывается по итогам года.
Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %												
2.	Прогнозные сведения	Основной. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов в Хабаровском крае	Возрастающий	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0%	В работе, риски недостижения показателя по итогам года отсутствуют. Показатель рассчитывается по итогам года.
Доля разработанных электронных моделей территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в субъектах Российской Федерации, %												
3.	Прогнозные сведения	Дополнительный. Разработка электронной модели территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Хабаровском крае	Возрастающий	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Показатель запланирован с 2020 г.
Показатель федерального проекта: -												
4.	Прогнозные сведения	Дополнительный. Создание электронной региональной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами Хабаровского края	Возрастающий	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Показатель в соответствии с паспортом регионального (запланирован с 2020 г.). При этом, соглашением о реализации регионального проекта от 14.02.2018 № 051-2019-Г20052-1 данный показатель не предусмотрен.
Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, %												

5.	Прогнозные сведения	Дополнительный. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов	Возрастающий	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Показатель включен в соответствии с соглашением о реализации регионального проекта от 14.02.2018 № 051-2019-G20052-1
----	---------------------	---	--------------	---------	------	------	------	------	------	------	---	--

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	Результат федерального проекта: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке и утилизации ТКО, в том числе:	87,00	87,00	87,00	-	-	-	-
1.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированный бюджет Хабаровского края (без учета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в т.ч.:	87,00	87,00	87,00	-	-	-	В бюджете Хабаровского края предусмотрены средства на 2019 год на разработку проектно-сметной документации на объекты обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, планируемых к введению в промышленную эксплуатацию. Исполнение будет указано по итогам 2019 года.
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	краевой бюджет	87,00	87,00	87,00	-	-	-	-
	Отсутствие отклонений	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Хабаровского края)	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1.1.4.	-	внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-

Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:	87,00	87,00	87,00	-	-	-	В 2019 году финансирование за счет средств федерального бюджета не предусмотрено.
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
консолидированный бюджет Хабаровского края, в т.ч.	87,00	87,00	87,00	-	-	-	-
- краевой бюджет	87,00	87,00	87,00	-	-	-	-
из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из краевого бюджета)	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			Результат федерального проекта: Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО, млн. тонн/год Срок: 31.12.2024 Результат федерального проекта: Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации ТКО, млн. тонн/год Срок: 31.12.2024	31.12.2024		Логинов В. Г.	
1.1.	РП	Прогнозные сведения	Результат регионального проекта: Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО в Хабаровском крае, тыс. тонн Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации отходов и фракций после отработки ТКО, млн. тонн/год	31.12.2024	31.12.2024	Тюрин Д.В.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
1.1.1.	РП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта: Направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств Хабаровского края, связанных с реализацией мероприятий региональной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами	15.04.2019	30.01.2019	Миронова А.В.	Исполнено. Министерством жилищно-коммунального хозяйства края 30.01.2019 направлены бюджетные заявки в адрес Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации для включения в федеральную адресную инвестиционную программу на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов по объектам, предусмотренным к реализации в рамках регионального проекта в соответствии с региональной программой в области обращения с твердыми коммунальными отходами
2.			Результат федерального проекта: Проведена инвентаризация мест размещения ТКО в субъектах Российской Федерации и анализ территориальных схем обращения с отходами на соответствие результатам инвентаризации Срок: 25.12.2019	31.12.2024		Логинов В. Г.	

2.1.	АРП	Прогнозные сведения	Результат регионального проекта: Проведена инвентаризация мест размещения ТКО в Хабаровском крае и анализ территориальной схемы обращения с отходами на соответствие результатам инвентаризации	25.12.2019	25.12.2019	Миронова А.В.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
------	-----	---------------------	---	------------	------------	---------------	--