


Руководитель
регионального проекта

Тюрин Д.В.


(подпись)

__ .11.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.11.2019

"Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами"

Хабаровский край

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
-	-	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым не выявлено	-	-

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
Дальневосточный федеральный округ												
Хабаровский край												
Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %												
1.	Прогнозные сведения	Основной. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов	Возрастающий	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0%	В работе, риски недостижения показателя по итогам года отсутствуют. Показатель рассчитывается по итогам года.
Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %												
2.	Прогнозные сведения	Основной. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов	Возрастающий	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0%	В работе, риски недостижения показателя по итогам года отсутствуют. Показатель рассчитывается по итогам года.
Доля разработанных электронных моделей территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в субъектах Российской Федерации, %												
3.	Прогнозные сведения	Основной. Количество разработанных электронных моделей	Возрастающий	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Показатель запланирован с 2020 г.
Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, %												
4.	Прогнозные сведения	Основной. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов	Возрастающий	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	В работе, риски недостижения показателя по итогам года отсутствуют. В соответствии с паспортом федерального и регионального проектов значение показателя на 2019 год установлено - 40 %. Вместе с тем, с учетом заключенного соглашения о реализации регионального проекта на территории края от 14.02.2019 №051-2019-Г20052-1 значение показателя на 2019 год для края установлено на уровне 0 %

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учитенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	Результат федерального проекта: Введено в промышленную эксплуатацию 37,1 млн. тонн мощностей по обработке ТКО	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: Введено в промышленную эксплуатацию 291,6 тыс. тонн мощностей по обработке ТКО в Хабаровском крае, в том числе:	87,00	87,00	87,00	-	-	-	-
1.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированный бюджет Хабаровского края (без учета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в т.ч.:	87,00	87,00	87,00	-	-	-	-
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	краевой бюджет	87,00	87,00	87,00	-	-	-	-
	Отсутствие отклонений	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Хабаровского края)	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1.1.4.	-	внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			87,00	87,00	87,00	-	-	-	-
федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
консолидированный бюджет Хабаровского края, в т.ч.			87,00	87,00	87,00	-	-	-	-
- краевой бюджет			87,00	87,00	87,00	-	-	-	-

из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из краевого бюджета)	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			Результат федерального проекта: Проведена инвентаризация мест размещения ТКО в субъектах Российской Федерации и анализ территориальных схем обращения с отходами на соответствие результатам инвентаризации Срок: 25.12.2019	31.12.2024		Логинов В. Г.	
1.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: Проведена инвентаризация мест размещения ТКО в Хабаровском крае и анализ территориальной схемы обращения с отходами на соответствие результатам инвентаризации	25.12.2019	05.08.2019	Миронова А.В.	Выполнено. В адрес муниципальных образований края (г. Хабаровск, Советско-Гаванский муниципальный район), на территории которых расположены объекты размещения ТКО, направлены запросы о проведении инвентаризации и предоставлении информации по ее результатам (письмо от 14.06.2019 № 1-07/7719). Органами местного самоуправления проведена инвентаризация по объектам размещения ТКО, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов. 18.06.2019 характеристика таких объектов представлена для сверки в адрес министерства жилищно-коммунального хозяйства края. Территориальная схема обращения с отходами Хабаровского края, утвержденная постановлением Правительства Хабаровского края от 20.12.2016 № 477-пр не требует внесения изменений по итогам проведенной инвентаризации объектов обращения с ТКО
2.			Результат федерального проекта: Введено в промышленную эксплуатацию 23,1 млн. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО Срок: 31.12.2024 Результат федерального проекта: Введено в промышленную эксплуатацию 37,1 млн. тонн мощностей по обработке ТКО Срок: 31.12.2024			Логинов В. Г.	
2.1.	РРП	Прогнозные сведения	Результат регионального проекта: Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО в Хабаровском крае. Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации ТКО в Хабаровском крае	31.12.2024	31.12.2024	Тюрин Д.В., руководители органов местного самоуправления Хабаровского края	В работе. Риски недостижения отсутствуют

2.1.1.	РРП	Прогнозные сведения	Контрольная точка: Разработана проектно-сметная документация на строительство объектов по обработке и утилизации ТКО	01.01.2020	01.05.2020	Тюрин Д.В.	В работе. КГКУ "Служба заказчика ТЭЖ и ЖКХ" разработана техническая часть аукционной документации на определение подрядной организации для разработки проектной документации на строительство объектов обработки твердых коммунальных отходов в г. Комсомольске-на-Амуре, г. Николаевске-на-Амуре и для потребителей Советско-Гаванского и Ваннинского муниципальных районов. В настоящее время в план мероприятий регионального проекта вносятся изменения в части корректировки сроков исполнения мероприятия по разработке проектно-сметной документации на строительство объектов по обработке ТКО
2.1.2.	РРП	Прогнозные сведения	Контрольная точка: Контроль выполнения планов-графиков работ по строительству объектов по заключенным Соглашениям в 2020 – 2024 гг.	01.02.2020	01.10.2020	Миронова А.В., руководители органов местного самоуправления Хабаровского края	В работе. По состоянию на 01.11.2019 соглашения не заключены. В настоящее время в план мероприятий регионального проекта вносятся изменения в части корректировки сроков исполнения мероприятия по созданию объектов обработки ТКО