

Руководитель  
регионального проекта

Тюрин Д.В.

(подпись)

\_\_ .01.2020

УТВЕРЖДЕН  
протоколом проектного комитета  
от 09.01.2020 № 4

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.01.2020

*"Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами"*

*Хабаровский край*

#### Общий статус реализации

| 1. Риски                  | 2. Показатели                       | 3. Бюджет                        | 4. Результаты                    | 5. Контрольные точки      |
|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Наличие отклонений        | Сведения не<br>представлены         | Отсутствие отклонений            | Отсутствие отклонений            | Наличие отклонений        |
| <i>наличие отклонений</i> | <i>сведения не<br/>представлены</i> | <i>отсутствие<br/>отклонений</i> | <i>отсутствие<br/>отклонений</i> | <i>наличие отклонений</i> |

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

| № п/п | Статус             | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Наличие отклонений | План мероприятий                                       | <p>В федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов предусмотрено распределение субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий федерального проекта без разбивки по субъектам Российской Федерации. Существует вероятность непредставления субсидий Хабаровскому краю на исполнение данных мероприятий. В связи с чем без подтверждения финансирования из федерального бюджета разрабатывать проектно-сметную документацию нецелесообразно, так как это может привести к неэффективному использованию бюджетных средств.</p> <p>Также на федеральном уровне до настоящего времени не разработан порядок предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство объектов обработки ТКО, что создает объективные препятствия для заключения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета Хабаровскому краю на реализацию данного мероприятия.</p> | <p>Обеспечить распределение субсидий на реализацию мероприятий федерального проекта и заключить соглашения о предоставлении субсидии с субъектами Российской Федерации.</p> <p>Минприроды России разработать порядок предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство объектов обработки ТКО</p> |

## 2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| № п/п                                                                                                                                                                | Статус                   | Наименование целей и показателей                                                                | Динамика показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам |      |      |        | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------|------|--------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                                 |                     |                             |                                        | I                     | II   | III  | IV     |                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Дальневосточный федеральный округ                                                                                                                                    |                          |                                                                                                 |                     |                             |                                        |                       |      |      |        |                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Хабаровский край                                                                                                                                                     |                          |                                                                                                 |                     |                             |                                        |                       |      |      |        |                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %                                           |                          |                                                                                                 |                     |                             |                                        |                       |      |      |        |                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.                                                                                                                                                                   | Отсутствие отклонений    | Основной. Объем твердых коммунальных отходов направленных на утилизацию (вторичную переработку) | Возрастающий        | миллион тонн                | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,034  | 0,034                           | 100,0%             | Указаны оперативная информация по достижению показателя (рассчитан на основании данных производственных программ, утвержденных при установлении тарифов регулируемым организациям на соответствующий вид деятельности и также данных, предоставленных юридическими лицами, осуществляющими деятельность по утилизации ТКО). Показатель установлен в соответствии с доп. соглашением о реализации регионального проекта от 27.12.2019 № 051-2019-G20052-1/1. На основании приказа Росприроднадзора от 15.07.2019 № 383 об утверждении методики расчета показателя данный показатель рассчитывается Росприроднадзором не позднее 23 апреля года, следующего за отчетным |
| Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %                                             |                          |                                                                                                 |                     |                             |                                        |                       |      |      |        |                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.                                                                                                                                                                   | Отсутствие отклонений    | Основной. Объем твердых коммунальных отходов направленных на обработку                          | Возрастающий        | миллион тонн                | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,0583 | 0,0583                          | 100,0%             | Указаны оперативная информация по достижению показателя (рассчитан на основании данных производственных программ, утвержденных при установлении тарифов регулируемым организациям на соответствующий вид деятельности). Показатель установлен в соответствии с доп. соглашением о реализации регионального проекта от 27.12.2019 № 051-2019-G20052-1/1. На основании приказа Росприроднадзора от 15.07.2019 № 383 об утверждении методики расчета показателя данный показатель рассчитывается Росприроднадзором не позднее 23 апреля года, следующего за отчетным                                                                                                     |
| Доля разработанных электронных моделей территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в субъектах Российской Федерации, % |                          |                                                                                                 |                     |                             |                                        |                       |      |      |        |                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.                                                                                                                                                                   | Отсутствие отклонений    | Основной. Доля разработанных электронных моделей                                                | Возрастающий        | Процент                     | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00                            | -                  | Достижение показателя запланировано в 2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, %                                                                                 |                          |                                                                                                 |                     |                             |                                        |                       |      |      |        |                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.                                                                                                                                                                   | Сведения не представлены | Основной. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов     | Возрастающий        | Процент                     | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00 | 0,00 | -      | 40,00                           | -                  | Методика расчета данного показателя до настоящего времени не утверждена, в связи с чем, рассчитать показатель не представляется возможным                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

| № п/п   | Статус                | Наименование результата и источника финансового обеспечения                                                                                                                          | Объем финансового обеспечения, млн. рублей    |                           |                               | Исполнение, млн. рублей          |                     | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий                                                                           |
|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                       |                                                                                                                                                                                      | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |                                |                                                                                       |
| 1       | 2                     | 3                                                                                                                                                                                    | 4                                             | 5                         | 6                             | 7                                | 8                   | 9                              | 10                                                                                    |
| 1       | -                     | <b>Результат федерального проекта:</b><br>Введено в промышленную эксплуатацию 37,1 млн. тонн мощностей по обращению с ТКО, в том числе: - по обработке (сортировке)                  | -                                             | -                         | -                             | -                                | -                   | -                              | -                                                                                     |
| 1.1.    | Отсутствие отклонений | <b>Результат регионального проекта:</b><br>Введено в промышленную эксплуатацию 0,3178 млн. тонн мощностей по обращению с ТКО, в том числе: - по обработке (сортировке), в том числе: | 87,00                                         | 0,00                      | 0,00                          | -                                | -                   | -                              | Бюджетные ассигнования краевого бюджета в размере 87 млн. руб. перенесены на 2020 год |
| 1.1.1.  | Отсутствие отклонений | федеральный бюджет                                                                                                                                                                   | 0,00                                          | 0,00                      | 0,00                          | -                                | -                   | -                              | -                                                                                     |
| 1.1.2.  | Отсутствие отклонений | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации                                                                                                                     | 0,00                                          | 0,00                      | 0,00                          | -                                | -                   | -                              | -                                                                                     |
| 1.1.3.  | Отсутствие отклонений | консолидированный бюджет Хабаровского края (без учета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в т.ч.:                                                                     | 87,00                                         | 0,00                      | 0,00                          | -                                | -                   | -                              |                                                                                       |
| 1.1.3.1 | Отсутствие отклонений | краевой бюджет                                                                                                                                                                       | 87,00                                         | 0,00                      | 0,00                          | -                                | -                   | -                              | -                                                                                     |
|         | Отсутствие отклонений | из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований                                                                                                                    | 0,00                                          | 0,00                      | 0,00                          | -                                | -                   | -                              | -                                                                                     |
| 1.1.3.2 | Отсутствие отклонений | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Хабаровского края)                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                      | 0,00                          | -                                | -                   | -                              | -                                                                                     |
| 1.1.4.  | -                     | внебюджетные источники                                                                                                                                                               | -                                             | X                         | X                             | X                                | -                   | -                              | -                                                                                     |

|                                                                                              |       |      |      |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|---|---|---|---|
| Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:                         | 87,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |   |
| федеральный бюджет                                                                           | 0,00  | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет Хабаровского края, в т.ч.                                           | 87,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| - краевой бюджет                                                                             | 87,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований                            | 0,00  | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| - бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из краевого бюджета) | 0,00  | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| внебюджетные источники                                                                       | -     | X    | X    | X | - | - | - |

#### 4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п    | Уровень контроля | Статус                | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                                                                                                          | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                  | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.       |                  |                       | <b>Результат федерального проекта:</b><br>Проведена инвентаризация мест размещения ТКО в субъектах Российской Федерации и анализ территориальных схем обращения с отходами на соответствие результатам инвентаризации<br><b>Срок:</b> 25.12.2019 | 31.12.2024      |              | Логинов В. Г.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.1.     | РРП              | Отсутствие отклонений | <b>Результат регионального проекта:</b><br>Проведена инвентаризация мест размещения ТКО в Хабаровском крае и анализ территориальной схемы обращения с отходами на соответствие результатам инвентаризации                                        | 25.12.2019      | 07.11.2019   | Миронова А.В.             | Выполнено.<br>В адрес муниципальных образований края (г. Хабаровск, Советско-Гаванский муниципальный район), на территории которых расположены объекты размещения ТКО, направлены запросы о проведении инвентаризации и предоставлении информации по ее результатам (письмо от 14.06.2019 № 1-07/7719). Органами местного самоуправления проведена инвентаризация по объектам размещения ТКО, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов. 18.06.2019 характеристика таких объектов представлена для сверки в адрес министерства жилищно-коммунального хозяйства края. Территориальная схема обращения с отходами Хабаровского края, утвержденная постановлением Правительства Хабаровского края от 20.12.2016 № 477-пр не требует внесения изменений по итогам проведенной инвентаризации объектов обращения с ТКО |
| 1.1.1.   | РРП              | Отсутствие отклонений | <b>Контрольная точка:</b><br>Подготовлен и направлен отчет о проведенной инвентаризации объектов размещения ТКО в Хабаровском крае и анализе территориальной схемы обращения с отходами на соответствие результатам инвентаризации               | 01.12.2019      | 07.11.2019   | Миронова А.В.             | Выполнено.<br>Информация о проведенной инвентаризации объектов размещения ТКО в Хабаровском крае и анализе территориальной схемы обращения с отходами на соответствие результатам инвентаризации направляется ежемесячно в адрес Минприроды России в рамках отчета о ходе реализации регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.1.1.1. | РРП              | Отсутствие отклонений | <b>Мероприятие:</b><br>Подготовка и направление в Минприроды России отчета по результатам проведения инвентаризации объектов размещения ТКО на соответствие/несоответствие требованиям законодательства Российской Федерации                     | 01.07.2019      | 04.09.2019   | Миронова А.В.             | Выполнено.<br>Отчет по результатам проведения инвентаризации объектов размещения ТКО на соответствие/несоответствие требованиям законодательства Российской Федерации направлен в адрес Минприроды России письмом от 04.09.2019 № 1-07/12153 в рамках отчета о ходе реализации регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



|          |     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1.2. | РРП | Отсутствие отклонений | <b>Мероприятие:</b><br>Подготовка и направление в Минприроды России итогового отчета о состоянии объектов размещения ТКО по результатам проведения инвентаризации с учетом остаточной вместимости объекта                                                                              | 01.12.2019 | 07.11.2019 | Миронова А.В. | Выполнено.<br>Отчет по результатам проведения инвентаризации объектов размещения ТКО направлен в адрес Минприроды России письмом от 07.11.2019 № 1-07/16028 в рамках отчета о ходе реализации регионального проекта |
| 2.       |     |                       | <b>Результат федерального проекта:</b><br>Разработаны электронные модели территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами<br>Срок: 25.12.2019                                                                                                  | 31.10.2020 |            | Логинов В.Г.  |                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.1.     | РРП | Прогнозные сведения   | <b>Результат регионального проекта:</b><br>Разработка электронной модели территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Хабаровского края                                                                                                   | 31.10.2020 | 31.12.2020 | Миронова А.В. | В работе. Риски недостижения отсутствуют                                                                                                                                                                            |
| 2.1.1.   | РРП | Прогнозные сведения   | <b>Контрольная точка:</b><br>Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документов                                                                                                                                                                                | 15.10.2020 | 15.10.2020 | Миронова А.В. | В работе. Риски недостижения отсутствуют                                                                                                                                                                            |
| 2.1.1.1. | РРП | Отсутствие отклонений | <b>Мероприятие:</b><br>Разработана "Дорожная карта" по разработке электронной модели территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Хабаровского края                                                                                      | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Миронова А.В. | Выполнено.<br>Дорожная карта разработана и утверждена министром жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края 31.12.2019                                                                                        |
| 2.1.1.2. | РРП | Отсутствие отклонений | <b>Мероприятие:</b><br>Проведен анализ действующей системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Хабаровского края по итогам которого актуализирована территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Хабаровского края | 20.08.2019 | 15.08.2019 | Миронова А.В. | Выполнено.<br>Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Хабаровского края актуализирована постановлением Правительства края от 15.08.2019 № 324-пр                 |
| 3.       |     |                       | <b>Результат федерального проекта:</b><br>Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обращению с ТКО, в том числе: - по утилизации и переработке ТКО<br>Срок: 31.12.2024                                                                                                          |            |            | Логинов В. Г. |                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.1.     | РРП | Прогнозные сведения   | <b>Результат регионального проекта:</b><br>Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации 175 тыс. тонн ТКО в Хабаровском крае                                                                                                                                            | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Тюрин Д.В.    | В работе. Риски недостижения отсутствуют                                                                                                                                                                            |
| 3.1.1.   | РРП | Прогнозные сведения   | <b>Контрольная точка:</b><br>Создание условий для утилизации запрещенных к захоронению твердых коммунальных отходов                                                                                                                                                                    | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Тюрин Д.В.    | В работе. Риски недостижения отсутствуют                                                                                                                                                                            |

|          |     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1.1.1. | РРП | Отсутствие отклонений | <b>Мероприятие:</b><br>Анализ существующей деятельности по утилизации твердых коммунальных отходов на территории Хабаровского края с целью определения фактической доли твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов и потребности в объектах и (или) оборудования по утилизации для достижения показателей регионального проекта | 31.12.2019 | 15.11.2019 | Миронова А.В. | Выполнено.<br>Анализ проведен на основании данных производственных программ, утвержденных при установлении тарифов регулируемым организациям на соответствующий вид деятельности и также данных, предоставленных юридическими лицами, осуществляющими деятельность по утилизации ТКО. По итогам проведенного анализа министерством жилищно-коммунального хозяйства края направлено письмо в адрес Минприроды России от 15.11.2019 № 1-07/16542 о корректировке показателей, в том числе о доле ТКО, направленных на утилизацию.                                        |
| 4.       |     |                       | <b>Результат федерального проекта:</b><br>Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обращению с ТКО, в том числе: - по обработке (сортировке)<br>Срок: 31.12.2024                                                                                                                                                                                                                                |            |            | Логинов В.Г.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.1.     | РРП | Прогнозные сведения   | <b>Результат регионального проекта:</b><br>Введено в промышленную эксплуатацию 291,6 тыс. тонн мощностей по обработке ТКО в Хабаровском крае                                                                                                                                                                                                                                                           | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Тюрин Д.В.    | В работе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.1.1.   | РРП | Прогнозные сведения   | <b>Контрольная точка:</b><br>Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01.02.2020 | 01.12.2020 | Миронова А.В. | В работе.<br>В федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов предусмотрено распределение субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий федерального проекта без разбивки по субъектам Российской Федерации. Существует вероятность непредставления субсидий Хабаровскому краю на исполнение данных мероприятий. В связи с чем без подтверждения финансирования из федерального бюджета разрабатывать проектно-сметную документацию нецелесообразно, так как это может привести к неэффективному использованию бюджетных средств. |
| 4.1.1.1. | РРП | Наличие отклонений    | <b>Мероприятие:</b><br>Проведение конкурсных процедур в целях отбора подрядной организации на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство объекта обработки твердых коммунальных отходов                                                                                                                                                                             | 01.12.2019 | 01.05.2020 | Миронова А.В. | Вместе с тем, в целях разработки проектно-сметной документации на объекты обработки ТКО КГКУ "Служба заказчика по ТЭК и ЖКХ" разработаны технические задания. Для определения оптимальных технологических решений по объектам обработки ТКО указанные технические задания направлены 13.11.2019 на согласование в ППК "Российский экологический оператор"                                                                                                                                                                                                              |
| 4.1.1.2. | РРП | Прогнозные сведения   | <b>Мероприятие:</b><br>Подготовка проектно-сметной документации на строительство объекта обработки твердых коммунальных отходов                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01.02.2020 | 01.12.2020 | Миронова А.В. | Выполнено.<br>Комитетом по ценам и тарифам Правительства края установлены тарифы на обработку ТКО для потребителей ООО "ИНА-ДВ", ООО "Фирма Сталкер" и МУП "Южное"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.1.2.   | РРП | Отсутствие отклонений | <b>Контрольная точка:</b><br>Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31.12.2019 | 23.10.2019 | Миронова А.В. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |




|          |     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1.2.1. | РРП | Отсутствие отклонений | <b>Мероприятие:</b><br>Органом тарифного регулирования утверждены тарифы на обработку твердых коммунальных отходов на объектах обработки твердых коммунальных отходов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31.12.2019 | 23.10.2019 | Миронова А.В. | Выполнено.<br>Комитетом по ценам и тарифам Правительства края установлены тарифы на обработку ТКО для потребителей ООО "ИНА-ДВ" (Постановление Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 19.12.2018 № 40/26, ООО "Фирма Сталкер" (Постановление Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 12.12.2018 № 37/35) и МУП "Южное" (Постановление Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 23.10.2019 N 32/16) |
| 4.1.3.   | РРП | Наличие отклонений    | <b>Контрольная точка:</b><br>Заключено соглашение о предоставлении бюджету Хабаровского края межбюджетных трансфертов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25.12.2019 | 01.04.2020 | Тюрин Д.В.    | В работе.<br>Минприроды России не доведено соглашение о предоставлении бюджету Хабаровского края межбюджетных трансфертов. В рамках федерального закона о федеральном бюджете на 2020 - 2022 гг. распределение средств субсидии по субъектам Российской Федерации отсутствует                                                                                                                                                                                           |
| 4.1.3.1. | РРП | Наличие отклонений    | <b>Мероприятие:</b><br>Формирование и подписание в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" соглашения на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Хабаровского края на софинансирование подпрограммы "Обращения с твердыми коммунальными отходами" государственной программы края "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 07.06.2012 № 185-пр | 25.12.2019 | 01.04.2020 | Тюрин Д.В.    | В работе.<br>Минприроды России не доведено соглашение о предоставлении бюджету Хабаровского края межбюджетных трансфертов. В рамках федерального закона о федеральном бюджете на 2020 - 2022 гг. распределение средств субсидии по субъектам Российской Федерации отсутствует                                                                                                                                                                                           |

|          |     |                     |                                                                                                                                                                                                                             |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1.4.   | РРП | Прогнозные сведения | <b>Контрольная точка:</b><br>Разработка проектно-сметных документаций на строительство объектов обработки твердых коммунальных отходов                                                                                      | 01.12.2020 | 01.12.2020 | Тюрин Д.В.    | В работе.<br>В федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов предусмотрено распределение субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий федерального проекта без разбивки по субъектам Российской Федерации. Существует вероятность непредставления субсидий Хабаровскому краю на исполнение данных мероприятий. В связи с чем без подтверждения финансирования из федерального бюджета разрабатывать проектно-сметную документацию нецелесообразно, так как это может привести к неэффективному использованию бюджетных средств. |
| 4.1.4.1. | РРП | Наличие отклонений  | <b>Мероприятие:</b><br>Проведение конкурсных процедур в целях отбора подрядной организации на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство объектов обработки твердых коммунальных отходов | 15.12.2019 | 01.05.2020 | Миронова А.В. | Вместе с тем, в целях разработки проектно-сметной документации на объекты об-работки ТКО КГКУ "Служба заказчика по ТЭК и ЖКХ" разработаны технические задания. Для определения оптимальных технологических решений по объектам обработки ТКО указанные технические задания направлены 13.11.2019 на согласование в ППК "Российский экологический оператор"                                                                                                                                                                                                             |



## УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Председателя  
Правительства Хабаровского края  
по экономическим вопросам,  
руководитель проектного комитета

 Ю.Б. Золочевский  
« 09 » января 2010 г.

### ПРОТОКОЛ № 4 заседания проектного комитета по направлению проектов "Экология"

г. Хабаровск  
ул. Карла Маркса, 56, каб. 316

"27" декабря 2019 г.

#### ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Литвинчук Анатолий Алексеевич – заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по вопросам ТЭК и ЖКХ, заместитель руководителя проектного комитета

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** всего 11 человек (список прилагается).

#### ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении и утверждении отчетов о ходе реализации региональных проектов по направлению проектов «Экология» за 2019 год.

#### СЛУШАЛИ:

Руководителей (ответственных исполнителей) региональных проектов (Тюрин Д.В., Сабитов А.А., Хрянин К.В.) с информацией о ходе реализации региональных проектов в 2019 году.

#### ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ:

Литвинчук А.А., Стрельников А.Л., Миронова А.В., Сабитов А.А.

#### РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению представленные отчеты о ходе реализации региональных проектов по направлению "Экология" за 2019 год:

1.1. "Формирование комплексной системы по обращению с твердыми коммунальными отходами".

В соответствии с региональным проектом на территории края необходимо:



- ввести в эксплуатацию объекты по обработке (предварительной подготовки отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку) и утилизации (переработке) ТКО;
- разработать электронную модель территориальной схемы обращения с ТКО;
- провести инвентаризацию мест размещения ТКО в Хабаровском крае и анализ территориальной схемы обращения с отходами на соответствие результатам инвентаризации.

В настоящее время разработана техническая часть аукционной документации на определение подрядной организации для разработки проектной документации по объектам обработки ТКО, которые необходимо ввести в эксплуатацию. Данные технические задания направлены на согласование в ППК "Российский экологический оператор". Также направлены запросы на предоставление ценовой информации в проектные организации.

Органами местного самоуправления проведена инвентаризация по объектам размещения ТКО, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов, по результатам которой подтверждена актуальность территориальной схемы обращения с отходами, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 20.12.2016 № 477-пр.

Разработка электронной модели территориальной схемы запланирована на 2020 год.

Проблемные вопросы реализации регионального проекта:

- на федеральном уровне не разработан порядок предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство объектов обработки ТКО;
- в паспорт федерального проекта внесены изменения, в том числе в части распределения показателей по субъектам РФ, в сторону увеличения значений показателей;
- проблема получения официальных данных для учета ТКО;
- проблема идентификации видов ТКО.

## 1.2. "Чистая вода".

К финансированию предложены два проекта: "Станция водоочистки подземных вод в с. Рошино", "Строительство станции очистки питьевой воды в с. Аван Вяземского муниципального района".

Контракт на строительство объекта "Строительство станции очистки питьевой воды в с. Аван Вяземского муниципального района" по итогам аукционных процедур заключен 15.07.2019, объект завершен строительством и принят в эксплуатацию администрацией Вяземского муниципального района 22.11.2019. Кассовый расход на 06.12.2019 по заключенному соглашению составил 100 % от плана.

Заявка по объекту "Станция водоочистки подземных вод в с. Рошино" не согласована Минэкономразвития России в связи с отсутствием заключения государственной экспертизы на проектную документацию и результатов инженерных изысканий. Администрацией Хабаровского района положительное заключение государственной экспертизы на проект получено 20.12.2019.



В связи с длительным сроком прохождения процедур согласования в уполномоченных федеральных органах государственной власти получение финансовых средств из федерального бюджета в 2019 году не представляется возможным. Средства федерального бюджета по данному объекту будут восстановлены в 2020 году.

В настоящее время объект имеет строительную готовность 99 %, пуск объекта в эксплуатацию с учетом проведения пусконаладочных работ по отработке технологии обезжелезивания воды в автоматическом режиме планируется в 1 квартале 2020 года.

### **1.3. "Сохранение уникальных водных объектов".**

Проект предусматривает очистку от мусора берегов и прилегающих акваторий озер и рек, реализация которой осуществляется добровольцами без привлечения бюджетных и внебюджетных средств. В 2019 году было запланировано очистить не менее 6,5 км береговой зоны с участием не менее 1000 волонтеров.

По состоянию на 01.12.2019 очищено 30,9 км (475 % от плана) береговой зоны в гг. Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Нанайском, Хабаровском, Охотском, Николаевском, Советско-Гаванском, Ванинском, Комсомольском, Солнечном, имени Лазо, имени Полины Осипенко, Бикинском, Вяземском муниципальных районах. Привлечено к мероприятиям по уборке мусора на берегах водных объектов 1474 (147 % от плана) волонтеров.

### **1.4. "Чистая страна".**

В Проекте запланированы мероприятия по ликвидации наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде и рекультивации земельных участков, на которых расположены выявленные на 01 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов.

Ликвидируемый объект (шламонакопитель борогипса бывшего Комсомольского сернокислотного завода) является федеральной собственностью и учтен в реестре федерального имущества в составе казны Российской Федерации. Ответственным исполнителем является Минприроды России. Финансирование работ по мероприятию осуществляется путем предоставления Минприроды России целевой субсидии ФГБУ "ВНИИ Экология". На разработанную проектно-сметную документацию получено отрицательное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы Росприроднадзора от 29.11.2019 № 63.

Рекультивация несанкционированной свалки в г. Амурске возможна только после окончания ее эксплуатации и, до момента вывода свалки г. Амурска из эксплуатации, выделение бюджетных ассигнований на выполнение работ по проектированию и рекультивации незаконно. В этой связи, проводится работа по приданию данной свалке статуса законного объекта размещения твердых коммунальных отходов.

С Минприроды России в ГИИС УОФ "Электронный бюджет" подписано дополнительное соглашение (№ 051-2019-G10055-1/1 от 26.12.2019) о реализации регионального проекта "Чистая страна", где внесены изменения в части переноса сроков реализации мероприятий на более поздний период.



Ликвидация шламонакопителя борогипса переносится с 2021 года на 2022 год; рекультивация земельного участка, на котором расположена выявленная на 01 января 2018 г. несанкционированная свалка в границе г. Амурска, с 2022 года на 2024 год.

#### 1.5. "Сохранение лесов".

На реализацию регионального проекта в 2019 году предусмотрены межбюджетные трансферты в виде субвенций федерального бюджета в объеме 212,04 млн. рублей, в том числе:

- 16,74 млн. рублей на увеличение площади лесовосстановления;
- 157,09 млн. рублей на оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием;
- 38,21 млн. рублей на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием.

По состоянию на 26.12.2019 кассовое исполнение по федеральному бюджету составляет всего 142,81 млн. рублей (67,35%), в том числе:

- 126,07 млн. рублей – на приобретение специализированной техники;
- 16,74 млн. рублей – на выполнение мероприятий по лесовосстановлению.

На приобретение 25 единиц техники управлением заключены государственные контракты на общую сумму 212,04 млн. рублей.

Поставка 7 единиц лесопожарной техники на сумму 69,22 млн. рублей по дополнительно заключенному контракту ожидается с нарушением установленного контрактом срока – в январе 2020 года.

По состоянию на 26.12.2019 на мероприятие увеличение площади лесовосстановления использовано 100 % средств федерального бюджета в сумме 16,74 млн. рублей, работы по лесовосстановлению выполнены подведомственными краевыми государственными автономными учреждениями в полном объеме.

Уточнение итоговых показателей регионального проекта будет после подачи арендаторами лесных участков отраслевой отчетности за 2019 год, срок предоставления которой установлен до 25 января 2020 года.

2. Утвердить рассмотренные отчеты о ходе реализации региональных проектов по направлению "Экология" за 2019 год:

- 2.1. "Чистая страна";
- 2.2. "Формирование комплексной системы по обращению с твердыми коммунальными отходами";
- 2.3. "Чистая вода";
- 2.4. "Сохранение уникальных водных объектов";
- 2.5. "Сохранение лесов".

3. Руководителям региональных проектов представить в региональный проектный офис отчеты о ходе реализации региональных проектов с учетом актуализации фактических значений показателей по состоянию на 31 декабря 2019 года.



Срок: до 10.01.2020 г.

4. Руководителям региональных проектов направить утвержденный протокол и отчеты о ходе реализации региональных проектов за 2019 год:

4.1. В адрес министерства экономического развития края (региональный проектный офис).

Срок: до 10.01.2020 г.

4.2. В адрес руководителей федеральных проектов.

Срок: до 14.01.2020 г.

**ГОЛОСОВАЛИ:**


"За" - 11 голосов;

"Против" - 0 голосов;

"Воздержался" - 0 голосов.


Решения проектного комитета по направлению проектов "Экология" приняты.

Заместитель Председателя  
Правительства края по вопросам  
ТЭК и ЖКХ, заместитель  
руководителя проектного комитета



А.А. Литвинчук

Секретарь проектного комитета  
И.В. Корякин, (4212) 30-82-63





СПИСОК  
участников заседания проектного комитета по направлению  
проектов "Экология"

1. Литвинчук Анатолий  
Алексеевич - заместитель Председателя Прави-  
тельства края по вопросам ТЭК и  
ЖКХ, заместитель руководителя про-  
ектного комитета
2. Корякин Игорь  
Васильевич - начальник сводно-аналитического от-  
дела управления экономики и финан-  
сов министерства природных ресур-  
сов края, секретарь проектного коми-  
тета
3. Бендерская Ольга  
Николаевна - начальник управления экономики и  
развития строительной отрасли мини-  
стерства строительства края
4. Канакова Елена  
Владимировна - заместитель начальника управления  
природных ресурсов министра при-  
родных ресурсов края - начальник  
отдела земельных ресурсов
5. Кондаков Станислав  
Витальевич - заместитель министра жилищно-  
коммунального хозяйства края -  
начальник управления инженерной  
коммунальной инфраструктуры и  
топливообеспечения
6. Миронова Анжелика  
Валерьевна - заместитель министра жилищно-  
коммунального хозяйства края -  
начальник управления жилищного  
хозяйства
7. Михайлова Анастасия  
Александровна - ведущий специалист-эксперт отдела  
контроля органов власти управления  
Федеральной антимонопольной  
службы по Хабаровскому краю
8. Сабитов Алексей  
Александрович - председатель комитета по охране  
окружающей среды министерства  
природных ресурсов края
9. Стрельников Андрей  
Леонидович - первый заместитель министра при-  
родных ресурсов края
10. Тюрин Дарий  
Викторович - министр жилищно-коммунального  
хозяйства края
11. Хрянин Константин  
Валентинович - начальник управления лесами Прави-  
тельства края

Секретарь проектного комитета  
И.В. Корякин, (4212) 30-82-63

*И.В. Корякин*